

Harmonogram - Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati 0671 Řetenice (mimo) – Úpořiny (mimo)

Číslo	Název úkolu	Počet dní	Zahájení	Dokončení	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
1	Harmonogram prací	244	1.4.23	30.11.23								
2	Výběr zhotovitele	30	1.4.23	30.4.23								
3	Výroba OK a PKO	115	1.5.23	23.8.23								
4	Zpracování VTD OK	30	1.5.23	30.5.23								
5	Schválení VTD OK	14	1.6.23	14.6.23								
6	Dodávka materiálu OK	35	10.6.23	14.7.23								
7	Výroba OK vč. příčníků a PKO v mostárně	45	10.7.23	23.8.23								
8	Zařízení staveniště, přípravné práce	21	19.8.23	8.9.23								
9	Přeložky kabelů za provozu, osazení DZ	7	19.8.23	25.8.23								
10	Výroba prefabrikátů	14	19.8.23	1.9.23								
12	Výluka v úseku Řetenice – Úpořiny využitelná pro rekonstrukci mostu	75	1.9.23	14.11.23								
13	Snesení drážního svršku, snesení staré OK	4	1.9.23	4.9.23								
14	Odbourání staré spodní stavby a výkopy za opěrami	7	5.9.23	11.9.23								
15	Armování a betonáž základů a dřiků opěr, křídel	14	13.9.23	26.9.23								
16	Izolace rubu opěr a zásypy klínů přechodových oblastí	5	14.10.23	18.10.23								
17	Doprava a osazení prefabrikátů úložných prahů a křídel	2	19.10.23	20.10.23								
18	Doprava a osazení prefabrikátu NK	2	21.10.23	22.10.23								
19	Izolace rubu prefabr. a zásypy pod ZKPP	5	23.10.23	27.10.23								
20	ZKPP, montáž železničního svršku na nosné konstrukci	7	28.10.23	3.11.23								
21	Hlavní prohlídka	1	4.11.23	4.11.23								
22	Zahájení zkušebního provozu	1	5.11.23	5.11.23								
23	Dokončovací práce + komunikace	30	1.11.23	30.11.23								
24	Úpravy komunikace, chodníky	21	1.11.23	21.11.23								
25	Dokončovací práce na mostě	21	1.11.23	21.11.23								
26	Likvidace staveniště	11	20.11.23	30.11.23								