

Rekonstrukce mostu v km 204,560 trati 0581 Žatec (mimo) – České Zlatníky (mimo) (vč. Obrnice)

	Mimo výluky	Ve výluce	Činnost	Začátek	Konec	Trvání dny
Výroba zábradlí	X		Výběr zhotovitele	19.05.2022	18.07.2022	60
		X	Zpracování VTD	19.07.2022	24.07.2022	5
		X	Schválení VTD	24.07.2022	31.07.2022	7
		X	Objednávka materiálu	31.07.2022	01.08.2022	1
		X	Dodávka materiálu	01.08.2022	03.08.2022	2
		X	Výroba zábradlí v mostárně	03.08.2022	10.08.2022	7
		X	PKO v mostárně	10.08.2022	14.08.2022	4
		X	Transport	14.08.2022	15.08.2022	1
		X	Kabelové žlaby, montáž zábradlí	15.08.2022	19.08.2022	4
Demontáž	X		Pomocné konstrukce pro provizorní přeložky kabelů	16.07.2022	18.07.2022	2
		X	Přeložení kabelů, snesení drážního svršku	18.07.2022	20.07.2022	2
		X	Zahájení bourání	20.07.2022	21.07.2022	1
		X	Výkopy	21.07.2022	23.07.2022	2
Sanace NK a SpSt		X	Bourání říms na křídlech, vrtání kotev	23.07.2022	28.07.2022	5
		X	Betonáž křídel, sanace kamenného a betonového zdiva	28.07.2022	06.09.2022	40
Nosná konstrukce a římsy		X	Armování -desky, betonáž	02.08.2022	06.08.2022	4
		X	Armování -římsy, betonáž	06.08.2022	09.08.2022	3
		X	Osazení přechodových dílců, betonáž říms	09.08.2022	11.08.2022	2
		X	Izolace	11.08.2022	14.08.2022	3
Úprava trakčního vedení		X	Výměna prvků nosných konzol	14.08.2022	16.08.2022	2
		X	Výšková a směrová regulace, výměna věšáků troleje, izolací	16.08.2022	19.08.2022	3
Dokončovací práce		X	Zásypy, ZKPP	14.08.2022	18.08.2022	4
		X	Montáž železničního svršku v předpolích mostu, ASPP	18.08.2022	22.08.2022	4
		X	Železniční svršek na nosné konstrukci, drážní kabely	22.08.2022	25.08.2022	3
	X	X	Dokončovací práce	01.09.2022	30.09.2022	29
		X	Hlavní prohlídka	30.08.2022	31.08.2022	1
	X		Dokončovací práce pod mostem	31.08.2022	10.09.2022	10
	X		Likvidace staveniště	10.09.2022	14.09.2022	4
	X		Uvedení pozemků do původního stavu	14.09.2022	19.09.2022	5
			Výluka	18.07.2022	31.08.2022	45

