

### Harmonogram - Rekonstrukce mostu v km 53.161 na trati Podlešín - Slaný

Císlo	Název úkolu	Počet dní	Zahájení	Dokončení	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
1	Harmonogram prací	325	9.2.24	29.12.24											
2	Výběr zhotovitele	60	9.2.24	8.4.24											
3	Výroba OK a PKO	153	9.4.24	8.9.24											
4	Zpracování VTD OK	30	9.4.24	8.5.24											
5	Schválení VTD OK	7	9.5.24	15.5.24											
6	Dodávka materiálu OK	56	16.5.24	10.7.24											
7	Výroba OK vč. příčníků a PKO v mostárně, nákup prefabrikátů	60	11.7.24	8.9.24											
8	Zařízení staveniště, přípravné práce	21	19.8.24	8.9.24											
9	Přeložky kabelů za provozu	7	19.8.24	25.8.24											
10	Zařízení staveniště	14	26.8.24	8.9.24											
11	Výluka na trati v úseku Podlešín - Slaný	90	11.9.24	9.12.24											
SO 20-01 - Most v km 53.161		90													
12	Snesení drážního svršku, snesení staré OK	5	11.9.24	15.9.24											
13	Odbourání části spodní stavby a výkopy	7	16.9.24	22.9.24											
14	Armování a betonáz úložných prahů a spodní stavby + sanace staré spodní stavby	30	23.9.24	22.10.24											
15	Izolace spodní stavby	4	23.10.24	26.10.24											
16	Zásypy přechodových oblastí	5	27.10.24	31.10.24											
17	ZKPP, montáž železničního svršku	5	1.11.24	5.11.24											
18	Doprava a osazení prefabrikátu NK	10	6.11.24	15.11.24											
19	Montáž železničního svršku na nosné konstrukci	3	16.11.24	18.11.24											
20	Osazení zábradlí	2	19.11.24	20.11.24											
21	Dokončovací práce na mostě	10	21.11.24	30.11.24											
22	Hlavní prohlídka	1	1.12.24	1.12.24											
23	Zahájení zkušebního provozu	8	2.12.24	9.12.24											
SO 20-01 - Most v km 53.685		60													
24	Provoz pro obsluhu vlečky "ČKD Slaný" ze směru od Obrnic zachován	30	11.9.24	10.10.24											
25	Snesení drážního svršku	3	11.10.24	13.10.24											
26	Odbourání části spodní stavby a výkopy	5	14.10.24	18.10.24											
27	Doprava a osazení prefabrikátů	7	19.10.24	25.10.24											
28	Izolace nosné konstrukce	3	26.10.24	28.10.24											
29	Zásypy přechodových oblastí	5	29.10.24	2.11.24											
30	ZKPP, montáž železničního svršku	5	3.11.24	7.11.24											
31	Osazení zábradlí	5	8.11.24	12.11.24											
32	Dokončovací práce na mostě	25	13.11.24	7.12.24											
33	Hlavní prohlídka	1	8.12.24	8.12.24											
34	Zahájení zkušebního provozu	1	9.12.24	9.12.24											
35	Dokončovací práce	20	10.12.24	29.12.24											
36	Úpravy okolního terénu do původního stavu, odláždění	10	10.12.24	19.12.24											
37	Likvidace staveniště	10	19.12.24	29.12.24											