

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	18.09.2023	Aktualizace, úprava harmonogramu	Ing. Libor Marek
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Označení části: B.8
Název objektu/dílčí části:	Přílohy ZOV		Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	Harmonogram		Číslo přílohy: 0. 0.0.2
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:
Ing. Tomáš Vejběra	Ing. Libor Marek	Formáty: -	DUSP+PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Ústecký	Krásné Březno [775266]	0801 R1	06/2022
Označení investora			
Stupeň dokumentace: Část:			
Objekt:			
Podobjekt:			
Příloha:			
Revize:			
S 6 3 2 0 0 0 2 5 4 - P D P S - B X X X X - X X X X X X X X - X X - X - X X X - 0 0 1			
[Prostor pro další informace]			

Číslo	Název úkolu	Počet dní	Zahájení	Dokončení	prosinec				leden		únor-duben		květen		červen		červenec		srpen		září		říjen		listopad		prosinec
Harmonogram prací		465	2.10.23	8.1.25																							
1	Výběr zhotovitele	60	2.10.23	30.11.23																							
2	Výroba prefabrikátů ve výrobě	172	7.12.23	26.5.24																							
3	Zpracování VTD	45	7.12.23	20.1.24																							
4	Schválení VTD	7	20.1.24	26.1.24																							
5	Výroba prefabrikátů postupně pro oba mosty (I.etapa/ II.etapa)	120	26.1.24	24.5.24																							
6	Zařízení staveniště a přeložky sítí	121	1.5.24	29.8.24																							
8	Přelozka CETIN	15	1.5.24	15.5.24																							
9	Přelozka CETIN - definitivní uložení	15	15.11.24	29.11.24																							
10	Přelozka plynovodu - most v km 518,962	60	1.7.24	29.8.24																							
11	Přelozka T-mobile	30	1.5.24	30.5.24																							
12	Zařízení staveniště	10	1.5.24	11.5.24																							
13	I.ETAPA - Výluka lichých kolejí (most v km 518,498 - U Podjezdu)	60	1.6.24	30.7.24																							
14	Snesení žel.svršku a OK v k.č.207 - 211	2	1.6.24	2.6.24																							
15	Odstranění horkovodu - most v km 518,498	14	1.6.24	14.6.24																							
16	Pažení kolejového lože	4	2.6.24	5.6.24																							
17	Vybourání klenbové konstrukce pod k.č. 201 a 203	2	5.6.24	6.6.24																							
18	Hlubinné založení - mikropiloty (pro k.č. 201 - 213)	10	6.6.24	15.6.24																							
19	Základové pasy prefabrikátů (pro k.č. 201-213)	14	12.6.24	25.6.24																							
20	Montáž prefa ráků pro k.č. 201- 211)	5	26.6.24	30.6.24																							
21	Snesení OK k.č. 213 (vlečková kolej)	1	30.6.24	30.6.24																							
22	Montáž prefa ráků pro k.č. 213)	2	1.7.24	2.7.24																							
23	Přelozka horkovodu do tubusu podjezdu pod lichými koleji (etapa I)	29	3.7.24	31.7.24																							
24	Betonáž petlicových styků ráků	4	2.7.24	5.7.24																							
25	Úprava protipodňového hrazení	21	15.7.24	4.8.24																							
26	Hydroizolace mostovky	6	7.7.24	12.7.24			</																				