

Harmonogram - Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá																																
Číslo	Název úkolu	Počet dní	Zahájení	Dokončení	květen				červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad			
Harmonogram prací		486	1.2.24	31.5.25																												
1	Výběr zhotovitele	60	3.12.23	31.1.24																												
2	Výroba OK a PKO v mostárně	134	1.2.24	13.6.24																												
3	Zpracování VTD OK + schválení VTD + objednávka materiálu Dodávka materiálu OK, výroba OK v mostárně PKO v mostárně	45	1.2.24	16.3.24																												
4		60	17.3.24	15.5.24																												
5		25	16.5.24	9.6.24																												
6	Zařízení staveniště, přípravné práce	30	1.4.24	30.4.24																												
7	Zřízení přístupových cest	14	1.4.24	14.4.24																												
8	SO 11-20-02 (Most v ev. km 72,637)	45	1.5.24	14.6.24																												
9	Montážní plošina pro sestavení NK v zastávce Tachov Dovoz montážních dílců OK na stavbu a jejich osazení na mont.plošinu Montáž OK na montážní plošině do jednoho celku PKO montážních styků Izolace žlabu KL	10	1.5.24	10.5.24																												
10		1	11.5.24	11.5.24																												
11		20	12.5.24	31.5.24																												
12		7	1.6.24	7.6.24																												
13		7	8.6.24	14.6.24																												
14	SO 11-20-03 (Most v ev. km 72,721)	60	16.4.24	14.6.24																												
15	Výstavba nového pilíře Podpěrná skruž pro demontáž SOK a betonáž nové NK	60	16.4.24	14.6.24																												
16		14	1.6.24	14.6.24																												
17	Dlouhodobá výluka - 90 dní (traťová kolej Staré Sedliště - Tachov)	90	19.6.24	16.9.24																												
18	SO 11-20-01 (Most v ev. km 72,559)																															
19	Snesení žel. svršku	1	19.6.24	19.6.24																												
20	Snesení/odbourání stávající nosné konstrukce	2	20.6.24	21.6.24																												
21	Odbourání staré spodní stavby a výkopy	3	22.6.24	24.6.24																												
22	Zhotovení ŽB základové desky	7	25.6.24	1.7.24																												
23	Zhotovení dolní desky ŽB rámové konstrukce	7	2.7.24	8.7.24																												
24	Zhotovení stěn, desky a křídel ŽB rámové konstrukce	14	9.7.24	22.7.24																												
25	Zhotovení ŽB říms	7	23.7.24	29.7.24																												
26	Zrání betonu NK	21	23.7.24	12.8.24																												
27	Vodotěsná izolace SS a NK, záস্যы přechodové oblasti	7	13.8.24	19.8.24																												
28	Vložení žel. svršku na mostě a v předpolí	3	20.8.24	22.8.24																												
29	Zahájení provozu po mostě pro staveništní dopravu	1	23.8.24	23.8.24																												
30	SO 11-20-02 (Most v ev. km 72,637)																															
31	Snesení žel. svršku	3	19.6.24	21.6.24																												
32	Snesení stávající NK mobilním jeřábem, rozřezání a odvoz NK	3	22.6.24	24.6.24																												
33	Odbourání staré spodní stavby a výkopy	7	25.6.24	1.7.24																												
34	Zesílení spodní stavby – mikropiloty	7	2.7.24	8.7.24																												
35	Zhotovení ŽB úložných prahů a křídel	7	9.7.24	15.7.24																												
36	Zrání betonu	28	16.7.24	12.8.24																												
37	Vodotěsná izolace, záস্যы přechodové oblasti	10	13.8.24	22.8.24																												
38	Dotažení žel. svršku (bez převýšení koleje) k opěře O1	3	23.8.24	25.8.24																												
39	Naložení a zavezení nové OK pomocí podvozků do prostoru za opěru O1	1	1.9.24	1.9.24																												
40	Osazení NOK do otvoru pomocí mobilního jeřábu	1	2.9.24	2.9.24																												
41	Podlití ložisek, dobetonávka kapes mostních závěrů, montáž zábradlí	7	3.9.24	9.9.24																												
42	Vložení žel. svršku na mostě a v předpolí	3	10.9.24	12.9.24																												
43	Osazení drážních kabelů	2	13.9.24	14.9.24																												
44	SO 11-20-03 (Most v ev. km 72,721)																															
45	Snesení žel. svršku	3	19.6.24	21.6.24																												
46	Podepření SOK, rozřezání SOK na převozitelné části	3	22.6.24	24.6.24																												
47	Snesení částí NK mobilním jeřábem	3	25.6.24	27.6.24																												
48	Výkopy za opěrami, odbourání horní části kamenných opěr	3	28.6.24	30.6.24																												
49	Posílení a založení spodní stavby – mikropiloty	7	1.7.24	7.7.24																												
50	Podkladní beton rubu opěr, armování a betonáž nových částí spodní stavby	10	8.7.24	17.7.24																												
51	Osazení nosníků nové NK na skruž do definitivní polohy	3	18.7.24	20.7.24																												
52	Montáž stabilizačních tyčí nosníků, svaření horních pásnic	7	21.7.24	27.7.24																												
53	Bednění, armování a betonáž nosné konstrukce	14	28.7.24	10.8.24																												
54	Zhotovení ŽB říms	7	11.8.24	17.8.24																												
55	Zrání betonu NK	21	11.8.24	31.8.24																												
56	Vodotěsná izolace SS, záস্যы přechodové oblasti	14	31.7.24	13.8.24																												
57	Vodotěsná izolace a ochrana izolace nosné konstrukce	7	1.9.24	7.9.24																												
58	Deaktivování podepření na skruži	1	8.9.24	8.9.24																												
59	Vložení žel. svršku na mostě a v předpolí	3	10.9.24	12.9.24																												
60	Osazení drážních kabelů	2	13.9.24	14.9.24																												
61	Hlavní prohlídka mostů	2	14.9.24	15.9.24																												
62	Statická zatěžovací zkouška SO 11-20-02 (Most v ev. km 72,637)	1	15.9.24	15.9.24																												
63	Zahájení zkušebního provozu	1	16.9.24	16.9.24																												
64	Dokončovací práce	75	17.9.24	30.11.24																												
65	Dokončovací práce na mostech, terénní úpravy včetně řečiště	30	17.9.24	16.10.24																												