

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncept technického řešení DUSP k projednání (O14, OR, O11, O6) (Podle N1 část D + situační schéma umístění prvků ETCS + rozsah kabelové přípravy)	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení (Součástí DUSP bude příloha, nadefinovanými telegramy v závislostech na stavu ZZ)	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní odevzdání DUSP se zpracovanými připomínkami; Žádost o společné povolení, Zahájení procesu ZHB (zpráva o hodnocení bezpečnosti) (zahájení komunikace s hodnotitelem bezpečnosti o koncepci napojení na návěstní obvod)	Předávací protokol; Kopie žádosti o společné povolení potvrzená stavebním úřadem předaná Objednateli
4. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Definitivní odevzdání DUSP v rozsahu dle VTP a ZTP; Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol a Nabytí právní moci společného povolení
5. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení	Zahájení R	
6. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí právní moci společného povolení	Ukončení R z hlediska stavební části	
7. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí právní moci společného povolení	Dokončení díla	