




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	15.11.2022	Čistopis dokumentace	Ing. Stanislav Rýznar

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček	Specialista: Ing. Stanislav Rýznar	Odpovědný projektant: Ing. Stanislav Rýznar	Zpracovatel: Bc. Peter Čapek	

Název stavby/akce:		Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybný Spělov		Označení (S-kód): S 631600134
Název části:		Zásady organizace výstavby		Označení zhotovitele: 120 151
Název objektu:		Zásady organizace výstavby		Označení části: B.8
Název přílohy:		Harmonogram výstavby		Označení objektu/komplexu:
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 2 102
Kraj: Vysočina		Katastrální území: Batelov, Bezděčín na Moravě, Dolní Cerekev, Cejlé, Horní Cerekev, Kostelec u Jihlavy, Spělov, Švábov		Paré:
TUDU: 1801 24 1801 M1 1801 26 1801 N1 1801 28				
Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS		Datum zpracování: 07/2022	Formáty: 9xA4	Měřítko:

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 6 0 0 1 3 4	P D P S	B 8 X X X	X X X X X X X X X	X X X	2 I 0 4	0 0 0

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rtletí V VI	3. čtvrtletí VII VIII IX	4. čtvrtletí X XI XII	1. čtvrtletí I II III	2. čtvrtletí IV V VI	3. čtvrtletí VII VIII IX	4. čtvrtletí X XI XII	1. čtvrtletí I II III
1	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov											
2	Zahájení stavebních prací											
3	Ukončení stavebních prací											
4	Celková doba stavebních prací											
5												
6	Stavební postupy	553 dny	01.07. 25	04.01. 27								
7	Přípravné práce	245 dny	01.07. 25	02.03. 26								
8	Stavební postup	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
9	Dokončovací práce	98 dny	29.09. 26	04.01. 27								
10												
11	Výluky	210 dny?	03.03. 26	28.09. 26								
12	Kolejové výluky	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
13	Vyloučí se kolejově traťová kolej mezi stanicemi Horní Cerekev a Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
14	Vyloučí se kolejově hornocerekvické záhlaví v úseku od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
15	Vyloučí se kolejově část hornocerekvického zhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 2 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
16	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 v úseku od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S1 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
17	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 1 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
18	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 v úseku od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 10 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
19	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 3 v úseku od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S3 vŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
20	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 3 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
21	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 3 v úseku od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 9 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
22	Vyloučí se kolejově část hornocerekvického zhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 3 po Vk2.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
23	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 5a v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
24	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 5 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
25	Vyloučí se kolejově část středního zhlaví v úseku od námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 7 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
26	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 5b v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
27	Vyloučí se kolejově vlečka ZZN – provozní středisko Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
28	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 2 v úseku od námezníku výhybky č. 2 po Vk1 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
29	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 2 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
30	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 2 od Vk3 po námezník výhybky č. 6 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
31	Vyloučí se část středního zhlaví v úseku od námezníku výhybky č. 6 po hroty jazyků výhybky č. 6 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
32	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 2 od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 7 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								
33	Vyloučí se kolejově spělovské zhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. D1 po hroty jazyků výhybky č. 10 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26								

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí		
					V	VI		VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
34	Vyloučí se kolejově spělovské záhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 10 po návěstidlo S v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
35	Vyloučí se kolejově traťová kolej mezi stanicí Batelov a výhybnou Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
36	Vyloučí se kolejově batelovské záhlaví v úseku od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1 ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
37	Vyloučí se kolejově batelovské zhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 1 ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
38	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 v úseku od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S1 ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
39	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 1 ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
40	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 v úseku od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 2 ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
41	Vyloučí se kolejově kostelecké zhlaví v úseku od námezníku výhybky č. 2 po hroty jazyků výhybky č. 2 ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
42	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 2 v úseku od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S2 ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
43	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 2 ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
44	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 v úseku od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 2 ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
45	Vyloučí se kolejově kostelecké záhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 2 po návěstidlo S ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
46	Vyloučí se kolejově traťová koleje mezi výhybnou Spělov a ŽST Kostelec u Jihlavy.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
47	Napětové výluky	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
48	Vyloučí se napětově traťová kolej mezi stanicemi Horní Cerekev a Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
49	Vyloučí se napětově lichá skupina staničních kolejí v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
50	Vyloučí se napětově staniční kolej č. 2 v ŽST Batelov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
51	Vyloučí se napětově traťová koleje mezi ŽST Batelov a výhybnou Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
52	Vyloučí se napětově staniční kolej č. 1 a 2 ve výhybně Spělov.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
53	Vyloučí se napětově traťová kolej mezi výhybnou Spělov a ŽST Kostelec Jihlavy.	210 dny	03.03. 26	28.09. 26																								
54																												
55	Stavební postupy	553 dny?	01.07. 25	04.01. 27																								
56	Přípravné práce	245 dny	01.07. 25	02.03. 26																								
57	Vytýčení inženýrských sítí	14 dny	01.07. 25	14.07. 25	01.07.																							
58	Demolice sklepa výhybny Spělov	7 dny	15.07. 25	21.07. 25																								
59	Demolice kotce výhybny Spělov	7 dny	15.07. 25	21.07. 25																								
60	Kácení dřevin	245 dny	01.07. 25	02.03. 26	01.07.																					02.03.		
61	Vybudování zařízení staveniště včetně oplocení, zpevnění plochy ZS a přístupových cest	60 dny	01.07. 25	29.08. 25	01.07.																							
62	Zřízení nájezdů na drážní těleso (bez nároku na výluku)	20 dny	30.08. 25	18.09. 25																								
63	Označení staveniště a zřízení dopravního značení pro vjezd na stavbu	4 dny	30.08. 25	02.09. 25																								
64	Zahájení výkopových prací pro pokládku kabelizace (63,325 - 64,293)	50 dny	01.07. 25	19.08. 25	01.07.																							
65	Zahájení výkopových prací pro pokládku kabelizace (64,608 - 69,247)	90 dny	20.08. 25	17.11. 25																								
66	Zahájení výkopových prací pro pokládku kabelizace (70,750 - 73,654)	55 dny	18.11. 25	11.01. 26																								
67	Zahájení výkopových prací pro pokládku kabelizace (75,729 - 78,090)	50 dny	12.01. 26	02.03. 26																								

01.07.

14.07.

15.07.

21.07.

15.07.

21.07.

01.07.

02.03.

01.07.

29.08.

30.08.

18.09.

30.08.

02.09.

01.07.

19.08.

20.08.

17.11.

18.11.

11.01.

12.01.

02.03.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
68	Výkopové práce pro základy releového domku P6215	10 dny	12.01. 26	21.01. 26																
69	Výkopové práce pro základy releového domku P6217	10 dny	12.01. 26	21.01. 26																
70	Výkopové práce pro základy releového domku P6219	10 dny	12.01. 26	21.01. 26																
71	Výkopové práce pro základy releového domku P6209	10 dny	12.01. 26	21.01. 26																
72	Výkopové práce pro základy výstražníků PZS	40 dny	22.01. 26	02.03. 26																
73	Stavební postup	210 dny?	03.03. 26	28.09. 26																
74	Horní Cerekev město																			
75	Demontáž trakčních podpěr č. 14, 15, 16 včetně základů H. Cerekev	2 dny	03.03. 26	04.03. 26																
76	Výkopové práce pro základy trakčních podpěr 14, 15, 16	3 dny	05.03. 26	07.03. 26																
77	Betonáž základů trakčních podpěr č. 14, 15, 16	3 dny	08.03. 26	10.03. 26																
78	Odpojení a demontáž přejezdového zabezpečovacího zařízení	3 dny	03.03. 26	05.03. 26																
79	Výkopové práce pro pokládku a přeložku kabelizace (64,293 - 64,608)	10 dny	05.03. 26	14.03. 26																
80	Snesení železničního svršku (64,318 - 64,664)	2 dny	06.03. 26	07.03. 26																
81	Přeložení kabelů inženýrských sítí	1 den	08.03. 26	08.03. 26																
82	Sanace železničního spodku (64,318 - 64,664)	5 dny	09.03. 26	13.03. 26																
83	SO 12-23-01.1 Opěrná zeď Horní Cerekev město - přístup na nástupiště	70 dny	14.03. 26	22.05. 26																
84	Výkopové práce	5 dny	14.03. 26	18.03. 26																
85	Pokládka podkladního betonu	3 dny	19.03. 26	21.03. 26																
86	Základ zdi	14 dny	22.03. 26	04.04. 26																
87	Stěny zdi	14 dny	05.04. 26	18.04. 26																
88	Římsy zdi	14 dny	19.04. 26	02.05. 26																
89	Izolace	14 dny	03.05. 26	16.05. 26																
90	Zásypy	6 dny	17.05. 26	22.05. 26																
91	SO 12-23-01.2 Opěrná zeď Horní Cerekev město - nástupiště	82 dny	14.03. 26	03.06. 26																
92	Výkopové práce pro novou opěrnou zeď a pro odstranění stávajícího propustku	7 dny	14.03. 26	20.03. 26																
93	Budování podkladního betonu opěrné zdi	3 dny	21.03. 26	23.03. 26																
94	Budování základů opěrné zdi	14 dny	24.03. 26	06.04. 26																
95	Izolace základů opěrné zdi	2 dny	07.04. 26	08.04. 26																
96	Pokládka podkladního betonu propustku	3 dny	09.04. 26	11.04. 26																
97	Výstavba základové desky propustku	3 dny	12.04. 26	14.04. 26																
98	Osazení prefabrikátů propustku	1 den	15.04. 26	15.04. 26																
99	Bednění, armování , betonáž opěrné zdi a izolace opěrné zdi	14 dny	16.04. 26	29.04. 26																
100	Výstavba monolitické vtokové jímky	21 dny	30.04. 26	20.05. 26																
101	Izolace jímky a propustku	7 dny	21.05. 26	27.05. 26																
102	Zásypy zdi a propustku	7 dny	28.05. 26	03.06. 26																
103	SO 12-21-01 Propustek H. Cerekev město	85 dny	14.03. 26	06.06. 26																
104	Demolice stávajícího propustku ev. km 64,359	3 dny	14.03. 26	16.03. 26																
105	Výkopové práce pro základ propustku ev. km 64,359 a opěrnou zeď	7 dny	17.03. 26	23.03. 26																
106	Podkladní betón opěrné zdi	3 dny	24.03. 26	26.03. 26																
107	Základ opěrné zdi	14 dny	27.03. 26	09.04. 26																
108	Izolace základu opěrné zdi	2 dny	10.04. 26	11.04. 26																
109	Podkladní betón propustku	3 dny	12.04. 26	14.04. 26																
110	Základová deska propustku	3 dny	15.04. 26	17.04. 26																
111	Osazení prefabrikátu propustku	1 den	18.04. 26	18.04. 26																
112	Bednění, armování betonáž opěrné zdi	14 dny	19.04. 26	02.05. 26																
113	Izolace zdi (během ostatních prací)	1 den	03.05. 26	03.05. 26																

Stránka 3

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	3. čtvrtletí												4. čtvrtletí			1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí		
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III							
114	Výstavba monolitické vtokové jímky	20 dny	04.05. 26	23.05. 26												04.05.		23.05.																
115	Izolace jímky a propustku	7 dny	24.05. 26	30.05. 26												24.05.		30.05.																
116	Zásypy zdi a propustku	7 dny	31.05. 26	06.06. 26												31.05.		06.06.																
117	SO 12-86-01 Osvětlení H. Cerekev město	15 dny	07.06. 26	21.06. 26																														
118	Výkopové práce pro pokládku prefabrikovaných základů osvětlovacích stožárů	5 dny	07.06. 26	11.06. 26												07.06.		11.06.																
119	Pokládka prefabrikovaných základů	5 dny	12.06. 26	16.06. 26												12.06.		16.06.																
120	Instalace osvětlovacích stožárů	5 dny	17.06. 26	21.06. 26												17.06.		21.06.																
121	SO 12-12-01 Nástupišť H. Cerekev město	50 dny	04.06. 26	23.07. 26																														
122	Výkop pro základy nástupiště	3 dny	04.06. 26	06.06. 26												04.06.		06.06.																
123	Vyrovňovací vrstva ze štěrkopísku, podkladní beton, vyrovnávcí malta	7 dny	07.06. 26	13.06. 26												07.06.		13.06.																
124	Pokládka nástupištních prefabrikátu ve tvaru L	3 dny	14.06. 26	16.06. 26												14.06.		16.06.																
125	Zásyp štěrkodrtí, hutnění	2 dny	17.06. 26	18.06. 26												17.06.		18.06.																
126	Pokládka zalomených konzolových desek	3 dny	21.07. 26	23.07. 26												21.07.		23.07.																
127	SO 12-75-01 Přístřešek H. Cerekev město	44 dny	13.06. 26	26.07. 26																														
128	Budování základu přístřešku a technologického dvojdomku	4 dny	13.06. 26	16.06. 26												13.06.		16.06.																
129	Pokládka dlažby přístupových chodníků	7 dny	17.06. 26	23.06. 26												17.06.		23.06.																
130	Instalace prefabrikovaného přístřešku a technologického dvojdomku	3 dny	24.07. 26	26.07. 26												24.07.		26.07.																
131	SO 12-00-01 Železniční svršek a spodek (H. Cerekev)	44 dny	07.06. 26	20.07. 26												07.06.		20.06.																
132	Úprava železničního spodku včetně odvodnění	14 dny	07.06. 26	20.06. 26												07.06.		20.06.																
133	Zřizování železničního svršku a pokládka kolejového lože.	7 dny	13.07. 26	19.07. 26												13.07.		19.07.																
134	Směrové a výškové vyrovnaní	1 den	20.07. 26	20.07. 26												20.07.		20.07.																
135	Pokládka kabelizace sdělovacího zařízení a osvětlení	2 dny	17.06. 26	18.06. 26												17.06.		18.06.																
136	Instalace vnitřních prvků sdělovacího zařízení včetně zapojení	7 dny	19.06. 26	25.06. 26												19.06.		25.06.																
137	Montáž trakčních podpěr, převěšení a definitivní regulace TV	3 dny	21.07. 26	23.07. 26												21.07.		23.07.																
138	Instalace orientačního systému zast. H. Cerekev město	2 dny	19.06. 26	20.06. 26												19.06.		20.06.																
139	Montáž mobiliáře	5 dny	27.07. 26	31.07. 26												27.07.		31.07.																
140	Instalace vnějších prvků sdělovacího zařízení	5 dny	22.06. 26	26.06. 26												22.06.		26.06.																
141	Pokládka kabelizace zabezpečovacího zařízení	2 dny	19.06. 26	20.06. 26												19.06.		20.06.																
142	Instalace vnitřních prvků PZS včetně zapojení P6206 v km 64,310	7 dny	21.06. 26	27.06. 26												21.06.		27.06.																
143	Instalace výstražníků PZS P6206 v km 64,310	2 dny	28.06. 26	29.06. 26												28.06.		29.06.																
144	Montáž výstražníku a břeven včetně zapojení P6206 v km 64,310	4 dny	30.06. 26	03.07. 26												30.06.		03.07.																
145	Pokládka kabelizace silnoproudého zařízení	3 dny	21.06. 26	23.06. 26												21.06.		23.06.																
146	Betonáž základu reléového domku přejezdu P6209 v km 67,023, včetně zrání betonu	30 dny	03.03. 26	01.04. 26												03.03.		01.04.																
147	Montáž monolitického prefabrikovaného domku P6209 v km 67,023	1 den	02.04. 26	02.04. 26												02.04.		02.04.																
148	Instalace vnitřních prvků PZS včetně zapojení P6209 v km 67,023	7 dny	03.04. 26	09.04. 26												03.04.		09.04.																
149	Montáž výstražníků a břeven včetně zapojení P6209 v km 67,023	4 dny	10.04. 26	13.04. 26												10.04.		13.04.																
150	Batelov																																	
151	Výkopové práce pro pokládku a přeložku kabelizace (69,247 - 70,750)	7 dny	03.03. 26	09.03. 26												03.03.		09.03.																
152	Přeložka inženýrských sítí	14 dny	03.03. 26	16.03. 26												03.03.		16.03.																
153	Zahájení rekonstrukce RSS v ŽST Batelov	90 dny	03.03. 26	31.05. 26												03.03.		31.05.																
154	Zahájení rekonstrukce VB	90 dny	03.03. 26	31.05. 26												03.03.		31.05.																
155	Demontáž stávajících nástupišť Batelov	7 dny	03.03. 26	09.03. 26												03.03.		09.03.																
156	Demontáž návěstidel Batelov	7 dny	03.03. 26	09.03. 26												03.03.		09.03.																
157	Demontáž stávajícího osvětlení	7 dny	03.03. 26	09.03. 26												03.03.		09.03.																

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																								
158	Demontáž informačního zařízení	3 dny	03.03. 26	05.03. 26																								
159	Demontáž bran TV, ovládání, kotevních sloupků a stožárů, vyvěšení TV	21 dny	03.03. 26	23.03. 26																								
160	Demontáž přejezdové konstrukce P6213 a výstražníků	1 den	17.03. 26	17.03. 26																								
161	Snesení železničního svršku a spodku (69,142 - 69,565)	3 dny	18.03. 26	20.03. 26																								
162	Snesení železničního svršku a spodku (69,565 - 70,528), včetně demolice propustku v km 69,777	30 dny	21.03. 26	19.04. 26																								
163	Snesení železničního svršku a spodku (70,528 - 70,918)	3 dny	20.04. 26	22.04. 26																								
164	Výkopové práce pro základy trakčních podpěr	27 dny	20.04. 26	16.05. 26																								
165	Betonáž základů trakčních podpěr	30 dny	03.05. 26	01.06. 26																								
166	SO 13-20-01 Most 69,750	88 dny	20.04. 26	16.07. 26																								
167	Zřízení záporové pažení, výkopové práce	10 dny	20.04. 26	29.04. 26																								
168	Pokládka kanalizace	4 dny	30.04. 26	03.05. 26																								
169	Úprava a zlepšení základové spáry, provedení podkladního betonu	7 dny	04.05. 26	10.05. 26																								
170	Betonáž monolitické podkladní desky vyztužené kari sítěmi	10 dny	11.05. 26	20.05. 26																								
171	Izolace podkladní desky systémem na bázi NAIP	4 dny	21.05. 26	24.05. 26																								
172	Betonáž ŽB rámové konstrukce podchodu	21 dny	25.05. 26	14.06. 26																								
173	Betonáž ŽB rámové/polorámové konstrukce šikmého chodníků u VB	7 dny	01.06. 26	07.06. 26																								
174	Izolace konstrukci systémem na bázi NAIP	4 dny	08.06. 26	11.06. 26																								
175	Provedení drenáže a zásap přechodových oblastí po úroveň ZKPP.	14 dny	12.06. 26	25.06. 26																								
176	Betonáž bet. Vyrovnávací desky a pochozích vrstev uvnitř podchodu (vč. Šikmého chodníku)	7 dny	26.06. 26	02.07. 26																								
177	Osazení madel, provedení omítky stropu a obkladu stěn	7 dny	03.07. 26	09.07. 26																								
178	Osazení zastřešení šikmého chodníku (SO 13-75-01)	7 dny	10.07. 26	16.07. 26																								
179	Osazení vybavení (osvětlení, inforamační systém) a vedení sítí do podchodu.	7 dny	10.07. 26	16.07. 26																								
180	SO 13-23-01.1 Opěrná zeď v Batelov vpravo č. 1	109 dny	20.04. 26	06.08. 26																								
181	Výkopové práce	10 dny	20.04. 26	29.04. 26																								
182	Úprava a zlepšení základové spáry, provedení podkladního betonu	4 dny	30.04. 26	03.05. 26																								
183	Betonáž základu konstrukce opěrné zdi	14 dny	04.05. 26	17.05. 26																								
184	Betonáž dříku opěrné zdi a stěn polorámové konstrukce schodiště	14 dny	18.05. 26	31.05. 26																								
185	Betonáž říms v úseku úhlové opěrné zdi	7 dny	01.06. 26	07.06. 26																								
186	Izolace rubu uhlové zdi a polorámové konstrukce schodiště systémem na bázi NAIP	4 dny	08.06. 26	11.06. 26																								
187	Zásyp kamenivem s cementem a betonáž podkladní desky schodiště polorámové konstrukce	7 dny	12.06. 26	18.06. 26																								
188	Izolace podkladní desky schodiště, betonáž desky schodiště. Betonáž základu a zídek podél nástupiště a pro kotvení přístřešku	7 dny	19.06. 26	25.06. 26																								
189	Provedení drenáží a zásyp přechodových oblastí po úroveň ZKPP	14 dny	26.06. 26	09.07. 26																								
190	Izolace lícového povrchu úhlové zdi a polorámové konstrukce schodiště systémem na bázi NAIP.	7 dny	10.07. 26	16.07. 26																								
191	Osazení dlažby schodiště, prostoru přístřešku a vstupní cesty do podchodu	7 dny	17.07. 26	23.07. 26																								
192	Osazení madel schodiště, ocelového zábradlí na římsy úhlové zdi	7 dny	24.07. 26	30.07. 26																								
193	Odláždění a ohumusování zásypu	7 dny	31.07. 26	06.08. 26																								
194	Architektonická úprava pohledových betonových povrchů zdi směrem k parku	7 dny	24.07. 26	30.07. 26																								
195	Osazení přístřešku a zastřešení schodiště	7 dny	31.07. 26	06.08. 26																								
196	SO 13-23-01.2 Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 2	116 dny	20.04. 26	13.08. 26																								

Stránka 5

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2. čtvrtletí												3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí							
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III			
197	Výkopové práce	10 dny	20.04. 26	29.04. 26													20.04.	29.04.												
198	Úprava a zlepšení základové spáry, provedení podkladního betonu.	4 dny	30.04. 26	03.05. 26													30.04.	03.05.												
199	Betonáž základů konstrukce šikmého chodníku	14 dny	04.05. 26	17.05. 26													04.05.	17.05.												
200	Betonáž základů konstrukce šikméh chodníků v úseku přesahu opěrných zdí SO 13-23-01.3	7 dny	26.05. 26	01.06. 26													26.05.	01.06.												
201	Betonáž stěn polorámové konstrukce šikmého chodníku	7 dny	18.05. 26	24.05. 26													18.05.	24.05.												
202	Betonáž stěn polorámové konstrukce šikmého chodníku v úseku přesahu opěrných zdí SO 13-23-01.3	7 dny	02.06. 26	08.06. 26													02.06.	08.06.												
203	Izolace vnějšího a vnitřního povrchu polorámové konstrukce na bázi NAIP.	7 dny	09.06. 26	15.06. 26													09.06.	15.06.												
204	Izolace podkladní desky šikmého chodníku, betonáž desky šikmého chodníku. Betonáž zídek podél nástupiště a šikmého chodníku.	7 dny	16.06. 26	22.06. 26													16.06.	22.06.												
205	Zásyp a provedení drenáží za rubem konstrukce.	7 dny	03.07. 26	09.07. 26													03.07.	09.07.												
206	Osazení žlabů odvodnění a zaústění do vsakovacích jímek	7 dny	31.07. 26	06.08. 26													31.07.	06.08.												
207	Osazení ocelového zábradlí na římsy úhlové zdi.	7 dny	31.07. 26	06.08. 26													31.07.	06.08.												
208	Odláždění a ohumusování zásypu	7 dny	07.08. 26	13.08. 26													07.08.	13.08.												
209	Architektonická úprava pohledového betonového povrchu zdi směrem k parku	7 dny	07.08. 26	13.08. 26													07.08.	13.08.												
210	SO 13-23-01.3 Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 3	116 dny	20.04. 26	13.08. 26																										
211	Zhotovení pažení, výkopové práce	7 dny	20.04. 26	26.04. 26													20.04.	26.04.												
212	Úprava a zlepšení základové spáry, provedení podkladního betonu	7 dny	27.04. 26	03.05. 26													27.04.	03.05.												
213	Betonáž základu úhlové zdi.	7 dny	04.05. 26	10.05. 26													04.05.	10.05.												
214	Betonáž dříku	7 dny	11.05. 26	17.05. 26													11.05.	17.05.												
215	Betonáž říms úhlové opěrné zdi	7 dny	11.05. 26	17.05. 26													11.05.	17.05.												
216	Izolace rubu úhlové zdi systémem na bázi NAIP	4 dny	18.05. 26	21.05. 26													18.05.	21.05.												
217	Zásyp a provedení drenáží za rubem konstrukce v úseku přesahu opěrných zdí SO 13-23-01.2	4 dny	22.05. 26	25.05. 26													22.05.	25.05.												
218	Zásyp a provedení drenáží za rubem konstrukce.	7 dny	03.07. 26	09.07. 26													03.07.	09.07.												
219	Osazení žlabů odvodnění a zaústění do kanalizace	7 dny	31.07. 26	06.08. 26													31.07.	06.08.												
220	Odláždění a ohumusování zásypu	7 dny	07.08. 26	13.08. 26													07.08.	13.08.												
221	Architektonická úprava pohledového betonového povrchu zdi směrem k parku	7 dny	31.07. 26	06.08. 26													31.07.	06.08.												
222	SO 12-86-01 Osvětlení Batelov	44 dny	10.07. 26	22.08. 26																										
223	Výkopové práce pro pokládku prefabrikovaných základů osvětlovacích stožárů	21 dny	10.07. 26	30.07. 26													10.07.	30.07.												
224	Pokládka prefabrikovaných základů	7 dny	31.07. 26	06.08. 26													31.07.	06.08.												
225	Pokládka kabelizace osvětlení	9 dny	07.08. 26	15.08. 26													07.08.	15.08.												
226	Instalace osvětlovacích stožárů, včetně zapojení	7 dny	16.08. 26	22.08. 26													16.08.	22.08.												
227	SO 13-12-01 Nástupiště Batelov	89 dny	20.04. 26	17.07. 26																										
228	Tvorba konstrukčních vrstev	14 dny	20.04. 26	03.05. 26													20.04.	03.05.												
229	Pokládka nástupištních prefabrikátů	30 dny	04.05. 26	02.06. 26													04.05.	02.06.												
230	Uložení kabelovodů do vnitřní části nástupiště včetně pokládky kabelizace	14 dny	24.05. 26	06.06. 26													24.05.	06.06.												
231	Pokládka veškeré kabelizace do kabelovodu uvnitř nástupiště	7 dny	07.06. 26	13.06. 26													07.06.	13.06.												
232	Zásyp šterkodrtí vnitřních prostor nástupiště	7 dny	14.06. 26	20.06. 26													14.06.	20.06.												
233	Pokládka zámkové dlažby, odvodnění	30 dny	18.06. 26	17.07. 26													18.06.	17.07.												
234	SO 13-25-01 Krakorec	95 dny	20.04. 26	23.07. 26																										
235	Výkopové práce pro základ krakorce	5 dny	20.04. 26	24.04. 26													20.04.	24.04.												

Stránka 6

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	3. čtvrtletí												4. čtvrtletí			1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí							
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III
236	Betonáž základů včetně zraní betonu	31 dny	25.04. 26	25.05. 26												25.04.		25.05.																					
237	Hutnění zásypu stěrkodrtí po vrstvách	4 dny	26.05. 26	29.05. 26													26.05.	29.05.																					
238	Osazení a montáž ocelové konstrukce krakorce	4 dny	20.07. 26	23.07. 26														20.07.	23.07.																				
239	SO 13-00-01 Kolejový svršek a spodek v ŽST Batelov	87 dny	24.04. 26	19.07. 26																																			
240	Úprava železničního spodku včetně odvodnění	60 dny	24.04. 26	22.06. 26												24.04.		22.06.																					
241	Zřizování železničního svršku a pokládka kolejového lože.	30 dny	13.06. 26	12.07. 26													13.06.	12.07.																					
242	Směrové a výškové vyrovnání	7 dny	13.07. 26	19.07. 26														13.07.	19.07.																				
243	SO 14-20-01 Most 70,609	39 dny	23.04. 26	31.05. 26																																			
244	Odktytí čelní zdí a křídel, demolice stávajících říms	9 dny	23.04. 26	01.05. 26												23.04.	01.05.																						
245	Očištění kamenných částí a příprava na sanace	5 dny	28.04. 26	02.05. 26												28.04.	02.05.																						
246	Podkladní zásypy ze ŠP, provedení plovoucí desky (bednění, výztuž, betonáž, zrání)	14 dny	02.05. 26	15.05. 26												02.05.	15.05.																						
247	Sanace kamenných částí objektu	10 dny	08.05. 26	17.05. 26												08.05.	17.05.																						
248	Parapetní části - římsy (bednění, výztuž, betonáž, zrání)	9 dny	17.05. 26	25.05. 26												17.05.	25.05.																						
249	Zřízení drenáží, ochranné zásypy a hutněné zásypy nad plovoucí deskou žel. Spodek	6 dny	24.05. 26	29.05. 26												24.05.	29.05.																						
250	Umístění kabelových tras a jejich zaměření	3 dny	28.05. 26	30.05. 26												28.05.	30.05.																						
251	Osazení záchytného zařízení	2 dny	29.05. 26	30.05. 26												29.05.	30.05.																						
252	Uvedení do provozu	2 dny	30.05. 26	31.05. 26												30.05.	31.05.																						
253	Pokládka kabelizace EOv	20 dny	20.07. 26	08.08. 26														20.07.	08.08.																				
254	Instalace a zapojení EOv	7 dny	09.08. 26	15.08. 26														09.08.	15.08.																				
255	Osazení stožárů TV na základy	13 dny	20.07. 26	01.08. 26														20.07.	01.08.																				
256	Montáž bran, konzol, kotvení TV	17 dny	02.08. 26	18.08. 26														02.08.	18.08.																				
257	Tažení TV, konečná regulace, montáž výlukových znaků	20 dny	19.08. 26	07.09. 26														19.08.	07.09.																				
258	Instalace vnitřních prvků sdělovacího zařízení, včetně zapojení	14 dny	01.06. 26	14.06. 26												01.06.	14.06.																						
259	Instalace vnitřních prvků zabezpečovacího zařízení, včetně zapojení	14 dny	01.06. 26	14.06. 26												01.06.	14.06.																						
260	Instalace vnitřních prvků silnoproudého zařízení a DŘT	14 dny	01.06. 26	14.06. 26												01.06.	14.06.																						
261	Instalace vnějších prvků sdělovacího zařízení	7 dny	01.09. 26	07.09. 26															01.09.	07.09.																			
262	Instalace vnějších prvků zabezpečovacího zařízení	14 dny	25.08. 26	07.09. 26															25.08.	07.09.																			
263	Instalace mobiliaře, informačního a orientačního systému.	7 dny	01.09. 26	07.09. 26															01.09.	07.09.																			
264	Traťový úsek																																						
265	Pokládka kabelizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení	14 dny	03.03. 26	16.03. 26												03.03.	16.03.																						
266	Betonáž základu reléového domku přejezdu P6215 v km 72,588, včetně zraní betonu	30 dny	03.03. 26	01.04. 26												03.03.	01.04.																						
267	Montáž monolitického prefabrikovaného domku.	1 den	02.04. 26	02.04. 26												02.04.	02.04.																						
268	Instalace vnitřních prvků PZS včetně zapojení	7 dny	03.04. 26	09.04. 26												03.04.	09.04.																						
269	Montáž a zapojení výstražníků	4 dny	10.04. 26	13.04. 26												10.04.	13.04.																						
270	Přeložka inženýrských sítí	3 dny	23.04. 26	25.04. 26												23.04.	25.04.																						
271	SO 14-20-02 Most 72,981	132 dny	23.04. 26	01.09. 26																																			
272	Snesení stávající ocelové nosné konstrukce	3 dny	23.04. 26	25.04. 26												23.04.	25.04.																						
273	Výkopy, beranění štětkových stěn a demolice stávající betonové spodní stavby	14 dny	26.04. 26	09.05. 26												26.04.	09.05.																						
274	Úprava ZS, podkladní beton, dláždění koryta potoka	3 dny	10.05. 26	12.05. 26												10.05.	12.05.																						
275	Bednění, armování, betonáž základů, dláždění koryta potoka	14 dny	13.05. 26	26.05. 26												13.05.	26.05.																						
276	Bednění, armování, betonáž opěr a křídel, dláždění koryta potoka	14 dny	27.05. 26	09.06. 26												27.05.	09.06.																						
277	Izolace a zásypy opěr a křídel	7 dny	10.06. 26	16.06. 26												10.06.	16.06.																						
278	Vytažení štětovnic	2 dny	17.06. 26	18.06. 26												17.06.	18.06.																						

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí												2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí					
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III				
279	Bednění, armování, betonáž stropní desky	21 dny	19.06. 26	09.07. 26																19.06.											
280	Bednění, armování, betonáž římsových zídek	21 dny	10.07. 26	30.07. 26																10.07.											
281	Bednění, armování, betonáž říms	14 dny	31.07. 26	13.08. 26																31.07.											
282	izolace NK a římsových zídek	7 dny	14.08. 26	20.08. 26																14.08.											
283	zásypy, kolejové lože, uložení koleje	7 dny	21.08. 26	27.08. 26																21.08.											
284	montáž zábradlí	5 dny	28.08. 26	01.09. 26																28.08.											
285	Spělov																														
286	Výkopové práce pro pokládku a přeložku kabelizace (73,654 - 75,729)	7 dny	03.03. 26	09.03. 26													03.03.														
287	Výkopové práce pro základy nové technologické budovy výh. Spělov	10 dny	03.03. 26	12.03. 26													03.03.														
288	Přeložka inženýrských sítí	7 dny	03.03. 26	09.03. 26													03.03.														
289	Založení betonových pásu do základu technologické budovy	3 dny	13.03. 26	15.03. 26													13.03.														
290	Pokládka betového korpusu na klasické stavební základy, budování příček	5 dny	16.03. 26	20.03. 26													16.03.														
291	Instalace střechy technologické budovy	1 den	21.03. 26	21.03. 26													21.03.														
292	Umístění transformátoru a ostatních vnitřních prvků silnoproudých zařízení	14 dny	22.03. 26	04.04. 26													22.03.														
293	Instalace vnitřních prvků zabezpečovacího zařízení, včetně zapojení	10 dny	05.04. 26	14.04. 26													05.04.														
294	Instalace vnitřních prvků sdělovacího zařízení, včetně zapojení	10 dny	05.04. 26	14.04. 26													05.04.														
295	Demontáž nástupiště výh. Spělov	4 dny	03.03. 26	06.03. 26													03.03.														
296	Demontáž osvětlení výh Spělov	4 dny	07.03. 26	10.03. 26													07.03.														
297	Demontáž návěstidel výh. Spělov	1 den	10.03. 26	10.03. 26													10.03.														
298	Demontáž trakčního vedení (trolej, nosné lano)	2 dny	09.03. 26	10.03. 26													09.03.														
299	Demontáž trakčních podpěr 3ks včetně demolice jejích základů	2 dny	11.03. 26	12.03. 26													11.03.														
300	Snesení železničního svršku a spodku (73,600 - 74,465)	15 dny	13.03. 26	27.03. 26													13.03.														
301	Výkopové práce a betonování základů trakčních podpěr č. 89, 90, 103	2 dny	28.03. 26	29.03. 26													28.03.														
302	Zajištění přístupu staveništní techniky k demolovaným objektům ve výhybně Spělov	2 dny	28.03. 26	29.03. 26													28.03.														
303	Demolice releového domku výhybny Spělov	30 dny	30.03. 26	28.04. 26													30.03.														
304	Demolice garáže výhybny Spělov	30 dny	30.03. 26	28.04. 26													30.03.														
305	Demolice budovy výhybny Spělov	30 dny	30.03. 26	28.04. 26													30.03.														
306	SO 14-21-01 Propustek 73,652	28 dny	28.03. 26	24.04. 26																											
307	Zhotovení pažení, výkopové práce	7 dny	28.03. 26	03.04. 26													28.03.														
308	Demolice stávajícího propustku	7 dny	28.03. 26	03.04. 26													28.03.														
309	Výkopové práce - dokončení stavební jámy	14 dny	28.03. 26	10.04. 26													28.03.														
310	Zřízení čerpacích jímek	7 dny	04.04. 26	10.04. 26													04.04.														
311	Pročištění navazujícího propustku	7 dny	04.04. 26	10.04. 26													04.04.														
312	Úprava základové spáry	7 dny	04.04. 26	10.04. 26													04.04.														
313	Položení podkladového betonu	7 dny	04.04. 26	10.04. 26													04.04.														
314	Montáž bednění, armování a betonáž základu	14 dny	04.04. 26	17.04. 26													04.04.														
315	Ukládání prefabrikovaných dílců nového propustku	7 dny	11.04. 26	17.04. 26													11.04.														
316	Montáž bednění, armování a betonáž čel propustku	14 dny	11.04. 26	24.04. 26													11.04.														
317	Provedení izolací	7 dny	18.04. 26	24.04. 26													18.04.														
318	Hutnění zásyp propustku, dosypání svahů a svahových kuželů	7 dny	18.04. 26	24.04. 26													18.04.														
319	Provedení ukončujících prahů dlažby	7 dny	18.04. 26	24.04. 26													18.04.														
320	Odláždění kolem propustku	7 dny	18.04. 26	24.04. 26													18.04.														
321	SO 15-21-02 Propustek 74,056	35 dny	28.03. 26	01.05. 26																											

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí												2. čtvrtletí			3. čtvrtletí			4. čtvrtletí			1. čtvrtletí				
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III			
322	Zhotovení pažení, výkopové práce	7 dny	28.03. 26	03.04. 26												28.03.	03.04.													
323	Demolice stávajícího propustku	7 dny	28.03. 26	03.04. 26												28.03.	03.04.													
324	Výkopové práce - dokončení stavební jámy	14 dny	28.03. 26	10.04. 26												28.03.	10.04.													
325	Zřízení čerpacích jímek	7 dny	04.04. 26	10.04. 26												04.04.	10.04.													
326	Pročištění navazujícího propustku	7 dny	04.04. 26	10.04. 26												04.04.	10.04.													
327	Úprava základové spáry	7 dny	04.04. 26	10.04. 26												04.04.	10.04.													
328	Položení podkladového betonu	7 dny	04.04. 26	10.04. 26												04.04.	10.04.													
329	Montáž bednění, armování a betonáž základu	14 dny	04.04. 26	17.04. 26												04.04.	17.04.													
330	Ukládání prefabrikovaných dílců nového propustku	7 dny	11.04. 26	17.04. 26												11.04.	17.04.													
331	Montáž bednění, armování a betonáž čel propustku	14 dny	11.04. 26	24.04. 26												11.04.	24.04.													
332	Provedení izolací	7 dny	18.04. 26	24.04. 26												18.04.	24.04.													
333	Hutnění zásyp propustku, dosypání svahů a svahových kuželů	7 dny	25.04. 26	01.05. 26												25.04.	01.05.													
334	Provedení ukončujících prahů dlažby	7 dny	25.04. 26	01.05. 26												25.04.	01.05.													
335	Odláždění kolem propustku	7 dny	25.04. 26	01.05. 26												25.04.	01.05.													
336	SO 15-21-03 Propustek 74,276	35 dny	28.03. 26	01.05. 26																										
337	Zhotovení pažení, výkopové práce	7 dny	28.03. 26	03.04. 26												28.03.	03.04.													
338	Demontáž stávajícího propustku ev. km 74,276 včetně odtěžení materiálu	7 dny	28.03. 26	03.04. 26												28.03.	03.04.													
339	Výkopové práce - dokončení stavební jámy	14 dny	28.03. 26	10.04. 26												28.03.	10.04.													
340	Výměna neunosného podloží, vybudování čerpacích jímek	7 dny	04.04. 26	10.04. 26												04.04.	10.04.													
341	Pročištění navazujícího propustku	7 dny	04.04. 26	10.04. 26												04.04.	10.04.													
342	Úprava základové spáry	7 dny	04.04. 26	10.04. 26												04.04.	10.04.													
343	Položení podkladného betonu	7 dny	04.04. 26	10.04. 26												04.04.	10.04.													
344	Montáž bednění, armování a betonáž základu	14 dny	04.04. 26	17.04. 26												04.04.	17.04.													
345	Ukládání prefabrikovaných dílců nového propustku	7 dny	11.04. 26	17.04. 26												11.04.	17.04.													
346	Montáž bednění, armování a betonáž čel propustku	14 dny	11.04. 26	24.04. 26												11.04.	24.04.													
347	Provádění izolace	7 dny	18.04. 26	24.04. 26												18.04.	24.04.													
348	Hutněný zásyp propustku, dosypání svahů a svahových kuželů	7 dny	25.04. 26	01.05. 26												25.04.	01.05.													
349	Provedení ukončujících prahů dlažby	7 dny	25.04. 26	01.05. 26												25.04.	01.05.													
350	Odláždění kolem propustku	7 dny	25.04. 26	01.05. 26												25.04.	01.05.													
351	SO 16-20-01 Most 74,831	114 dny	11.03. 26	02.07. 26																										
352	Demontáž stávající koleje a ocelové nosné konstrukce	10 dny	11.03. 26	20.03. 26												11.03.	20.03.													
353	Výkopy, beranění štětkových stěn a demolice stáv. Bet. Spodní stavby	28 dny	21.03. 26	17.04. 26												21.03.	17.04.													
354	Úprava zařízení staveniště, podkladní betón	3 dny	18.04. 26	20.04. 26												18.04.	20.04.													
355	Bednění, armování, betonáž základů	10 dny	21.04. 26	30.04. 26												21.04.	30.04.													
356	Bednění, armování, betonáž opěr a křídel	28 dny	01.05. 26	28.05. 26												01.05.	28.05.													
357	Izolace a zásypy opěr a křídel	14 dny	29.05. 26	11.06. 26												29.05.	11.06.													
358	Vytažení štětovnic	2 dny	12.06. 26	13.06. 26												12.06.	13.06.													
359	Realizace římsových zídek	14 dny	14.06. 26	27.06. 26												14.06.	27.06.													
360	Provedení kolejového lože a uložení koleje	5 dny	28.06. 26	02.07. 26												28.06.	02.07.													
361	Budování železničního spodku včetně odvodnění	15 dny	02.05. 26	16.05. 26												02.05.	16.05.													
362	Pokládka veškeré kabelizace	10 dny	17.05. 26	26.05. 26												17.05.	26.05.													
363	Výstavba železničního svršku, pokládka kolejového roštu	7 dny	05.06. 26	12.06. 26												05.06.	12.06.													
364	Směrové a výškové vyrovnání	7 dny	12.06. 26	18.06. 26												12.06.	18.06.													
365	Instalace vnějších části zabezpečovacího zařízení.	7 dny	19.06. 26	25.06. 26												19.06.	25.06.													
366	Instalace osvětlení, včetně zapojení	2 dny	19.06. 26	20.06. 26												19.06.	20.06.													

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	rtletí V	VI	3. čtvrtletí VII	VIII	IX	4. čtvrtletí X	XI	XII	1. čtvrtletí I	II	III	2. čtvrtletí IV	V	VI	3. čtvrtletí VII	VIII	IX	4. čtvrtletí X	XI	XII	1. čtvrtletí I	II	III
367	Instalace elektrických ohřevu výhybek	4 dny	19.06. 26	22.06. 26															19.06.								
368	Montáž trakčních podpěr, instalace konzolí, odpojovačů	3 dny	03.07. 26	05.07. 26															03.07.								
369	Instalace elektricky ovládaných výlukových znaků	2 dny	06.07. 26	07.07. 26															06.07.								
370	Instalace úsekových odpojovačů 4 ks	2 dny	08.07. 26	09.07. 26															08.07.								
371	Betonáž základu reléového domku přejezdu P6217 v km 74,530, včetně zrání betonu	30 dny	03.03. 26	01.04. 26												03.03.		01.04.									
372	Montáž monolitického prefabrikovaného domku P6217 v km 74,530.	1 den	02.04. 26	02.04. 26												02.04.		02.04.									
373	Instalace vnitřních prvků PZS včetně zapojení P6217 v km 74,530	7 dny	03.04. 26	09.04. 26												03.04.		09.04.									
374	Montáž výstražníků a břeven včetně zapojení P6217 v km 74,530	4 dny	10.04. 26	13.04. 26												10.04.		13.04.									
375	Betonáž základu reléového domku přejezdu P6219 v km 75,158, včetně zrání betonu	30 dny	03.03. 26	01.04. 26												03.03.		01.04.									
376	Montáž monolitického prefabrikovaného domku P6219 v km 75,158	1 den	02.04. 26	02.04. 26												02.04.		02.04.									
377	Instalace vnitřních prvků PZS včetně zapojení P6219 v km 75,158	7 dny	03.04. 26	09.04. 26												03.04.		09.04.									
378	Montáž výstražníků a břeven včetně zapojení P6219 v km 75,158	4 dny	10.04. 26	13.04. 26												10.04.		13.04.									
379	Dolní Cerekev																										
380	Zahájení prací na rekonstrukci objektu na pozemku č. 44	30 dny	03.03. 26	01.04. 26												03.03.		01.04.									
381	Demontáž vnitřních prvků PZS včetně demolice releového domku.	7 dny	03.03. 26	09.03. 26												03.03.		09.03.									
382	Výkopové práce pro základy nového technologického objektu.	4 dny	10.03. 26	13.03. 26												10.03.		13.03.									
383	Montáž nového releového domku	2 dny	14.03. 26	15.03. 26												14.03.		15.03.									
384	Instalace vnitřních prvků PZS, včetně zapojení.	2 dny	16.03. 26	17.03. 26												16.03.		17.03.									
385	Instalace výstražníku a břevna závor, včetně zapojení	1 den	18.03. 26	18.03. 26												18.03.		18.03.									
386	Demontáž nástupiště	2 dny	03.03. 26	04.03. 26												03.03.		04.03.									
387	Snesení železničního svršku, včetně kolejového roštu	2 dny	05.03. 26	06.03. 26												05.03.		06.03.									
388	Odtěžení části železničního spodku.	5 dny	07.03. 26	11.03. 26												07.03.		11.03.									
389	Zřizování podkladního betonu pro nástupištní prefabrikáty	30 dny	12.03. 26	10.04. 26												12.03.		10.04.									
390	Pokládka nástupištních prefabrikátů	7 dny	11.04. 26	17.04. 26												11.04.		17.04.									
391	Zásyp šterkodrtí a pokládka základů pro osvětlovací stožáry	10 dny	18.04. 26	27.04. 26												18.04.		27.04.									
392	Budování odvodnění a železničního spodku	14 dny	28.04. 26	11.05. 26												28.04.		11.05.									
393	Pokládka veškeré kabelizace	5 dny	12.05. 26	16.05. 26												12.05.		16.05.									
394	Budování železničního svršku včetně pokládky kolejového roštu	1 den	03.06. 26	04.06. 26														03.06.		04.06.							
395	Směrové a výškové vyrovnání	1 den	04.06. 26	04.06. 26														04.06.		04.06.							
396	Pokládka nástupištních pochozích zalomených desek	4 dny	05.06. 26	08.06. 26														05.06.		08.06.							
397	Instalace osvětlovacích stožárků, včetně zapojení	2 dny	09.06. 26	10.06. 26														09.06.		10.06.							
398	Zkoušení zabezpečovacího zařízení v celém úseku stavby, včetně DOZ Spělov.	21 dny	08.09. 26	28.09. 26															08.09.								
399	Dokončovací práce	98 dny	29.09. 26	04.01. 27																							
400	Vyklízení zařízení staveniště	8 dny	29.09. 26	06.10. 26															29.09.								
401	SO 13-50-01 Náhradní komunikace za přejezd P6213	70 dny	29.09. 26	07.12. 26																							
402	Odhumusování	7 dny	29.09. 26	05.10. 26															29.09.								
403	Zemní práce (výkop, nasýp)	14 dny	06.10. 26	19.10. 26															06.10.								
404	Úprava pláň	14 dny	20.10. 26	02.11. 26															20.10.								
405	Pokládka konstrukčních vrstev vozovek	14 dny	03.11. 26	16.11. 26															03.11.								
406	Zřízení konstrukce brodu	14 dny	17.11. 26	30.11. 26															17.11.								
407	Ohumusování	7 dny	01.12. 26	07.12. 26																01.12.							
408	SO 13-50-02 Místní komunikace s obratištěm	98 dny	29.09. 26	04.01. 27																							
409	Odstranění pozemních objektů (dřevěná kůlna, plot, bazén,záhony)	14 dny	29.09. 26	12.10. 26															29.09.								

