

Předpokládaný harmonogram prací

NÁZEV STAVBY: Oprava tramvajového křížení v km 0,580 v žst. Olomouc hl. n. po MU

Lokalita: ŽST Olomouc hl.n.-Bělidla, P7519

Začátek/konec výluky: 10.08.2024 (08:00) - 23.08.2024 (16:00) - 14 dní

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava			VIII.24													
			10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
Poř. č.	Popis práce	Trvání práce	Den													
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Přípravné práce, zajištění staveniště, demontáž přej. konstrukce	1d														
2	Doprava nové kce tram. křížení, demontáž a přesun stávající kce tram. křížení	1,5d														
3	Úprava povrchu betonové desky, práce na přilehlé tramvajové i drážní trati	9,5d														
4	Montáž křížení, překotvení k podkladní desce	8d														
5	Svařování, zřízení BK	1d														
6	Montáž přej. konstrukce, zřízení asfaltových vrstev	1,5d														
7	Dokončovací práce	1d														