

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.11.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	ING. PAVEL KUBÁT

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel části/objektu:	KOMOVIA s.r.o.	
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 605 229 066 E: info@komovia.cz	
Hlavní projektant (HIP):	ING. PAVEL KUBÁT	Specialista: ING. PETR LAPÁČEK

Název stavby/akce:	Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	Označení investora: S621600049
		Zakázka: 17-159.250
Název části:	Zásady organizace výstavby	Označení části: B.8
Název objektu/dílní části:	-	Označení objektu/komplexu: -
Název přílohy:	Harmonogram výstavby	Číslo přílohy (typ/pořadí): 3. 001
Název dílní části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: ING. PETR LAPÁČEK	Měřítko: - Formáty: - x A4
Kraj:	Katastrální území: viz textová část	TUDU: -
Královéhradecký, Pardubický		Stupeň dokumentace: DÚR
		Smluvní datum zpracování: 11/2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 6 0 0 0 4 9	-	D U R X	- B 8 X X X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X - X X X X - 0 0 0

[Prostor pro další informace]

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň					návrh harmonogramu výstavby 05/2023											
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení												
1	Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň- návrh	168 týdný	01.10. 27	19.12. 30												
2	Zprovozněna elektrizace Týniště - Častolovice 25 kV 50 Hz	0 týdný	01.10. 27	01.10. 27												
3	Zahájení stavby	0 týdný	01.10. 27	01.10. 27												
4	NAD Choceň - Borohrádek	106 týdný	01.12. 28	12.12. 30												
5	NAD Borohrádek - Týniště n.O.	80 týdný	01.06. 29	12.12. 30												
6	NAD v úseku Vysoké Mýto město – Choceň	35 týdný	12.11. 27	13.07. 28												
7	Výluka TV Choceň - Týniště n.O.	106 týdný	01.12. 28	12.12. 30												
8	Etapla 0. - přípravné práce před nepřetržitými traťovými výlukami	45 týdný	01.10. 27	10.08. 28												
9	dPSŘ ZZ, další práce na ZZ	45 týdný	01.10. 27	10.08. 28												
10	zemní práce mimo osu stávající koleje	45 týdný	01.10. 27	10.08. 28												
11	přípravné práce na TV	45 týdný	01.10. 27	10.08. 28												
12	Etapla 1-Choceň .-Přeložka silnice II/315 včetně nového silniční nadjezdu	61 týdný	01.10. 27	30.11. 28												
13	Sejmutí ornice	5 týdný	01.10. 27	04.11. 27												
14	Přeložky inženýrských sítí	5 týdný	22.10. 27	25.11. 27												
15	Budování tělesa přeložky	42 týdný	05.11. 27	24.08. 28												
16	Předcházející práce - začátek opěr	6 týdný	01.10. 27	11.11. 27												
17	Úpravy TV	1 týden	12.11. 27	18.11. 27												
18	Zřízení neutrálního pole	1 týden	19.11. 27	25.11. 27												
19	Výluka koleje 5b v místě nadjezdu	35 týdný	12.11. 27	13.07. 28												
20	Výkopové práce, sjezdy, pažení základů	3 týdný	26.11. 27	16.12. 27												
21	Základy	4 týdný	17.12. 27	13.01. 28												
22	Pilíře, opěry	7 týdný	14.01. 28	02.03. 28												
23	Stojky skruže	1 týden	03.03. 28	09.03. 28												
24	Výluka 2.t.k. Zámorsk - Choceň	0,5 týdný	03.03. 28	07.03. 28												
25	Montáž skruže v noci	0,5 týdný	10.03. 28	14.03. 28												
26	4x 5 hod noční výluka (23:10 – 4:10 hod) obou TK - nickolejný provoz	0,5 týdný	10.03. 28	14.03. 28												
27	Demolice stávajících trakčních podpěr	0,5 týdný	14.03. 28	16.03. 28												
28	Převěšení trakce na skruž - snížení sestavy	0,5 týdný	17.03. 28	21.03. 28												
29	Dostavba skruže v noci	0,5 týdný	21.03. 28	23.03. 28												
30	Bednění	2 týdný	24.03. 28	06.04. 28												
31	Armování konstrukce	2 týdný	07.04. 28	20.04. 28												
32	Betonáž + zrání + napínání	3 týdný	21.04. 28	11.05. 28												
33	Další pole - přesah skruže pro napínání	8 týdný	12.05. 28	06.07. 28												
34	Demontáž skruže v noci	1 týden	07.07. 28	13.07. 28												
35	Montáž nových trakčních podpěr	0,2 týdný	07.07. 28	07.07. 28												
36	7x 5 hod noční výluka (23:10 – 4:10 hod) obou TK - nickolejný provoz	1 týden	07.07. 28	13.07. 28												
37	Zrušení neutrálního pole - vodiče TV	0,8 týdný	10.07. 28	13.07. 28												
38	Výluka 2.TK 2x á 6 hod	0,4 týdný	10.07. 28	11.07. 28												
39	Výluka 1.TK 1x á 6 hod	0,2 týdný	12.07. 28	12.07. 28												
40	Výluka obou TK 1x á 6 hod - nickolejný provoz	0,2 týdný	13.07. 28	13.07. 28												
41	Ukončení výluky koleje 5 b	0 týdný	13.07. 28	13.07. 28												
42	Vozovka a montáž vybavení mostu	5 týdný	07.07. 28	10.08. 28												
43	Výstavba kruhového objezdu	7 týdný	25.08. 28	12.10. 28												
44	Napojení přeložky silnice	5 týdný	13.10. 28	16.11. 28												
45	Dokončovací práce	2 týdný	17.11. 28	30.11. 28												
46	Uvedení přeložky silnice do provozu	0 týdný	30.11. 28	30.11. 28												
47	Etapla 2 - kolejové úpravy žst. Choceň	13 týdný	16.08. 30	14.11. 30												
48	Kolejové úpravy v žst. Choceň	12 týdný	16.08. 30	07.11. 30												
49	Výluka 2.t.k. Choceň - Brandýs n.O.	0,5 týdný	23.08. 30	27.08. 30												
50	úpravy TV	10 týdný	30.08. 30	07.11. 30												
51	úpravy zabezpečovacího zařízení	10 týdný	06.09. 30	14.11. 30												
52	Aktivace definitivního SZZ Choceň	0 týdný	14.11. 30	14.11. 30												
53	Etapla 3- úsek Choceň - vlečky Běstovice (mimo)	89 týdný	02.03. 29	14.11. 30												
54	Výluka úseku Choceň (mimo) - vlečky Běstovice (mimo)	63 týdný	31.08. 29	14.11. 30												
55	SO 10-20-51 ŽST Choceň, železniční most v km 0,772 podchod pro pěší a cyklisty -1.část, během provozu vlečky	26 týdný	02.03. 29	30.08. 29												
56	SO 10-20-51 ŽST Choceň, železniční most v km 0,772 podchod pro pěší a cyklisty -2.část -s úplnou výlukou žel provozu	47 týdný	31.08. 29	25.07. 30												
57	Uzavírka komunikace v místě podchodu	73 týdný	02.03. 29	25.07. 30												
58	Mosty,propustky, zemní práce, kabelové trasy , výstavba stožárů TV	54 týdný	31.08. 29	12.09. 30												
59	objekty opěrných zdí	36 týdný	21.09. 29	30.05. 30												
60	Pokládka svršku	4 týdný	13.09. 30	10.10. 30												
61	Regulace TV	2 týdný	11.10. 30	24.10. 30												
62	Práce na TZZ a SZZ	3 týdný	25.10. 30	14.11. 30												
63	Trakční vedení 3 kV ss Choceň- po neutrální pole	0 týdný	14.11. 30	14.11. 30												
64	Ukončení výluky	0 týdný	14.11. 30	14.11. 30												
65	Etapla 4. - výluka vlečka Běstovice	15,2 týdný	31.08. 29	14.12. 29												

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň

návrh harmonogramu výstavby 05/2023

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
66	Výluka vlečky Běstovice	15 týdný	31.08. 29	13.12. 29
67	Propustek zemní práce, kabelové trasy , výstavba TV	13 týdný	31.08. 29	29.11. 29
68	Pokládka svršku	2 týdný	30.11. 29	13.12. 29
69	Ukončení výluky	0 týdný	14.12. 29	14.12. 29
70	Etapla 5.- úsek vlečky Běstovice (mimo) - Borohrádek (mimo)	106 týdný	01.12. 28	12.12. 30
71	Výluka vlečky Běstovice (mimo) - Borohrádek (mimo)	54 týdný	01.12. 28	13.12. 29
72	Mosty, zemní práce, kabelové trasy , příprava TV	54 týdný	01.12. 28	13.12. 29
73	SO 12-20-04 Choceň - Újezd u Chocně, železniční most ev. km 4,297 přes silnici III/3058	33 týdný	02.02. 29	20.09. 29
74	uzavírka silnice III/3085 -demolice	2 týdný	02.02. 29	15.02. 29
75	uzavírka silnice III/3085 -demontáž pažení	1 týden	31.08. 29	06.09. 29
76	Nadjezd „polní cesty“ v km 5,543 (SO 12-30-04)	36 týdný	16.02. 29	25.10. 29
77	Výhybna Újezd u Chocně, železniční most v km 6,745 přes silnici III/30510	24 týdný	16.02. 29	02.08. 29
78	Čermná nad Orlicí – Újezd u Chocně, mosty,propustky , zdi	38 týdný	01.12. 28	23.08. 29
79	SO 15-22-01 ŽST Čermná n.O., III/3059, silniční nadjezd v km 10,844	38 týdný	01.12. 28	23.08. 29
80	SO 15-20-51 ŽST Čermná n.O., železniční most v km 11,046 podchod pro cestující - sudá skupina	35 týdný	02.02. 29	04.10. 29
81	SO 15-20-51 ŽST Čermná n.O., železniční most v km 11,046 podchod pro cestující -lichá skupina	35 týdný	02.03. 29	01.11. 29
82	SO 16-20-03 Čermná n.O. - Borohrádek, železniční most ev. Km 15,782 přes silnici I/36 - včetně uzavírky komunikace I/36	28 týdný	01.12. 28	14.06. 29
83	Pokládka svršku	6 týdný	02.11. 29	13.12. 29
84	Provoz v nezávislé trakci bez ZZ	0 týdný	13.12. 29	13.12. 29
85	Aktivace TV a zabezpečovacího zařízení	12 týdný	20.09. 30	12.12. 30
86	Regulace TV, aktivace 25 kv, 50 Hz	6 týdný	04.10. 30	14.11. 30
87	Trakční vedení 25 kV bude aktivováno po neutrální pole v km cca v km 5,3	0 týdný	12.12. 30	12.12. 30
88	Zprovoznění definitivního ZZ v Čermné, včetně navazujích TZZ, aktivace definitivního SZZ v Újezdu u Chocně vč. TZZ do Čermné	8 týdný	20.09. 30	14.11. 30
89	aktivace GSM-R	3 týdný	04.10. 30	24.10. 30
90	Aktivace ETCS s benefity	0 týdný	12.12. 30	12.12. 30
91	Ukončení výluky	0 týdný	12.12. 30	12.12. 30
92	Etapla 6 žst. Borohrádek	150 týdný	28.01. 28	12.12. 30
93	Přeložky inženýrských sítí	36 týdný	28.01. 28	05.10. 28
94	Kabelovod	30 týdný	06.10. 28	03.05. 29
95	Stavební činnosti ve výlukách	106 týdný	01.12. 28	12.12. 30
96	výluka žst. Borohrádek choceňské zhlaví	26 týdný	01.12. 28	31.05. 29
97	výluka žst. Borohrádek týništské zhlaví	19 týdný	02.08. 30	12.12. 30
98	zemní práce, spodek, svršek,kabelové trasy, TV	102 týdný	01.12. 28	14.11. 30
99	propustky na choceňském zhlaví	26 týdný	01.12. 28	31.05. 29
100	SO 17-20-51 ŽST Borohrádek, železniční most v km 16,329 podchod pro cestující - lichá skupina	44 týdný	01.12. 28	04.10. 29
101	SO 17-20-51 ŽST Borohrádek, železniční most v km 16,329 podchod pro cestující -sudá skupina	42 týdný	05.10. 29	25.07. 30
102	Kolejové úpravy v Borohrádku pokračování	8 týdný	19.07. 30	12.09. 30
103	Pokládka svršku	6 týdný	30.08. 30	10.10. 30
104	Regulace TV	6 týdný	04.10. 30	14.11. 30
105	Zprovoznění zab. Zařízení	6 týdný	01.11. 30	12.12. 30
106	aktivace GSM-R	3 týdný	15.11. 30	05.12. 30
107	Aktivace ETCS s benefity	0 týdný	12.12. 30	12.12. 30
108	Etapla 7- úsek Borohrádek - Týniště nad Orlicí	80 týdný	01.06. 29	12.12. 30
109	Nepřetržitá výluka Borohrádek - Týniště nad Orlicí	80 týdný	01.06. 29	12.12. 30
110	Mosty, zemní práce, kabelové trasy , příprava TV	70 týdný	01.06. 29	03.10. 30
111	SO 18-20-05 Borohrádek - Týniště n.O., železniční most ev. km 21,042 přes řeku Orlici	48 týdný	01.06. 29	02.05. 30
112	SO 19-20-51 ŽST Týniště n.O., železniční most v km 22,522 podchod pro pěší Sportovní	48 týdný	01.06. 29	02.05. 30
113	Pokládka svršku	8 týdný	03.05. 30	27.06. 30
114	Regulace TV, aktivace 25 kv, 50 Hz	8 týdný	28.06. 30	22.08. 30
115	Úpravy ZZ Týniště - Borohrádek	16 týdný	23.08. 30	12.12. 30
116	aktivace GSM-R	3 týdný	06.09. 30	26.09. 30
117	Aktivace ETCS s benefity	0 týdný	12.12. 30	12.12. 30
118	Ukončení výluky	0 týdný	12.12. 30	12.12. 30
119	Aktivace TV 25 kv, 50 Hz vcelém úseku stavby	0 týdný	12.12. 30	12.12. 30
120	Aktivace ETCS sbenefity vcelém úseku stavby	0 týdný	12.12. 30	12.12. 30
121	Dokončovací práce	5 týdný	15.11. 30	19.12. 30
122	Ukončení stavý	0 týdný	19.12. 30	19.12. 30

<