

Paré:


Orientační schéma:





Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
003	29.07.2023	Čistopis dokumentace PDPS po připomínkách	Ing. Miloš Krameš
002	29.03.2023	Aktualizace dokumentace PDPS po připomínkách	Ing. Miloš Krameš
001	29.11.2022	Dokumenatce PDPS po připomínkách	Ing. Miloš Krameš

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 3		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8		

Zhotovitel díla:	Společnost „SP + SEU + Mott_Nemaše_DÚR, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s.			
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:	T: +420 605229020 E: praha@sudop.cz			
Zhotovitel částí / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.			
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Miloš Krameš	Specialista:	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ	

Název stavby / akce:	MODERNIZACE TRATI NEMANICE I - ŠEVĚTÍN, ČÁST B			Označení (S-kód):	S631500294
				Zakázka:	20-185.201
Název části:	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA			Označení části:	B
Název objektu:	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY			Číslo objektu / komplexu:	B.8
Název přílohy:	Harmonogram výluk			Číslo přílohy:	3 . 002
Název dílčí části přílohy:				Stupeň dokumentace:	PDPS
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Smluvní datum zpracování: 11/2022		
Ing.Lukáš Pohořelý	Ing.Lukáš Pohořelý	Formáty:			
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:			
Jihočeský	viz textová část	viz textová část			
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 3 1 5 0 0 2 9 4	P D P S	B 8 X X X	X X X X X X X X X	X X	3 0 0 2

"Modernizace trati Nemanice I - Ševětín"																														
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	k 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	Půlrok 1, 2	Půlrok 2, 2	
50																														
51		<u>Denní výluka</u>	<u>2 dny</u>	<u>26.06. 30</u>	<u>27.06. 30</u>																									
52		SK č.1,2.....2x6h	2 dny	26.06. 30	27.06. 30																									
53																														
54		<u>Obvod Nemanice 1</u>	<u>9 dny</u>	<u>26.06. 30</u>	<u>04.07. 30</u>																									
55		SK č. 1	9 dny	26.06. 30	04.07. 30																									
56																														
57		<u>Noční výluky</u>	140 dny	26.06. 30	12.11. 30																									
58		SK č. 1 výhybna Nemanice I.....3x6h	3 dny	26.06. 30	28.06. 30																									
59		TK č.1,2 Ševětín - Dynín.....6x6h	6 dny	07.11. 30	12.11. 30																									
60																														
61		<u>Trakční vedení</u>	145 dny	04.07. 30	25.11. 30																									
62		<u>Denní výluka pro převěšení TV</u>	145 dny	04.07. 30	25.11. 30																									
63		SK č.1 výhybna Nemanice I1 x 6h	1 den	04.07. 30	04.07. 30																									
64		SK č.3,5 (sekce TV 1,3) ŽST Ševětín (převěšení TV)1 x 6h	1 den	04.10. 30	04.10. 30																									
65		SK č.1 (sekce TV 1,3) ŽST Ševětín (převěšení TV).....1 x 6h	1 den	05.10. 30	05.10. 30																									
66		SK č.1 a TK č.1 (sekce TV 1,3) ŽST Ševětín (převěšení TV).....1 x 6h	1 den	25.11. 30	25.11. 30																									
67																														
68		Vypnutí systému ETCS	0 dny	26.06. 30	26.06. 30																									
69																														
70		Technologická přestávka	58 dny	16.12. 30	11.02. 31																									
71																														
72		Stavební postup č.3	180 dny	12.02. 31	10.08. 31																									
73		<u>Nepřetržitá výluka:</u>	180 dny	12.02. 31	10.08. 31																									
74		TK č.2 v úseku Ševětín - Dynín	180 dny	12.02. 31	10.08. 31																									
75		SK č. 2,4,5 a nové SK 1,2,3,4 vŽST Ševětín	180 dny	12.02. 31	10.08. 31																									
76		SK č. 2 v obvodu Nemanice I na začátku postupu	32 dny	12.02. 31	15.03. 31																									
77		SK č. 2 v obvodu Nemanice I ke konci postupu	3 dny	08.08. 31	10.08. 31																									
78																														
79		<u>Noční výluky</u>	<u>10 dny</u>	<u>12.02. 31</u>	<u>21.02. 31</u>																									
80		TK č.1,2 Ševětín - Dynín.....6x6h	6 dny	12.02. 31	17.02. 31																									
81		SK č.1,2 ve výhybně Nemanice I.....10x6h	10 dny	12.02. 31	21.02. 31																									
82																														
83		<u>Trakční vedení</u>	180 dny	12.02. 31	10.08. 31																									
84		<u>Denní výluka pro převěšení TV</u>	<u>2 dny</u>	<u>09.08. 31</u>	<u>10.08. 31</u>																									
85		SK č.2 výhybna Nemanice I2 x 6h	2 dny	09.08. 31	10.08. 31																									
86																														
87		<u>Noční výluka pro demontáž TV</u>	1 den	12.02. 31	12.02. 31																									
88		SK č.2,4 (sekce TV 1,2,3,4) ŽST Ševětín.....1 x 6h	1 den	12.02. 31	12.02. 31																									
89																														
90		Stavební postup č.4	122 dny	11.08. 31	10.12. 31																									
91		Aktivace zab. zařízení	23 dny	11.08. 31	02.09. 31																									
92		ŽST Ševětín, přepojení TZZ	2 dny	11.08. 31	12.08. 31																									
93		Obvod Nemanice I	7 dny	13.08. 31	19.08. 31																									
94		Obvod Nemanice II budějovické zhlaví	7 dny	20.08. 31	26.08. 31																									
95		Obvod Nemanice II hlubocké zhlaví	7 dny	27.08. 31	02.09. 31																									
96																														
97		<u>Nepřetržitá výluka:</u>	122 dny	11.08. 31	10.12. 31																									
98		<u>ŽST Ševětín:</u>	57 dny	11.08. 31	06.10. 31																									
99		SK n.č.1,3,5	57 dny	11.08. 31	06.10. 31																									

Stránka 2

"Modernizace trati Nemanice I - Ševětín"

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	k 1, DK	2 ČS	Půlrok 2, ZŘL	2 PL	Půlrok 1, ÚB	2 DK	Půlrok 2, ČS	2 ZŘL	2 PL	Půlrok 1, ÚB	2 DK	Půlrok 2, ČS	2 ZŘL	2 PL	Půlrok 1, ÚB	2 DK	Půlrok 2, ČS	2 ZŘL	2 PL	Půlrok 1, ÚB	2 DK	Půlrok 2, ČS	2 ZŘL	2 PL	Půlrok 1, ÚB	2 DK	Půlrok 2, ČS	2 ZŘL	2 PL	Půlrok 1, ÚB	2 DK	
100		<u>TU</u>	122 dny	11.08. 31	10.12. 31																																
101		TK n.č.1 vúseku Ševětín - Dynín	122 dny	11.08. 31	10.12. 31																																
102																																					
103		<u>Obvod Nemanice I</u>	40 dny	11.08. 31	19.09. 31																																
104		SK 1,2 výhybny Nemanice I	40 dny	11.08. 31	19.09. 31																																
105																																					
106		<u>Noční výluka</u>	<u>37 dny</u>	<u>31.08. 31</u>	<u>06.10. 31</u>																																
107		Spojka 101/102 zhlaví Ševětín.....3 x 4h	3 dny	04.10. 31	06.10. 31																																
108		SK č. 702 obvodu Nemanice I.....4 x 4h	4 dny	31.08. 31	03.09. 31																																
109																																					
110		<u>Trakční vedení</u>	57 dny	11.08. 31	06.10. 31																																
111		<u>Denní výluka pro převěšení TV</u>	40 dny	11.08. 31	19.09. 31																																
112		SK č.709 výhybna Nemanice II (sekce TV k.č. 201,202).....1 x 6h	1 den	11.08. 31	11.08. 31																																
113		SK č.701,701d výhybna Nemanice I (def. montáž)4 x 6h	4 dny	16.09. 31	19.09. 31																																
114																																					
115		<u>Noční výluka</u>	57 dny	11.08. 31	06.10. 31																																
116		Spojka 101/102 ve zhlaví.....1 x 4h	1 den	06.10. 31	06.10. 31																																
117		SK n.č.2,4 (sekce TV 2,4) ŽST Ševětín.....18 x 4h	18 dny	11.08. 31	28.08. 31																																
118																																					
119		Stavební postup č.5	28 dny	20.09. 31	17.10. 31																																
120		<u>Nepřetržitá výluka:</u>	28 dny	20.09. 31	17.10. 31																																
121		<u>Obvod Nemanice I:</u>	28 dny	20.09. 31	17.10. 31																																
122		Spojovací kolej č. 709a včetně okrsku OTV	28 dny	20.09. 31	17.10. 31																																
123																																					
124		<u>Trakční vedení</u>	4 dny	14.10. 31	17.10. 31																																
125		<u>Denní výluka pro převěšení TV</u>	4 dny	14.10. 31	17.10. 31																																
126		SK č.709 výhybna Nemanice I (def. montáž).....4 x 6h	4 dny	14.10. 31	17.10. 31																																
127																																					