

ZÁPIS

o odevzdání a převzetí

90 mostu v km : 26,049
trati : Páchar - Horní Lidec

Přejímací řízení se konalo dne : 28. srpna 1985

Přítomní :

za investora SSD v Olomouci sl.13 :
za přejímatele T.D. Val. Merinčí :
za dodavatele MO Brodek u Přerova :

Ing. Vladimír Jašek
Ing. Jarmal Chalupa
S. Václav Tolný

Číslo akce : 3511-283

Název stavby : 90 mostu v km 26,049 Páchar - Horní Lidec
ONV : Václav Kraj : Středomoravský

Místo : MVN Horní Lidec

Generální projektant : MO Brodek Ing. Káčal

Generální dodavatel : MO Brodek u Přerova

Projektová a rozpočtová dokumentace byla schválena dne: 4. 11. 1983

č.j. 6692/83-13 Správou Střední dráhy v Olomouci.

Stavební povolení bylo uděleno dne : č.j.

Hospodářská smlouva nebyla uzavřena, stavba byla provedena výk. jed. ČSD

Datum započetí prací : plán 12/83

skutečnost 12/83

Datum ukončení prací : plán 8/85

skutečnost 8/85

Hodnota prací dle rozpočtu : 428.691

Kčs

dodatek : /

Kčs

celkem : 428.691

Kčs

Hodnota provedených prací : 764.294 k 31. 7. 1985 - náhr. nákladu T.D. Val. Merinčí

Technický popis : Na mostě konstrukce byla provedena obnova masivní, stěny byly osazeny stěnicemi na lišty, obnova podlah s rozšířením základu na 2,50 + A, obnova nákladu s metalizací konstrukce, oprava plošin, rozšíření praporek - chodníků nad kůldy, základu nad kůldy.

První hlavní prohlídka byla provedena /+ zatěžovací zkouška/ 10. 10. 1984 bl. 1 dne a zároveň byl most dán do zkušebního provozu . 29. 4. 1985 bl. 2

Změny proti projektu : Práce byly provedeny dle projektu, navíc byly provedeny výměna stěnic hl. nosníků a košů, které byly poškozeny pásmem M. 12 mm pro celou délku a osazení s nastupem měřicí. Na krajních podélnicích byly výměny pásovek horní pásmo. Na střední stěbě byly provedeny ve střední části nahrazení nahrazení kůdel a obnova stěn. kůdel a bal. c. 1 na lidečské opěře.

Závady a nedodělky : Nejsou dokončeny náklady podle a
sáhladli' n kol. 2 - provede TD do konce říční 1985.
Jště je bednění v šitného křídla příchovské opěš,
nejsem provede příchod z chodníku noska do kuli,
nemí dokončeno sáhladli' nad křídly a proveden
odhok zemiz nad příchovgfm šitgfm křídlem -
provede TD do konce říční 1985.
Vyjádření dodavatele :

Práce budou dokončeny do konce říční 1985
Pláť de provedení 45 2x ^{provede} TD, budou doplněny podřígfm
řím karpšubee.

Vyjádření zástupce investora a přejímatele :

Provedení práce jím provede podle projektu a
projednaných směn jak je uvedeno v příloze n sáhladli'
ber nařad

Závěr : Práce se přejímají do smiz a údriz TD Val. kerie

Ručební doba končí dnem : 28.2.1987

Údaje pro aktivování :

- 1) Statistický znak : 22425100
- 2) Číslo odboru dle převodového klíče: 821
- 3) Statistické číslo výk.jednotky : 45200
- 4) Inventární číslo : 463
- 5) Účelové číslo : 3511
- 6) Datum pořízení : 1/1/86
- 7) Procento odpisu : 7,2

Přejímací řízení bylo ukončeno a zápis podepsán :

za investora :

za dodavatele :

za přejímatele :

[Handwritten signatures]