

„Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov“

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 2, 2022				Půlrok 1, 2023				Půlrok 2, 2023				Půlrok 1, 2024				Půlrok 2, 2024				Půlrok 1, 2025				Půlrok 2, 2025												
						S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S
1		Praha hl.n. - Praha-Smíchov	1042 dny	1.9. 22	8.7. 25																																					
2																																										
3		Příprava zhotovitele na stavební sezónu, opravy železničního svršku využívaného stavbou a částí svršku nadměrně zatíženého během jednotlivých stavebních postupů	91 dny	1.9. 22	30.11. 22																																					
4		Projektování, výroba, montáž a aktivace MPZZ	270 dny	1.9. 22	28.5. 23																																					
5																																										
6		TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA	90 dny	1.12. 22	28.2. 23																																					
7																																										
8		Přípravné práce	31 dny	1.3. 23	31.3. 23																																					
9		Demolice části zastřešení na nástupišti č. 2	31 dny	1.3. 23	31.3. 23																																					
10		Prodloužení nástupiště č.2 u SK č. 1	31 dny	1.3. 23	31.3. 23																																					
11																																										
12		1. stavební postup	120 dny	1.4. 23	29.7. 23																																					
13		3. stavební úsek	120 dny	1.4. 23	29.7. 23																																					
14		SO 30-10-01, SO 30-11-01 sudá kolejová skupina v ŽST Praha-Smíchov (k.č.6-12)	120 dny	1.4. 23	29.7. 23																																					
15		SO 30-14-01 výstavba 4. nástupiště	60 dny	1.4. 23	30.5. 23																																					
16		SO 30-62-01 montáž zastřešení na 4. nástupišti	98 dny	1.4. 23	7.7. 23																																					
17		SO 30-61-01 rekonstrukce TS (v provozu provizorní TS)	98 dny	1.4. 23	7.7. 23																																					
18																																										
19		SO 30-20-05 zavazadlový tunel	90 dny	1.4. 23	29.6. 23																																					
20		SO 30-20-06 podchod	90 dny	1.4. 23	29.6. 23																																					
21		SO 30-20-07 podchod	90 dny	1.4. 23	29.6. 23																																					
22																																										
23		Aktivbace MPZZ (bude realizováno po zhlavích)	14 dny	13.6. 23	26.6. 23																																					
24																																										
25		Provizorní přesmyky ve stanici a na zhlaví	23 dny	1.7. 23	23.7. 23																																					
26																																										
27		2. stavební postup	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
28		3. stavební úsek	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
29		SO 30-10-01, SO 30-11-01 sudá kolejová skupina v ŽST Praha-Smíchov (k.č.0,2,4 pokračuje 6-12)	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
30		SO 30-14-01 pokračuje výstavba 4. nástupiště	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
31		SO 30-62-01 pokračuje montáž zastřešení na 4. nástupišti	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
32		SO 30-61-01 pokračuje rekonstrukce TS (v provozu provizorní TS)	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
33		SO 30-14-01 výstavba 3. nástupiště	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
34		SO 30-62-01 montáž zastřešení na 3. nástupišti	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
35																																										
36		SO 30-20-05 zavazadlový tunel	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
37		SO 30-20-06 pokračuje výstavba podchodu	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
38		SO 30-20-07 pokračuje výstavba podchodu	30 dny	30.7. 23	28.8. 23																																					
39																																										
40		3. stavební postup	90 dny	29.8. 23	26.11. 23																																					
41		3. stavební úsek	90 dny	29.8. 23	26.11. 23																																					
42		SO 30-10-01, SO 30-11-01 sudá kolejová skupina v ŽST Praha-Smíchov (k.č. 2 na severním zhlaví nad mosty, pokračuje 0-12)	90 dny	29.8. 23	26.11. 23																																					
43		SO 30-14-01 výstavba 3. nástupiště	30 dny	29.8. 23	27.9. 23																																					
44		SO 30-62-01 montáž zastřešení na 3. nástupišti	60 dny	29.8. 23	27.10. 23																																					

„Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov“																																											
ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	k 2. 2022					Půlrok 1, 2023					Půlrok 2, 2023					Půlrok 1, 2024					Půlrok 2, 2024					Půlrok 1, 2025					Půlrok 2, 2							
						S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	
74						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75		TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA	73 dny	20.12. 23	1.3. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77		SO 30-10-01, SO 30-11-01 snesení kolejiště společného nádraží rkomě k.č.1s,3s.	25 dny	2.3. 24	26.3. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79		7. stavební postup	14 dny	27.3. 24	9.4. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80		3. stavební úsek	14 dny	27.3. 24	9.4. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81		SO 30-10-01, SO 30-11-01 odpojení společného nádraží od jižního zhlaví	14 dny	27.3. 24	9.4. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82		Náhrada provizorní výhybky kolejovým polem	2 dny	27.3. 24	28.3. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83		SO 30-61-02 výstavba trafostanice TS2	14 dny	27.3. 24	9.4. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84		SO 30-31-02 výstavba komunikace v areálu TO	14 dny	27.3. 24	9.4. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86		8. stavební postup	9 dny	10.4. 24	18.4. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87		3. stavební úsek	9 dny	10.4. 24	18.4. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88		SO 30-10-01, SO 30-11-01 radotínské zhlaví ŽST Praha-Smíchov - zapojení TK směr Rudná u Prahy	9 dny	10.4. 24	18.4. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89		SO 30-61-02 výstavba trafostanice TS2	9 dny	10.4. 24	18.4. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90		SO 30-30-02 výstavba komunikace přes TK směr Žvahov	9 dny	10.4. 24	18.4. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92		9. stavební postup	120 dny	19.4. 24	16.8. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93		3. stavební úsek	120 dny	19.4. 24	16.8. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94		SO 30-10-01, SO 30-11-01 rekonstrukce zhlaví liché kolejové skupiny v ŽST Praha-Smíchov k.č.1,3,5,7,9,3a	120 dny	19.4. 24	16.8. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95		SO 30-61-02 výstavba trafostanice TS2	120 dny	19.4. 24	16.8. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96		SO 30-30-02 pokračuje výstavba komunikace mimo TK směr Žvahov	14 dny	19.4. 24	2.5. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97		SO 30-14-01 výstavba 1,2. nástupiště	60 dny	19.4. 24	17.6. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98		SO 30-62-01 montáž zastřešení na jižní části 2. nástupiště a sanace přístřešku na jižní části 1. nástupiště	60 dny	19.5. 24	17.7. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99		SO 30-31-02 výstavba komunikace v areálu TO	30 dny	19.4. 24	18.5. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101		SO 30-20-05 zavazadlový tunel	120 dny	19.4. 24	16.8. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102		SO 30-20-07 pokračuje výstavba podchodu	120 dny	19.4. 24	16.8. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103		SO 30-20-01 most	120 dny	19.4. 24	16.8. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104		SO 30-20-02 most	120 dny	19.4. 24	16.8. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105		SO 30-20-04 most	120 dny	19.4. 24	16.8. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107		10. stavební postup	120 dny	17.8. 24	14.12. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108		3. stavební úsek	120 dny	17.8. 24	14.12. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													