



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti "SP+SPEU\_Oldřichov - Bílina\_P"



Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PAVEL LANGER

Garant profese:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko:

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:

ING. JIŘÍ SYROVÝ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Vypracoval:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Kontroloval:

ING. PAVEL LANGER

Název akce:

**ZVÝŠENÍ TRAŽOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU  
OLDŘICHOV U DUCHCOVA – BÍLINA**

Číslo smlouvy:

17 020 201

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Datum:

06/2018

Číslo části:

F

Název přílohy:

ČASOVÝ PLÁN STAVBY

Měřítko:

-

Počet formátů:

5 x A4

Číslo přílohy:

**3.1**

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“																												
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3, 2019			Čtvrt. 4, 2019			Čtvrt. 1, 2020			Čtvrt. 2, 2020			Čtvrt. 3, 2020			Čtvrt. 4, 2020			Čtvrt. 1, 2021			Čtvrt. 2, 2021		
					VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
1	„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“	670 dny	1.8. 19	31.5. 21																								
2																												
3	<b>Přípravné práce</b>	<b>213 dny</b>	<b>1.8. 19</b>	<b>29.2. 20</b>																								
4	Příprava zhotovitele na stavební sezónu	122 dny	1.8. 19	30.11. 19																								
5	Výkopy a pokládka kabelových tras	122 dny	1.8. 19	30.11. 19																								
6	Úpravy ve VB pro umístění technologie SZZ	122 dny	1.8. 19	30.11. 19																								
7	Projektování, výroba, montáž a odzkoušení MPZZ v TÚ	213 dny	1.8. 19	29.2. 20																								
8	Realizace železničního a svršku a spodku ve výhybně včetně provizorních výhybek L1 a L2, zatím bez zapojení do TK č.1, výstavba pažení, vložení provizorní výhybky pro zapojení vlečky Duchcovská svařovna, práce na TV	21 dny	1.10. 19	21.10. 19																								
9	Demontáže kolejí v ŽST Oldřichov u Duchcova	21 dny	1.8. 19	21.8. 19																								
10																												
11	SO 11-21-01 propustek	21 dny	1.10. 19	21.10. 19																								
12	SO 11-21-02 propustek	21 dny	1.10. 19	21.10. 19																								
13	SO 11-21-03 propustek	21 dny	1.10. 19	21.10. 19																								
14	SO 11-21-06 propustek	21 dny	1.10. 19	21.10. 19																								
15																												
16	SO 11-20-10 most	47 dny	5.9. 19	21.10. 19																								
17	SO 11-71-01 přeložka vodovodu	21 dny	5.9. 19	25.9. 19																								
18	SO 10-26-03 a SO 11-26-01 návěstní lávka krakorec	30 dny	22.9. 19	21.10. 19																								
19																												
20	SO 11-20-10 demolice	14 dny	1.10. 19	14.10. 19																								
21	SO 11-20-07 demolice	60 dny	2.10. 19	30.11. 19																								
22																												
23	Montáž neutrálních polí TV u mostů SO 11-20-05, SO 11-20-09, SO 11-20-12	14 dny	1.10. 19	14.10. 19																								
24	SO 10-60-01,SO 10-60-02,SO 10-60-03,SO 11-60-01,SO 11-60-02 práce na TV	213 dny	1.8. 19	29.2. 20																								
25																												
26	Provizorní zapojení výhybek L1 a L2 ve výhybně Ledvice včetně TV	3 dny	27.2. 20	29.2. 20																								
27																												
28	<b>Přípravné práce</b>	<b>3 dny</b>	<b>1.3. 20</b>	<b>3.3. 20</b>																								
29	Aktivace neutrálních polí, propojení provizorní výhybny	1 den	1.3. 20	1.3. 20																								
30	Aktivace MPZZ v TÚ	2 dny	2.3. 20	3.3. 20																								
31																												
32	<b>1. stavební postup</b>	<b>122 dny</b>	<b>2.3. 20</b>	<b>1.7. 20</b>																								
33	1. TK směr Bílina, železniční svršek a spodek	122 dny	2.3. 20	1.7. 20																								
34	Provizorní zapojení vlečky Duchcovská svařovna	14 dny	3.4. 20	16.4. 20																								
35																												
36	SO 10-14-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, nástupišť	30 dny	19.5. 20	17.6. 20																								
37	SO 11-14-01 Zast.Duchcov, nástupišť	30 dny	19.5. 20	17.6. 20																								
38	SO 11-14-02 Zast.Želénky, nástupišť	30 dny	19.5. 20	17.6. 20																								
39	SO 11-14-03 Zast.Chotějovice, nástupišť	30 dny	19.5. 20	17.6. 20																								
40																												
41	Zastřešení SO 11-41-01, SO 11-41-02, SO 11-41-03 včetně technologií	40 dny	23.5. 20	1.7. 20																								
42																												
43	SO 10-20-03 nový podchod	70 dny	3.4. 20	11.6. 20																								
44	SO 10-20-04 most sanace pod 1.TK	22 dny	12.3. 20	2.4. 20																								
45	SO 10-20-04 most hydroizolace pod 1.TK a vlečkou	14 dny	3.4. 20	16.4. 20																								
46	SO 11-22-01 silniční nadjezd	11 dny	1.6. 20	11.6. 20																								
47	SO 11-20-01 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20																								
48	SO 11-20-02 most	60 dny	13.4. 20	11.6. 20																								
49	SO 11-20-03 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20																								
50	SO 11-20-04 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20																								
51	SO 11-20-05 most	108 dny	5.3. 20	20.6. 20																								
52	SO 11-20-06 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20																								
53	SO 11-20-08 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20																								
54	SO 11-20-09 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20																								
55	SO 11-20-11 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20																								
56	SO 11-20-12 most	90 dny	14.3. 20	11.6. 20																								
57																												
58	<b>2. stavební postup</b>	<b>80 dny</b>	<b>23.3. 20</b>	<b>10.6. 20</b>																								
59	SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice hrany nástupišť a části zastřešení	30 dny	23.3. 20	21.4. 20																								
60	Výstavba SK č. 1,3,5 s provizorním zapojením do výbyky č. 3 stávající	80 dny	23.3. 20	10.6. 20																								
61	Propojení výhybky st.v.č. 3 a nové č. 5 pro účely stavby	2 dny	30.4. 20	1.5. 20																								
62	Výstavba provizorních nástupišť u SK č. 1,3 včetně provizorního přechodu přes SK č. 1	14 dny	7.5. 20	20.5. 20																								
63																												
64	<b>3x. stavební postup</b>	<b>3 dny</b>	<b>8.6. 20</b>	<b>10.6. 20</b>																								
65	Náhrada provizorní výhybky na bílinském zhlaví kolejovým polem	1 den	8.6. 20	8.6. 20																								
66	Provizorní umístění provizorní výhybky v nové poloze v 1. SK (X2)	2 dny	9.6. 20	10.6. 20																								
67																												
68	<b>3y. stavební postup</b>	<b>21 dny</b>	<b>11.6. 20</b>	<b>1.7. 20</b>																								
69	Dokončení železničního svršku v TK č. 1	21 dny	11.6. 20	1.7. 20																								
70	Otočení výhybny	3 dny	29.6. 20	1.7. 20																								
71	TK č. 1 směr Řetenice	9 dny	23.6. 20	1.7. 20																								
72	SO 10-26-01 návěstní lávka, osazení	1 den	29.6. 20	29.6. 20																								

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bilina“																													
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3, 2019			Čtvrt. 4, 2019			Čtvrt. 1, 2020			Čtvrt. 2, 2020			Čtvrt. 3, 2020			Čtvrt. 4, 2020			Čtvrt. 1, 2021			Čtvrt. 2, 2021			Graf
					VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	
73					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
74	Výhybny aktivace	1 den	1.7. 20	1.7. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
75					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
76	4. stavební postup	18 dny	2.7. 20	19.7. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
77	TK č. 2 směr Řetenice	12 dny	2.7. 20	13.7. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
78	TK č. 2 směr Bílina, průjezd sanační čističkou	12 dny	2.7. 20	13.7. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
79					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
80	Aktivace def. zab. zařízení po zhlavích a v TÚ	6 dny	14.7. 20	19.7. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
81					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
82	5. stavební postup	122 dny	17.7. 20	15.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
83	SK č. 2.,4.,6.,8,10.	90 dny	25.7. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
84	2. TK směr Bílina, železniční svršek a spodek	122 dny	17.7. 20	15.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
85	TK směr Litvínov	2 dny	25.7. 20	26.7. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
86	TK směr Litvínov	9 dny	14.10. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
87	SO 10-14-01 Zast.Jeníkov-Oldřichov, nástupiště	30 dny	3.10. 20	1.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
88	SO 10-14-02 ŽST Oldřichov u Duchcova, demolice nástupiště	30 dny	3.10. 20	1.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
89	SO 11-14-01 Zast.Duchcov, nástupiště	30 dny	3.10. 20	1.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
90	SO 11-14-02 Zast.Želénky, nástupiště	30 dny	3.10. 20	1.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
91	SO 11-14-03 Zast.Chotějovice, nástupiště	30 dny	3.10. 20	1.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
92					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
93	Zastřešení SO 11-41-02, SO 11-41-03 včetně technologií	40 dny	7.10. 20	15.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
94	Zastřešení SO 11-41-01 včetně technologií	40 dny	13.9. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
95					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
96	SO 10-20-01 demolice	60 dny	7.9. 20	5.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
97	SO 10-20-02 demolice	60 dny	7.9. 20	5.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
98	SO 10-20-03 nový podchod	80 dny	4.8. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
99	SO 10-20-04 most pod 2.TK	90 dny	25.7. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
100	SO 11-22-01 silniční nadjezd	14 dny	9.10. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
101	SO 11-20-01 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
102	SO 11-20-02 most	60 dny	24.8. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
103	SO 11-20-03 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
104	SO 11-20-04 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
105	SO 11-20-05 most	108 dny	21.7. 20	5.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
106	SO 11-20-06 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
107	SO 11-20-08 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
108	SO 11-20-09 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
109	SO 11-20-11 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
110	SO 11-20-12 most	90 dny	25.7. 20	22.10. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
111					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
112	SO 10-26-02 návěstní lávka	35 dny	9.10. 20	12.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
113					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
114	Aktivace TZZ	2 dny	14.11. 20	15.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
115					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
116	6. stavební postup	14 dny	16.11. 20	29.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
117	1.SK + 1. TK železniční svršek a spodek	14 dny	16.11. 20	29.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
118					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
119	SO 11-21-04 demolice	14 dny	16.11. 20	29.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
120					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
121	Aktivace TZZ	2 dny	20.11. 20	21.11. 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
122					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												
123	Dokončovací práce (dokončovací práce na mostech, broušení kolejnic, následné podbití atp.), dokončení zrušení (vyplnění prostoru) mostu SO 11-21-04	183 dny	30.11. 20	31.5. 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↓												