

## Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	
1		Harmonogram stavby				
2		PŘEDÁNÍ STAVENÍŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ		1.5. 18		
3		REALIZACE STAVBY	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22	
4		DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ			31.1. 22	
5		Předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém provedení a digitální formě; Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů			31.7. 22	
6		STAVEBNÍ POSTUPY	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22	
7		Hlavní stavební práce v roce 2018	229 dny	1.5. 18	15.12. 18	
8		Zimní technologická přestávka 2018-2019	75 dny	16.12. 18	28.2. 19	
9		Hlavní stavební práce v roce 2019	290 dny	1.3. 19	15.12. 19	
10		Zimní technologická přestávka 2019-2020	76 dny	16.12. 19	29.2. 20	
11		Hlavní stavební práce v roce 2020	290 dny	1.3. 20	15.12. 20	
12		Zimní technologická přestávka 2018-2019	75 dny	16.12. 20	28.2. 21	
13		Hlavní stavební práce v roce 2021	184 dny	1.3. 21	31.8. 21	
14		MILNÍKY STAVBY				
15		Tunel Mezno:				
16		Dokončení ražené části včetně primárního ostění (SP 71b-7)				
17		Milník dle Aktualizace HMG v 05/2018			31.8. 19	
18		Milník dle Aktualizace HMG v 10/2018			31.1. 20	
19		Časový rozdíl (posun milníku)	153 dny	1.9. 19	31.1. 20	
20		Dokončení definitivního ostění (SP 71b-9)				
21		Milník dle Aktualizace HMG v 05/2018			31.3. 20	
22		Milník dle Aktualizace HMG v 10/2018			31.8. 20	
23		Časový rozdíl (posun milníku)	153 dny	1.4. 20	31.8. 20	
24		Tunel Deboreč:				
25		Dokončení ražené části včetně primárního ostění (SP 73a-6)				
26		Milník dle Aktualizace HMG v 05/2018 - beze změny			31.10. 19	
27		Dokončení definitivního ostění (SP 73a-8)				
28		Milník dle Aktualizace HMG v 05/2018 - beze změny			31.3. 20	
29		Estakády v km 106,108; 107,790; 108,558; 108,939				
30		Dokončení spodní stavby – založení, dříky (SP 73b-2, SP 73c-3)				
31		Milník dle Aktualizace HMG v 05/2018			31.7. 19	
32		Milník dle Aktualizace HMG v 10/2018			15.12. 19	
33		Časový rozdíl (posun milníku)	137 dny	1.8. 19	15.12. 19	
34		Dokončení horní stavby – OK, mostovky, římsy (SP 73b-3, SP 73c-5)				
35		Milník dle Aktualizace HMG v 05/2018			30.6. 20	
36		Milník dle Aktualizace HMG v 10/2018			15.12. 20	
37		Časový rozdíl (posun milníku)	168 dny	1.7. 20	15.12. 20	
38		ÚSEKY STAVBY	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22	
39		Stavební úsek č. 71 (TÚ Sudoměřice - Č. Újezd, km 94,860-101,721; 6.861m)	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22	
40		Stavební podúsek č. 71a (Sudoměřice u T. - zast. Mezno, km 94,860 - 99,160; 4.300m)	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22	
41		71a-0 přípr.práce - kácení, skryvka ornice, stavenišť. kom., přeložky IS, studně	304 dny	1.5. 18	28.2. 19	
42		71a-3 spodek obě kol.(úseky 2-3, 4-5) - těžení (mimo km 96,58-97,05)	365 dny	1.9. 18	31.8. 19	
43		71a-4 zkrácení nástupiště stáv. zastávky Mezno, proviz. přístup a příjezd	14 dny	1.9. 18	14.9. 18	
44		71a-5 sp.a svrš. k. č. 1 (1-2,3-4), m. km 95,518, p. km 96,080, 97,759, 98,373, sil. m. ev. km 98,687	227 dny	1.9. 18	15.4. 19	
45		71a-6 prov. propoj. kol. č. 1 (1,2,3,4,5), zab. zař. přej. event. 99,203, prop. 97,75	28 dny	19.3. 19	15.4. 19	
46		71a-7 svršek stáv. kolej (úseky 1-2, 3-4) - demontáž vč. TV	28 dny	19.3. 19	15.4. 19	
47		71a-8 silniční most 96,662	382 dny	15.10. 18	31.10. 19	
48		71a-9 obě zárubní zdi v km 96,58-97,05	486 dny	1.2. 19	31.5. 20	
49		71a-10 spodek obě kol. - dotěžení v km 96,58-97,05	122 dny	1.8. 19	30.11. 19	
50		71a-11 demolice hradla Mezno, proviz. přístřešek	35 dny	1.8. 19	4.9. 19	

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018	2019	2020	2021	2022
51		71a-12 ostatní silniční mosty - spodní a horní stavba	458 dny	1.3. 19	31.5. 20		1.3.	31.5.		
52		71a-13 ostatní mosty, podchod zast. Mezno, dokonč. sil. most 96,662	736 dny	26.9. 18	30.9. 20	26.9.		30.9.		
53		71a-14 PHS km 97,740-97,870 (stáv. zast. Mezno)	61 dny	1.4. 20	31.5. 20			1.4.	31.5.	
54		71a-15 polní cesty, přeložka III/12144 (část)	92 dny	1.5. 20	31.7. 20			1.5.	31.7.	
55		71a-16 svršek kol. č. 2 (celý úsek 1-5), nást. č. 2, TV	91 dny	1.9. 20	30.11. 20				1.9.	30.11.
56		71a-18 využití kol. č. 2 jako staveništní ke stav.úseku 71b a podúseku 72	170 dny	1.3. 21	17.8. 21				1.3.	17.8.
57		71a-19 def. prop. obou kolejí (1) a zprovoznění kol. č. 2, zab.a sděl. zař., TV	35 dny	14.7. 21	17.8. 21				14.7.	17.8.
58		71a-20 svršek kol. č. 1 (celý úsek 1-5), nást. č. 1, TV	105 dny	18.8. 21	30.11. 21				18.8.	30.11.
59		71a-21 svršek stáv. kol. (celý úsek 1-5) - demontáž vč. TV	35 dny	18.8. 21	21.9. 21				18.8.	21.9.
60		71a-22 PHS km 99,100-(5) (obec Mezno)	40 dny	22.9. 21	31.10. 21				22.9.	31.10.
61		71a-23 úpravy III/1248, část a def. propoj. přel. III/12144 (vč. uzavírky)	70 dny	22.9. 21	30.11. 21				22.9.	30.11.
62		71a-24 dokončovací práce - vyklízení ZS, demontáž stav. kom.	62 dny	1.12. 21	31.1. 22				1.12.	31.1.
63		Stavební podúsek č. 71b (zast. Mezno-žst. Č. Újezd vč. tunelu Mezno, km 99,160 - 101,721; 2.561m)	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22					
64		71b-0 přípr.práce - kácení, ornice, stavenišť .kom., přel. IS, ZS tunely, vodojem	184 dny	1.5. 18	31.10. 18	1.5.	31.10.			
65		71b-2 kom.tunely	61 dny	1.6. 18	31.7. 18	1.6.	31.7.			
66		71b-3 spodek obě koleje (5- zač. žst. Č. Ú.) vč. odv., prop. km 99,412 , 101,573	426 dny	1.9. 18	31.10. 19	1.9.	31.10.			
67		71b-4 výh. č. 4, 4A (žst. Střezimíř) - demontáž, vložení děličů	4 dny	1.7. 18	4.7. 18	1.7.	4.7.			
68		71b-5 mostní objekty	382 dny	15.10. 18	31.10. 19	15.10.	31.10.			
69		71b-6 tunel - výjezdový hloubený portálový úsek	249 dny	10.8. 18	16.4. 19	10.8.	16.4.			
70		71b-7 tunel - ražený úsek, primární ostění, sanace škod	305 dny	2.4. 19	31.1. 20		2.4.	31.1.		
71		71b-8 tunel - vjezdový hloubený portálový úsek	141 dny	5.3. 19	23.7. 19		5.3.	23.7.		
72		71b-9 tunel - definitivní ostění	275 dny	1.12. 19	31.8. 20			1.12.	31.8.	
73		71b-10 tunel - dovybavení, zásyp hloub.úseků, úprava vody	169 dny	7.7. 20	22.12. 20				7.7.	22.12.
74		71b-11 Technologický objekt tunelu vč. TS (stavební i technologická část)	275 dny	1.3. 20	30.11. 20			1.3.	30.11.	
75		71b-12 část komunikace k výjezd. port. tunelu (propojení k zast.)	61 dny	1.6. 20	31.7. 20			1.6.	31.7.	
76		71b-13 svršek kol. č. 2 (úsek 5 až zač. žst. Č. Újezd), nást. č. 2, TV	170 dny	1.3. 21	17.8. 21				1.3.	17.8.
77		71b-14 PHS (5)-99,345 (obec Mezno)	109 dny	14.6. 21	30.9. 21				14.6.	30.9.
78		71b-15 definitivní zprovoznění kol. č. 2, zab. a sděl. zař., TV	35 dny	14.7. 21	17.8. 21				14.7.	17.8.
79		71b-16 svršek kol. č. 1 (úsek 5 až zač. žst. Č. Újezd), nást. č. 1, TV	105 dny	18.8. 21	30.11. 21				18.8.	30.11.
80		71b-17 svršek stáv. kol. (celý úsek 5-6 vč. žst. Střezimíř) - demontáž vč. TV	35 dny	18.8. 21	21.9. 21				18.8.	21.9.
81		71b-18 def. kom. tunely, def. úpr.III/12144a39, míst. kom. Mezno (vč. uzavírek)	91 dny	1.9. 21	30.11. 21				1.9.	30.11.
82		71b-19 demolice 2 ks propustky a 2 ks most	40 dny	22.9. 21	31.10. 21				22.9.	31.10.
83		71b-20 dokončovací práce - vyklízení ZS, demontáž stav. kom.	62 dny	1.12. 21	31.1. 22				1.12.	31.1.
84		Stavební úsek č. 72 (žst. Červený Újezd, km 101,721 - 103,221; 1.500m)	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22					
85		72-0 přípr.práce - kácení, skryvka ornice, stavenišť.kom., přeložky IS	184 dny	1.5. 18	31.10. 18	1.5.	31.10.			
86		72-1 spodek celé kolejiště (založení násypů, odvodnění), prop.102,746	456 dny	1.9. 18	30.11. 19	1.9.	30.11.			
87		72-2 mosty km 102,319 a km 102,789	321 dny	15.10. 18	31.8. 19	15.10.	31.8.			
88		72-3 přel. míst .kom. Č. Újezd-D. N. Dvory (těleso, pak vozovka vč. uzavírky)	274 dny	1.8. 19	30.4. 20		1.8.	30.4.		
89		72-4 Technologický objekt žst. vč. TS (stavební i technologická část)	608 dny	1.9. 19	30.4. 21		1.9.		30.4.	
90		72-5 svršek žst. Červený Újezd, nást. č. 1, 2, TV	170 dny	1.3. 21	17.8. 21				1.3.	17.8.
91		72-6 definitivní zprovoznění kolejiště, zab.a sděl. zař., TV	35 dny	14.7. 21	17.8. 21				14.7.	17.8.
92		72-8 svršek stáv.kol. (celý úsek 5-6 vč. žst. Střezimíř) - demontáž vč. TV	35 dny	18.8. 21	21.9. 21				18.8.	21.9.
93		72-9 místní komunikace z H. N. Dvorů	30 dny	1.11. 21	30.11. 21				1.11.	30.11.
94		72-10 dokončovací práce - vyklízení ZS, demontáž stav. kom.	62 dny	1.12. 21	31.1. 22				1.12.	31.1.
95		Stavební úsek č. 73 (TÚ Č. Újezd - Votice, km 103,221 - 111,870; 8.649	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22					
96		Stavební podúsek č. 73a (žst. Č.Újezd-zast. Ješetice vč. tunelu Deboreč, km 103,221 - 105,380; 2.159m)	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22					
97		73a-0 přípr. práce - kácení, skryvka ornice, stavenišť. kom., přeložky IS	184 dny	1.5. 18	31.10. 18	1.5.	31.10.			
98		73a-3 spodek obě koleje (konec žst. Č. Újezd až 7) vč. odvodnění	427 dny	1.7. 18	31.8. 19	1.7.	31.8.			
99		73a-4 demolice mostu ev.105,354	28 dny	19.3. 19	15.4. 19		19.3.	15.4.		
100		73a-5 tunel - výjezdový hloubený portálový úsek	82 dny	10.8. 18	30.10. 18	10.8.	30.10.			
101		73a-6 tunel - ražený úsek, primární ostění, sanace škod	360 dny	6.11. 18	31.10. 19		6.11.	31.10.		
102		73a-7 tunel - vjezdový hloubený portálový úsek	155 dny	2.10. 18	5.3. 19	2.10.	5.3.			
103		73a-8 tunel - definitivní ostění	213 dny	1.9. 19	31.3. 20		1.9.	31.3.		
104		73a-9 tunel - dovybavení, zásyp hloub. úseků	305 dny	1.12. 19	30.9. 20			1.12.	30.9.	

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	<div><div></div><div>2018</div><div>III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII</div><div></div><div>2019</div><div>I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII</div><div></div><div>2020</div><div>I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII</div><div></div><div>2021</div><div>I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII</div><div></div><div>2022</div><div>I   II   III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII</div></div>																			
105		73a-10 Technologický objekt tunelu vč. TS (stavební i technologická část)	275 dny	1.3. 20	30.11. 20																				
106		73a-11 silniční most, žel. mosty, podchod	457 dny	1.10. 18	31.12. 19																				
107		73a-12 svršek kol. č. 2 (úsek konec žst.Č.Újezd až 7), nást. č. 2, TV	170 dny	1.3. 21	17.8. 21																				
108		73a-13 def.prop. kol. č. 2 (6, 7), zab. a sděl. zař., TV; dem. kol. a žst.(ZÚ-7)	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																				
109		73a-14 svršek stáv. kolej (úsek 6-7) vč. žst. Ješetice - demontáž vč. TV	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																				
110		73a-15 svršek kol. č. 1 (úsek konec žst. Č. Újezd až 7), nást. č. 1 a část 2, TV	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																				
111		73a-16 dostavba silničního mostu 103,757	44 dny	18.8. 21	30.9. 21																				
112		73a-17 def.úpr.III/12139, 41, 42, míst. kom. D. N. Dvory, def. úpr. kom. Tunel	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																				
113		73a-18 dokončovací práce - vyklízení ZS, demontáž stav. kom.	62 dny	1.12. 21	31.1. 22																				
114		Stavební podúsek č. 73b (žst. Ješetice - Jiříkovec, km 105,380 - 107,080; 1.700m)	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22																				
115		73b-0 přípr. práce - kácení, skrývka ornice, stavenišť. kom., přeložky IS	184 dny	1.5. 18	31.10. 18																				
116		73b-1 spodek obě kol. (úsek 7-8) vč. odvodnění, prop. Km 106,905, 105,589	488 dny	1.7. 18	31.10. 19																				
117		73b-2 spodní stavba estakády 106,108 (založení, dříky)	396 dny	1.8. 18	31.8. 19																				
118		73b-3 horní stavba estakády (OK, mostovka, římsy, izolace)	488 dny	1.4. 19	31.7. 20																				
119		73b-4 ostatní mosty	457 dny	1.10. 18	31.12. 19																				
120		73b-5 polní cesty (4 lokality)	61 dny	1.6. 20	31.7. 20																				
121		73b-6 PHS km 106,26-106,47 (Radič)	153 dny	1.7. 20	30.11. 20																				
122		73b-7 horní stavba estakády (mostní vybavení, zatěž. zkouška)	304 dny	1.8. 20	31.5. 21																				
123		73b-8 svršek kol. č. 2 (celý úsek 7-8), kol. č. 1 (estakáda), TV	170 dny	1.3. 21	17.8. 21																				
124		73b-9 def. prop. kol. č. 2 (7), zab.a sděl. zař., TV; dem. kol. (7-8)	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																				
125		73b-10 svršek kol. č. 1 (celý úsek 7-8), TV	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																				
126		73b-11 svršek stáv. kol. (celý úsek 7-8) - demontáž vč. TV	44 dny	18.8. 21	30.9. 21																				
127		73b-12 rekultivace (zavezení) stáv. zářezu Radič	61 dny	1.10. 21	30.11. 21																				
128		73b-13 dokončovací práce - vyklízení ZS, demontáž stav. kom.	62 dny	1.12. 21	31.1. 22																				
129		Stavební podúsek č. 73c (Jiříkovec - Mastník, km 107,080 - 109,775; 2.695	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22																				
130		73c-0 přípr.práce - kácení, ornice, přel. IS, stav. kom.vč. prop. kom. Jiříkovec	184 dny	1.5. 18	31.10. 18																				
131		73c-1 spodek obě koleje celý úsek 8-11 (založení násypů, odvodnění)	426 dny	1.9. 18	31.10. 19																				
132		73c-2 úpravy TV (úsek 8-9, 10) stávající kolej trať a žst. (děliče)	28 dny	19.3. 19	15.4. 19																				
133		73c-3 spodní stavby estakád km 107,790; 108,558; 108,939	441 dny	1.10. 18	15.12. 19																				
134		73c-4 most 109,127	153 dny	1.3. 19	31.7. 19																				
135		73c-5 horní stavby estakád (OK, mostovka, římsy, izolace)	503 dny	1.8. 19	15.12. 20																				
136		73c-6 ostatní mosty, podchod, propustek, silniční most	396 dny	1.10. 18	31.10. 19																				
137		73c-7 přel.II/121, III/12139 (vč. uzavírky), přel. míst. kom. Jiříkovec (těleso)	428 dny	1.7. 19	31.8. 20																				
138		73c-8 dobudování náspu mezi estakádami 108,558 a 108,939	92 dny	1.6. 20	31.8. 20																				
139		73c-9 dobudování násypu mezi estakádou 108,939 a mostem 109,127	62 dny	1.7. 20	31.8. 20																				
140		73c-10 PHS km 107,93-108,12 (Heřmaničky)	92 dny	1.8. 20	31.10. 20																				
141		73c-11 Spínací stanice (stavební i technologická část)	304 dny	1.8. 20	31.5. 21																				
142		73c-12 PHS km 108,34-109,07 (Heřmaničky, přes estakády)	137 dny	1.8. 20	15.12. 20																				
143		73c-13 žst. Dem .kol. č. 1, 2, stavenišť. napoj. kol. č. 2 (10), úpravy stáv. nást.	61 dny	1.8. 20	30.9. 20																				
144		73c-14 km PHS 109,01-109,22 (Strašíkův Mlýn)	61 dny	1.10. 20	30.11. 20																				
145		73c-15 horní stavby estakád (mostní vybavení, zatěž. zkouška)	243 dny	1.10. 20	31.5. 21																				
146		73c-16 svršek kol. č. 2 (celý úsek 8-11), kol. č. 1 (estakády), nást. č. 2, TV	170 dny	1.3. 21	17.8. 21																				
147		73c-17 def. prop. kol. č. 2 (10,11), zab.a sděl. zař., TV; dem. kol (8-9)	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																				
148		73c-18 svršek kol. č. 1 (celý úsek 8-11), nást. č. 1, TV	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																				
149		73c-19 dostavba silničního mostu 107,529 (Jiříkovec), prop. km 107,302	44 dny	18.8. 21	30.9. 21																				
150		73c-20 cesta Čist'-Heřm., přel. míst.k om. Jiřík., def. přel. II/121, kom. ČOV	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																				
151		73c-21 svršek stáv. kol. (celý úsek 8-11 vč. žst. Heřmaničky) - demontáž vč. TV	44 dny	18.8. 21	30.9. 21																				
152		73c-22 PHS km 107,22-107,44 (Jiříkovec), km 108,10-108,35 (zast. Heřmaničky)	110 dny	14.7. 21	31.10. 21																				
153		73c-23 rekultivace (odtěžení) stáv. náspu Heřmaničky, demolice mostu	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																				
154		73c-24 dokončovací práce - vyklízení ZS, demontáž stav. kom.	62 dny	1.12. 21	31.1. 22																				
155		Stavební podúsek č. 73d (Mastník - Votice, km 109,775 - 111,870; 2.095m)	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22																				
156		73d-0 přípr. práce - kácení, skrývka ornice, stavenišť. kom., přeložky IS	184 dny	1.5. 18	31.10. 18																				
157		73d-3 spodek obě kol. náspy (11-12), těžení, k. č. 1 sanace svahu, prop. Km 110,290	822 dny	1.9. 18	30.11. 20																				
158		73d-4 provizorní most Mastník, ochrana VVTL 110,699 (obě koleje)	28 dny	19.3. 19	15.4. 19																				



## Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Ganttův diagram																																															
159		73d-5 most Mastník - balené zeminy	107 dny	16.4. 19	31.7. 19																																																
160		73d-6 most event. km 113,239 (kol. č. 2), most Mastník křídla, římsy	122 dny	1.8. 19	30.11. 19																																																
161		73d-7 svršek kol. č. 2 (celý úsek 11-zač. stavby), (alter. část TV)	170 dny	1.3. 21	17.8. 21																																																
162		73d-8 def. prop. kol. č. 2 (11, 12, kon. stavby), TV, dem. proviz. a kol. (11-KÚ)	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																																																
163		73d-9 svršek stáv. kol. (úsek 11-12) - demontáž vč. TV	14 dny	14.7. 21	27.7. 21																																																
164		73d-10 svršek kol. č. 1 (celý úsek 11-zač. stavby), TV	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																																																
165		73d-11 most ev. km 113,239 (kol. č. 1)	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																																																
166		73d-12 definitivní úpravy II/121	79 dny	13.9. 21	30.11. 21																																																
167		73d-13 dokončovací práce - vyklizení ZS, demontáž stav. kom.	62 dny	1.12. 21	31.1. 22																																																
168		Mimo stavební úseky	1173 dny	2.6. 18	17.8. 21																																																
169		74-1 prodloužení nástupiště Chotoviny	27 dny	2.6. 18	28.6. 18																																																
170		74-2 aktivace zab.zař. v žst.Chotoviny	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																																																
171		74-3 aktivace zab.zař. v žst.Olbramovice	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																																																
172		VÝLUKY KOLEJÍ	1311 dny	1.7. 18	31.1. 22																																																
173		Stavební úsek č. 71 (TÚ Sudoměřice - Č. Újezd, km 94,860 - 101,721; 6.861m)	1311 dny	1.7. 18	31.1. 22																																																
174		Stavební podúsek č. 71a (Sudoměřice u T. - zast. Mezno, km 94,860 - 99,160; 4.300m)	1249 dny	1.9. 18	31.1. 22																																																
175		Krátkodobé výluky stáv. TK úseku Chotoviny-Střeziměř v SP 71a-4, 71a-5	199 dny	1.9. 18	18.3. 19																																																
176		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny-Střeziměř ve stavebních postupech 71a-6, 71A-7; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	28 dny	19.3. 19	15.4. 19																																																
177		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 71a-19; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																																																
178		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 71a-20; provoz po nové TK č. 2	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																																																
179		Krátkodobé noční výluky nové TK č. 2 úseku Chotoviny-Červený Újezd v SP 71a-20	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																																																
180		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Chotoviny-Červený Újezd ve stavebním postupu 71a-24	62 dny	1.12. 21	31.1. 22																																																
181		Stavební podúsek č. 71b (zast. Mezno-žst. Č. Újezd vč. tunelu Mezno, km 99,160 - 101,721; 2.561m)	1311 dny	1.7. 18	31.1. 22																																																
182		Nepřetržitá výluka Sk č. 2 vč. nástupiště žst. Střeziměř ve stavebním postupu 71b-4; voz po stáv. SK č. 1, 3	4 dny	1.7. 18	4.7. 18																																																
183		Krátkodobé výluky celé žst. Střeziměř ve stavebním postupu 71b-4	4 dny	1.7. 18	4.7. 18																																																
184		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 71b-15; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																																																
185		Nepřetržitá výluka stáv.TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 71b-16; provoz po nové TK č. 2	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																																																
186		Krátkodobé noční výluky nové TK č. 2 úseku Chotoviny-Červený Újezd v SP 71b-16	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																																																
187		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Chotoviny-Červený Újezd ve stavebním postupu 71b-20	62 dny	1.12. 21	31.1. 22																																																
188		Stavební úsek č. 72 (žst. Červený Újezd, km 101,721 - 103,221; 1.500m)	202 dny	14.7. 21	31.1. 22																																																
189		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 72-6; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																																																
190		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 72-7; provoz po nové TK č. 2	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																																																
191		Krátkodobé postupné výluky všech nových SK č. 1, 2, 3, 4 žst. Červený Újezd ve stavebním postupu 72-10	62 dny	1.12. 21	31.1. 22																																																
192		Stavební úsek č. 73 (TÚ Č. Újezd - Votice, km 103,221 - 111,870; 8.649m)	1249 dny	1.9. 18	31.1. 22																																																
193		Stavební podúsek č. 73a (žst. Č.Újezd-zast. Ješetice vč. tunelu Deboreč, km 103,221 - 105,380; 2.159m)	1050 dny	19.3. 19	31.1. 22																																																

## Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
194		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Střezimíř - Ješetice ve stavebním postupu 73a-4; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	28 dny	19.3. 19.	15.4. 19.
195		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střezimíř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 73a-13; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	14.7. 21.	17.8. 21.
196		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střezimíř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 73a-15; provoz po nové TK č. 2	105 dny	18.8. 21.	30.11. 21.
197		Krátkodobé noční výluky nové TK č. 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73a-15	105 dny	18.8. 21.	30.11. 21.
198		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73a-18	62 dny	1.12. 21.	31.1. 22.
199		Stavební podúsek č. 73b (žst. Ješetice - Jiříkovec, km 105,380 - 107,080; 1.700m)	202 dny	14.7. 21.	31.1. 22.
200		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střezimíř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 73b-9; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	14.7. 21.	17.8. 21.
201		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střezimíř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 73b-10; provoz po nové TK č. 2	105 dny	18.8. 21.	30.11. 21.
202		Krátkodobé noční výluky nové TK č. 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73b-10	105 dny	18.8. 21.	30.11. 21.
203		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73b-13	62 dny	1.12. 21.	31.1. 22.
204		Stavební podúsek č. 73c (Jiříkovec - Mastník, km 107,080 - 109,775; 2.695m)	1249 dny	1.9. 18.	31.1. 22.
205		Krátkodobá výluka stáv. TK úseku Ješetice - Heřmaničky ve stavebním postupu 73c-1	199 dny	1.9. 18.	18.3. 19.
206		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Ješetice - Heřmaničky ve stavebním postupu 73c-2; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	28 dny	19.3. 19.	15.4. 19.
207		Krátkodobé výluky stáv. SK č. 3, 5 žst. Heřmaničky ve stavebním postupu 73c-13	16 dny	1.8. 20.	16.8. 20.
208		Nepřetržitá výluka stáv. SK č. 1, 2 žst. Heřmaničky ve stavebním postupu 73c-16; provoz po stáv. SK č. 3, 5	331 dny	17.8. 20.	13.7. 21.
209		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střezimíř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 73c-17; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	14.7. 21.	17.8. 21.
210		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střezimíř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 73c-18; provoz po nové TK č. 2	105 dny	18.8. 21.	30.11. 21.
211		Krátkodobé noční výluky nové TK č. 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73c-18	105 dny	18.8. 21.	30.11. 21.
212		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73c-24	62 dny	1.12. 21.	31.1. 22.
213		Stavební podúsek č. 73d (Mastník - Votice, km 109,775 - 111,870; 2.095m)	1188 dny	1.11. 18.	31.1. 22.
214		Krátkodobé výluky stáv. TK úseku Heřmaničky - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73d-0	120 dny	1.11. 18.	28.2. 19.
215		Nepřetržené víkendové a krátkodobé všednodenní výluky stáv. TK úseku Heřmaničky - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73d-3	184 dny	1.3. 19.	31.8. 19.
216		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Heřmaničky - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73d-4; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	28 dny	19.3. 19.	15.4. 19.
217		Krátkodobé výluky stáv. TK úseku Heřmaničky - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73d-7	135 dny	1.3. 21.	13.7. 21.
218		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střezimíř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 73d-8; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	14.7. 21.	17.8. 21.
219		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střezimíř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 73d-10; provoz po nové TK č. 2	105 dny	18.8. 21.	30.11. 21.
220		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73d-13	62 dny	1.12. 21.	31.1. 22.
221		Dopracování realizační dokumentace; KZP; Techn. postupy	426 dny	1.5. 18.	30.6. 19.

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018	2019	2020	2021	2022
222		<b>HARMONOGRAM PRACÍ</b>	1553 dny	1.5. 18	31.7. 22					
223		<b>D TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>	1352 dny	21.5. 18	31.1. 22					
224		<b>D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)</b>	1157 dny	1.10. 18	30.11. 21					
225	PS 70-01-01	ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař.	1052 dny	1.10. 18	17.8. 21					
228	PS 71-01-01	Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zař.	1006 dny	1.3. 19	30.11. 21					
231	PS 72-01-01	ŽST Červený Újezd, staniční zab. zař.	290 dny	1.11. 20	17.8. 21			1.11.		17.8.
232	PS 73-01-01	Červený Újezd - Votice, traťové zab. zař.	1006 dny	1.3. 19	30.11. 21					
235	PS 74-01-01	Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař.	883 dny	19.3. 19	17.8. 21					
238		<b>D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)</b>	1290 dny	21.5. 18	30.11. 21					
239	PS 71-02-01	ŽST Střeziměř, demontáž sdělovacího zařízení	35 dny	18.8. 21	21.9. 21				18.8.	21.9.
240	PS 71-02-03	T.O. Tunel Mezno, ASHS	139 dny	1.4. 21	17.8. 21				1.4.	17.8.
241	PS 71-02-04	T.O. Tunel Mezno, EZS	139 dny	1.4. 21	17.8. 21				1.4.	17.8.
242	PS 71-02-05	T.O. Tunel Mezno, kamerový systém	139 dny	1.4. 21	17.8. 21				1.4.	17.8.
243	PS 71-02-21	Zast. Mezno, rozhlasové zařízení	426 dny	1.10. 20	30.11. 21					
246	PS 71-02-22	Zast. Střeziměř, rozhlasové zařízení	275 dny	1.3. 21	30.11. 21					
249	PS 71-02-23	Zast. Mezno, kamerový systém	426 dny	1.10. 20	30.11. 21					
252	PS 71-02-24	Zast.Mezno, informační zařízení	426 dny	1.10. 20	30.11. 21					
255	PS 71-02-25	Zast. Střeziměř, kamerový systém	275 dny	1.3. 21	30.11. 21					
258	PS 71-02-26	Zast.Střeziměř, informační zařízení	275 dny	1.3. 21	30.11. 21					
261	PS 72-02-01	ŽST Červený Újezd, místní kabelizace	153 dny	1.5. 20	30.9. 20			1.5.	30.9.	
262	PS 72-02-02	ŽST Červený Újezd, ITZ	321 dny	1.10. 20	17.8. 21			1.10.		17.8.
263	PS 72-02-04	ŽST Červený Újezd, ASHS	182 dny	1.10. 20	31.3. 21			1.10.	31.3.	
264	PS 72-02-05	ŽST Červený Újezd, EZS	182 dny	1.10. 20	31.3. 21			1.10.	31.3.	
265	PS 72-02-06	ŽST Červený Újezd, sdělovací zařízení	321 dny	1.10. 20	17.8. 21			1.10.		17.8.
266	PS 72-02-07	ŽST Červený Újezd, kamerový systém	321 dny	1.10. 20	17.8. 21			1.10.		17.8.
267	PS 72-02-21	Zast. Červený Újezd zastávka, rozhlasové zařízení	170 dny	1.3. 21	17.8. 21				1.3.	17.8.
268	PS 72-02-22	Zast. Červený Újezd zastávka, kamerový systém	170 dny	1.3. 21	17.8. 21				1.3.	17.8.
269	PS 72-02-23	Zast. Červený Újezd zastávka, informační zařízení	170 dny	1.3. 21	17.8. 21				1.3.	17.8.
270	PS 73-02-01	ŽST Ješetice, demontáž sdělovacího zařízení	35 dny	14.7. 21	17.8. 21				14.7.	17.8.
271	PS 73-02-03	T.O. Tunel Deboreč, ASHS	137 dny	1.8. 20	15.12. 20			1.8.	15.12.	
272	PS 73-02-04	T.O. Tunel Deboreč, EZS	137 dny	1.8. 20	15.12. 20			1.8.	15.12.	
273	PS 73-02-05	ŽST Heřmaničky, demontáž sdělovacího zařízení	35 dny	18.8. 21	21.9. 21				18.8.	21.9.
274	PS 73-02-06	T.O. Tunel Deboreč, kamerový systém	137 dny	1.8. 20	15.12. 20			1.8.	15.12.	
275	PS 73-02-07	SpS Heřmaničky, EZS	198 dny	16.12. 20	1.7. 21				16.12.	1.7.
276	PS 73-02-08	SpS Heřmaničky, kamerový systém	198 dny	16.12. 20	1.7. 21				16.12.	1.7.
277	PS 73-02-21	Zast. Ješetice, rozhlasové zařízení	275 dny	1.3. 21	30.11. 21					
280	PS 73-02-22	Zast. Heřmaničky, rozhlasové zařízení	275 dny	1.3. 21	30.11. 21					
283	PS 73-02-23	Zast. Ješetice, kamerový systém	275 dny	1.3. 21	30.11. 21					
286	PS 73-02-24	Zast.Ješetice, informační zařízení	275 dny	1.3. 21	30.11. 21					
289	PS 73-02-25	Zast. Heřmaničky, kamerový systém	275 dny	1.3. 21	30.11. 21					
292	PS 73-02-26	Zast.Heřmaničky, informační zařízení	275 dny	1.3. 21	30.11. 21					
295	PS 74-02-01	Sudoměřice - Votice, DOK a TK	792 dny	1.10. 18	30.11. 20	1.10.			30.11.	
296	PS 74-02-02	Sudoměřice - Votice, přenosový systém	260 dny	1.12. 20	17.8. 21			1.12.		17.8.
297	PS 74-02-03	Sudoměřice - Votice, stacionární část GSM-R	260 dny	1.12. 20	17.8. 21			1.12.		17.8.
298	PS 74-02-04	Sudoměřice - Votice, úpravy TRS	260 dny	1.12. 20	17.8. 21			1.12.		17.8.
299	PS 74-02-05	sudoměřice - Votice, úpravy DK SŽDC	925 dny	21.5. 18	30.11. 20	21.5.			30.11.	
300	PS 64-02-06.1	Chotoviny, rozhlasové zařízení	27 dny	2.6. 18	28.6. 18	2.6.	28.6.			
301	PS 64-02-09.1	Chotoviny, kamerový systém	27 dny	2.6. 18	28.6. 18	2.6.	28.6.			
302		<b>D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT (03-*,06-*)</b>	1219 dny	1.10. 18	31.1. 22					
303	PS 71-03-01	Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - technologie	122 dny	1.8. 20	30.11. 20			1.8.	30.11.	
304	PS 71-03-02	Tunel Mezno, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění	761 dny	1.11. 18	30.11. 20	1.11.			30.11.	
305	PS 72-03-01	ŽST Červený Újezd, TS 22/0,4 kV - technologie	181 dny	1.11. 20	30.4. 21			1.11.	30.4.	
306	PS 72-03-02	ŽST Červený Újezd, Rozvaděč zajištěné sítě	181 dny	1.11. 20	30.4. 21			1.11.	30.4.	
307	PS 73-03-01	Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - technologie	153 dny	1.7. 20	30.11. 20			1.7.	30.11.	
308	PS 73-03-02	Tunel Deboreč, TS 22/0,4 kV - vnější uzemnění	792 dny	1.10. 18	30.11. 20	1.10.			30.11.	
309	PS 73-04-01	SpS Heřmaničky, rozvodna 25 kV, 50 Hz	182 dny	1.12. 20	31.5. 21			1.12.	31.5.	
310	PS 73-04-02	SpS Heřmaničky, technologie vlastní spotřeby	182 dny	1.12. 20	31.5. 21			1.12.	31.5.	
311	PS 73-04-03	SpS Heřmaničky, vnější uzemnění	304 dny	1.8. 20	31.5. 21			1.8.	31.5.	
312	PS 71-06-01	T.O. tunel Mezno, DŘT	170 dny	1.3. 21	17.8. 21				1.3.	17.8.
313	PS 72-06-01	ŽST Červený Újezd, DŘT	170 dny	1.3. 21	17.8. 21				1.3.	17.8.



## Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018												2019												2020												2021												2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
314	PS 73-06-01	SpS Heřmaničky, DŘT	170 dny	1.3. 21	17.8. 21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018	2019	2020	2021	2022
464	SO 71-22-05	Silniční most v km 98,571 (nadjezd silnice III/12144)	337 dny	1.3. 19	31.1. 20					
466	SO 71-22-06	Silniční most v km 98,765 (nadjezd polní cesty)	365 dny	1.3. 19	28.2. 20					
468	SO 71-24-01	Zárubní zeď vlevo v km 96,620 - 96,705	486 dny	1.2. 19	31.5. 20					
470	SO 71-24-02	Zárubní zeď vpravo v km 96,602 - 97,053	486 dny	1.2. 19	31.5. 20					
472	SO 71-26-01	Návěstní krakorec v km 98,119	92 dny	1.9. 20	1.12. 20			1.9.	1.12.	
473	SO 71-26-02	Návěstní krakorec v km 98,475	92 dny	1.9. 20	1.12. 20			1.9.	1.12.	
474	SO 71-26-03	Návěstní lávka v km 101,180	92 dny	21.3. 19	20.6. 19		21.3.	20.6.		
475	SO 72-20-01	Železniční most v km 102,319	321 dny	15.10. 18	31.8. 19					
477	SO 72-20-02	Železniční most v km 102,789	321 dny	15.10. 18	31.8. 19					
479	SO 72-21-01	Propustek v km 102,746	63 dny	15.10. 18	16.12. 18					
481	SO 73-20-01	Železniční most v km 103,460	396 dny	1.10. 18	31.10. 19					
483	SO 73-20-02	Železniční most v km 103,973	245 dny	1.5. 19	31.12. 19					
485	SO 73-20-03	Železniční most v km 105,396 - podchod Ješetice	245 dny	1.3. 19	31.10. 19					
487	SO 73-20-04	Železniční most v km 105,694	245 dny	1.3. 19	31.10. 19					
489	SO 73-20-05	Železniční most v km 106,108	1035 dny	1.8. 18	31.5. 21					
490		Spodní stavba	396 dny	1.8. 18	31.8. 19					
494		Časový milník dokončení spodní stavby	0 dny	15.12. 19	15.12. 19			15.12.		
495		Horní stavba	488 dny	1.4. 19	31.7. 20					
499		Časový milník dokončení horní stavby	0 dny	15.12. 20	15.12. 20				15.12.	
500		Dokončovací práce, vybavení mostu, hlavní prohlídka mostu, zatěž. zkouška,	304 dny	1.8. 20	31.5. 21			1.8.	31.5.	
501	SO 73-20-06	Železniční most v km 106,488	396 dny	1.10. 18	31.10. 19					
503	SO 73-20-07	Železniční most v km 106,765	245 dny	1.3. 19	31.10. 19					
505	SO 73-20-09	Železniční most v km 106,369	245 dny	1.5. 19	31.12. 19					
507	SO 73-20-10	Železniční most v km 107,790	960 dny	15.10. 18	31.5. 21					
508		Konsolidace násypu	198 dny	15.10. 18	30.4. 19	15.10.	30.4.			
509		Spodní stavba	229 dny	1.5. 19	15.12. 19					
513		Časový milník dokončení spodní stavby	0 dny	15.12. 19	15.12. 19			15.12.		
514		Horní stavba	349 dny	2.1. 20	15.12. 20					
518		Časový milník dokončení horní stavby	0 dny	15.12. 20	15.12. 20				15.12.	
519		Zábradlí, PHS, dokončovací práce, hlavní prohlídka mostu, zatěž. zkouška,	167 dny	16.12. 20	31.5. 21			16.12.	31.5.	
520	SO 73-20-11	Železniční most v km 108,065	396 dny	1.10. 18	31.10. 19					
522	SO 73-20-12	Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaničky	214 dny	1.4. 19	31.10. 19					
524	SO 73-20-13	Železniční most v km 108,558	974 dny	1.10. 18	31.5. 21					
525		Spodní stavba	365 dny	1.10. 18	30.9. 19					
527		Časový milník dokončení spodní stavby	0 dny	15.12. 19	15.12. 19			15.12.		
528		Konsolidace přech. oblasti opěr, betonáž bločků pod ložiska	123 dny	1.7. 19	31.10. 19		1.7.	31.10.		
529		Horní stavba	472 dny	1.9. 19	15.12. 20					
534		Zábradlí, PHS, okončovací práce, hlavní prohlídka mostu, zatěž. zkouška,	212 dny	1.11. 20	31.5. 21			1.11.	31.5.	
535	SO 73-20-14	Železniční most v km 108,939	974 dny	1.10. 18	31.5. 21					
536		Konsolidace násypu u Op1, zkouška pilot u P1	182 dny	1.10. 18	31.3. 19	1.10.	31.3.			
537		Spodní stavba	335 dny	1.10. 18	31.8. 19					
540		Časový milník dokončení spodní stavby	0 dny	15.12. 19	15.12. 19			15.12.		
541		Horní stavba	503 dny	1.8. 19	15.12. 20					
546		Zábradlí, PHS, okončovací práce, hlavní prohlídka mostu, zatěž. zkouška,	212 dny	1.11. 20	31.5. 21			1.11.	31.5.	
547	SO 73-20-15	Železniční most v km 109,127	153 dny	1.3. 19	31.7. 19					
549	SO 73-20-16	Železniční most v ev. km 112,379	883 dny	19.3. 19	17.8. 21					
553	SO 73-20-17	Železniční most v ev. km 113,239	853 dny	1.8. 19	30.11. 21					
556	SO 73-20-52	Železniční most v ev. km 111,343 - demolice	44 dny	18.8. 21	30.9. 21					
558	SO 73-21-01	Propustek v km 105,589	91 dny	1.4. 19	30.6. 19					
563	SO 73-21-02	Propustek v km 106,905	91 dny	1.4. 19	30.6. 19					
568	SO 73-21-03	Propustek v km 109,481	91 dny	1.4. 19	30.6. 19					
573	SO 73-21-04	Propustek v km 110,290	91 dny	1.9. 19	30.11. 19					
578	SO 73-21-07	Propustek v km 107,302 (přestavba mostu ev. km 109,638)	945 dny	1.3. 19	30.9. 21					
581	SO 73-22-01	Silniční most v km 103,757 (nadjezd polní cesty)	899 dny	16.4. 19	30.9. 21					
584	SO 73-22-03	Silniční most v km 107,529 (nadjezd místní komunikace)	1096 dny	1.10. 18	30.9. 21					
587	SO 73-22-51	Silniční most v ev. km 105,355 - demolice	28 dny	19.3. 19	15.4. 19					
589		E.1.5 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	1372 dny	1.5. 18	31.1. 22					
590	SO 71-62-09	Mimo soutěž	123 dny	1.5. 18	31.8. 18	1.5.	31.8.			
591	SO 71-62-09.1	Mimo soutěž	123 dny	1.5. 18	31.8. 18	1.5.	31.8.			
592	SO 71-62-10	Mimo soutěž	91 dny	1.9. 18	30.11. 18		1.9.	30.11.		
593	SO 71-62-11	Mimo soutěž	61 dny	1.10. 18	30.11. 18		1.10.	30.11.		
594	SO 71-62-12	Mimo soutěž	153 dny	1.5. 18	30.9. 18	1.5.	30.9.			
595	SO 71-62-05	Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka el. přípojky vodovodu obce Mezno	92 dny	1.10. 18	31.12. 18		1.10.	31.12.		
596	SO 71-62-14	Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Mezno	170 dny	1.3. 21	17.8. 21				1.3.	17.8.



## Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018												2019												2020												2021												2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
597	SO 71-62-15	Sudoměřice - Červený Újezd, úprava veřejného osvětlení obce Střezimíř	170 dny	1.3. 21	17.8. 21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

## Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Ganttův diagram																																																											
						2018												2019												2020												2021												2022											
677	SO 73-25-06	Tunel Deboreč, sanace škod způsobených ražbou tunelu	546 dny	5.3. 19	31.8. 20																																																												
679		E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE	1341 dny	1.6. 18	31.1. 22																																																												
680	SO 71-30-01	Úprava polní cesty v km 95,1	92 dny	1.5. 20	31.7. 20																																																												
682	SO 71-30-02.1	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Sudoměřice u Tábora	92 dny	1.5. 20	31.7. 20																																																												
684	SO 71-30-02.2	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Mezno	92 dny	1.5. 20	31.7. 20																																																												
686	SO 71-30-03.1	Přeložka silnice III/12144 u Mezna	792 dny	1.10. 19	30.11. 21																																																												
689	SO 71-30-03.2	Přístupová komunikace k zastávce Mezno	92 dny	1.5. 20	31.7. 20																																																												
691	SO 71-30-04	Úprava polní cesty v km 98,810	92 dny	1.5. 20	31.7. 20																																																												
693	SO 71-30-05	Úprava místní komunikace v km 99,315	91 dny	1.9. 21	30.11. 21																																																												
695	SO 71-30-06.1	Přístupová komunikace k vodohospodářským objektům	91 dny	1.9. 21	30.11. 21																																																												
697	SO 71-30-06.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno	1187 dny	1.9. 18	30.11. 21																																																												
700	SO 71-30-06.3	Přeložka polní cesty v km 99,320 - 99,730	1187 dny	1.9. 18	30.11. 21																																																												
703	SO 71-30-07.1	Přístupová komunikace k zastávce Střeziměř	1126 dny	1.11. 18	30.11. 21																																																												
706	SO 71-30-07.2	Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno, plocha pro přistání vrtulníků	122 dny	1.8. 21	30.11. 21																																																												
708	SO 71-30-07.3	Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno	639 dny	1.11. 18	31.7. 20																																																												
711	SO 71-30-08	Úprava místní komunikace v km 98,400 a přístupový chodník k zast. Mezno	171 dny	1.5. 20	18.10. 20																																																												
713	SO 72-30-01	Přístupová komunikace k technologickému objektu Červený Újezd	274 dny	1.8. 19	30.4. 20																																																												
715	SO 72-30-02	Úprava místní komunikace v km 102,700 - 102,800	274 dny	1.8. 19	30.4. 20																																																												
716	SO 72-30-03	Místní komunikace do obce Nové Dvory	853 dny	1.8. 19	30.11. 21																																																												
719	SO 73-30-01	Úprava polní cesty v km 103,780	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																																																												
721	SO 73-30-02	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč	1187 dny	1.9. 18	30.11. 21																																																												
724	SO 73-30-03.1	Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek I.	1187 dny	1.9. 18	30.11. 21																																																												
727	SO 73-30-03.2	Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek II.	1173 dny	15.9. 18	30.11. 21																																																												
730	SO 73-30-04.1	Přeložka polní cesty v km 105,620 - 105,750	61 dny	1.6. 20	31.7. 20																																																												
732	SO 73-30-04.2	Přeložka polních cest v km 106,100 - 106,210	61 dny	1.6. 20	31.7. 20																																																												
734	SO 73-30-05	Úprava polní cesty v km 106,535	518 dny	1.6. 20	31.10. 21																																																												
737	SO 73-30-06	Úprava polní cesty v km 106,800	518 dny	1.6. 20	31.10. 21																																																												
740	SO 73-30-07	Přeložka místní komunikace v km 107,200 - 107,500	609 dny	1.4. 20	30.11. 21																																																												
743	SO 73-30-08	Přeložka polní cesty v km 108,100 - 108,400	609 dny	1.4. 20	30.11. 21																																																												
746	SO 73-30-09	Přístupová komunikace k zast. Heřmaničky	105 dny	18.8. 21	30.11. 21																																																												
748	SO 73-30-10	Přeložka silnice II/121 v km 109,000 - 109,500	1126 dny	1.11. 18	30.11. 21																																																												
751	SO 73-30-11	Přeložka silnice III/12139 v km 109,127	153 dny	1.7. 19	30.11. 19																																																												
753	SO 73-30-12	Přístupová komunikace k spínací stanici Heřmaničky	153 dny	1.7. 19	30.11. 19																																																												
755	SO 73-30-13	Úprava polní cesty v km 110,650	79 dny	13.9. 21	30.11. 21																																																												
757	SO 74-32-01	Sudoměřice - Votice, dopravní opatření	1157 dny	1.6. 18	31.7. 21																																																												
758	SO 74-32-01.1	Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace	1341 dny	1.6. 18	31.1. 22																																																												
761	SO 74-32-01.2	Ješetice, staveništní komunikační plocha	1311 dny	1.7. 18	31.1. 22																																																												
764		E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY	579 dny	1.4. 20	31.10. 21																																																												
765	SO 71-50-03	Protihluková stěna Zast. Mezno vpravo (km 97,8)	579 dny	1.4. 20	31.10. 21																																																												
768	SO 71-50-04	Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2)	140 dny	14.6. 21	31.10. 21																																																												
770	SO 73-50-01	Protihluková stěna Radič vpravo (km 106,4)	153 dny	1.7. 20	30.11. 20																																																												
772	SO 73-50-02	Protihluková stěna Jiřikovec vlevo (km 107,3)	110 dny	14.7. 21	31.10. 21																																																												
774	SO 73-50-03	Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,5)	457 dny	1.8. 20	31.10. 21																																																												
778	SO 73-50-04	Protihluková stěna Strašíkův Mlýn vpravo (km 109,1)	61 dny	1.10. 20	30.11. 20																																																												
780		E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)	1127 dny	1.1. 19	31.1. 22																																																												
781	SO 71-40-01	Sudoměřice - Červený Újezd, technologický objekt tunelu, trafostanice	153 dny	1.3. 20	31.7. 20																																																												
783	SO 71-40-01.1	Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy opuštěných objektů Střeziměř	69 dny	18.8. 21	25.10. 21																																																												
785	SO 71-41-01	Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti	400 dny	27.10. 20	30.11. 21																																																												
788	SO 71-41-02	Zast. Střeziměř, přístřešky na nástupišti	140 dny	14.7. 21	30.11. 21																																																												
791	SO 71-45-01	Sudoměřice - Červený Újezd, demolice budovy v zast. Mezno	35 dny	1.8. 19	4.9. 19																																																												
793	SO 72-40-01	ŽST Červený Újezd, technologický objekt	427 dny	1.9. 19	31.10. 20																																																												
795	SO 72-41-01	Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti	53 dny	26.6. 21	17.8. 21																																																												
797	SO 73-40-01	Červený Újezd - Votice, technologický objekt tunelu, trafostanice	153 dny	1.3. 20	31.7. 20																																																												
799	SO 73-40-01.1	Červený Újezd - Votice, úpravy opuštěných objektů Ješetice, Heřmaničky	104 dny	14.7. 21	25.10. 21																																																												
802	SO 73-40-02	Červený Újezd - Votice, objekt spínací stanice Heřmaničky	137 dny	1.8. 20	15.12. 20																																																												
804	SO 73-41-01	Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti	140 dny	14.7. 21	30.11. 21																																																												
807	SO 73-41-02	Zast. Heřmaničky, přístřešky na nástupišti	140 dny	14.7. 21	30.11. 21																																																												
810	SO 73-45-01	Červený Újezd - Votice, demolice strážního domku v km 107,080	46 dny	1.2. 19	18.3. 19																																																												
812	SO 73-45-02	Červený Újezd - Votice, demolice stavědel ŽST Ješetice	35 dny	14.7. 21	17.8. 21																																																												

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018	2019	2020	2021	2022
814	SO 73-45-03	Červený Újezd - Votice, demolice staveb ŽST Heřmaničky	39 dny	18.8. 21	25.9. 21					
816	SO 73-45-03.1	Červený Újezd - Votice, demolice objektů Heřmaničky	46 dny	1.2. 19	18.3. 19					
818	SO 73-51-01	Červený Újezd - Votice, individuální protihluková opatření	62 dny	1.12. 21	31.1. 22				1.12.	31.1.
819	SO 74-42-01	Sudoměřice - Votice, úpravy oplocení	1065 dny	1.1. 19	30.11. 21		1.1.			30.11.
820		E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ	1278 dny	2.6. 18	30.11. 21					
821		E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VELENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)	1278 dny	2.6. 18	30.11. 21					
822	SO 71-60-01	Sudoměřice – Červený Újezd, TV	1157 dny	1.10. 18	30.11. 21					
829	SO 71-61-01	Sudoměřice – Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí	1157 dny	1.10. 18	30.11. 21					
834	SO 72-60-01	ŽST Červený Újezd, TV	1157 dny	1.10. 18	30.11. 21					
836	SO 72-61-01	ŽST Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí	1157 dny	1.10. 18	30.11. 21					
838	SO 73-60-01	Červený Újezd - Votice, TV	1157 dny	1.10. 18	30.11. 21					
846	SO 73-60-03	SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV	640 dny	1.3. 20	30.11. 21			1.3.		30.11.
847	SO 73-61-01	Červený Újezd - Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí	1157 dny	1.10. 18	30.11. 21					
851	SO 74-60-01	Sudoměřice - Votice, demontáž TV	1157 dny	1.10. 18	30.11. 21					
858	SO 64-61-01.1	Chotoviny, ukolejnění vodivých konstrukcí	60 dny	2.6. 18	31.7. 18	2.6.	31.7.			
859		E.3.4, E.3.6 OHŘEV VÝMĚN (64-*), ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)	1278 dny	2.6. 18	30.11. 21					
860	SO 71-62-01	Zast. Mezno, demontáže a úprava el. zařízení	1021 dny	1.11. 18	17.8. 21					
862	SO 71-62-02	Zast. Mezno, přípojka nn	109 dny	1.5. 21	17.8. 21					
864	SO 71-62-03	Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn	214 dny	1.5. 21	30.11. 21					
867	SO 71-62-04	Tunel Mezno, rozvody nn a osvětlení	184 dny	7.7. 20	6.1. 21					
869	SO 71-62-06	ŽST Střeziměř, demontáže a úprava el. zařízení	39 dny	14.8. 21	21.9. 21					
871	SO 71-62-07	Zast. Střeziměř, přípojka vn 22kV	762 dny	1.10. 18	31.10. 20					
874	SO 71-62-08	Zast. Střeziměř, venkovní osvětlení a rozvody nn	214 dny	1.5. 21	30.11. 21					
877	SO 71-62-13	ŽST Sudoměřice, demontáže rozvodů nn	242 dny	1.9. 18	30.4. 19	1.9.	30.4.			
878	SO 72-62-01	Zast. Červený Újezd, demontáže a úprava el. zařízení	44 dny	18.8. 21	30.9. 21					
880	SO 72-62-02	ŽST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn	109 dny	1.5. 21	17.8. 21					
882	SO 72-62-03	ŽST Červený Újezd, přípojka 22kV	92 dny	1.8. 20	31.10. 20					
884	SO 72-62-04	ŽST Červený Újezd, DOÚO	518 dny	1.7. 20	30.11. 21			1.7.		30.11.
885	SO 72-64-01	ŽST Červený Újezd, EOv včetně TS 25/0,23kV	518 dny	1.7. 20	30.11. 21			1.7.		30.11.
886	SO 73-62-01	Tunel Deboreč, rozvody nn a osvětlení	275 dny	1.12. 19	31.8. 20					
888	SO 73-62-03	ŽST Ješetice, demontáže a úprava el. zařízení	35 dny	18.8. 21	21.9. 21					
890	SO 73-62-04	Zast. Ješetice,venkovní osvětlení a rozvody nn	214 dny	1.5. 21	30.11. 21					
893	SO 73-62-06	Zast. Ješetice, přípojka 22kV	823 dny	1.8. 18	31.10. 20					
896	SO 73-62-07	Hr. Radič, demontáž el. zařízení	39 dny	14.8. 21	21.9. 21					
898	SO 73-62-08	Hr. Arnoštovice, demontáž el. zařízení	35 dny	18.8. 21	21.9. 21					
900	SO 73-62-09	ŽST Heřmaničky, demontáže a úprava el. zařízení	39 dny	14.8. 21	21.9. 21					
902	SO 73-62-10	Zast. Heřmaničky, přípojka nn	109 dny	1.5. 21	17.8. 21					
904	SO 73-62-11	Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn	214 dny	1.5. 21	30.11. 21					
907	SO 73-62-13	SpS Heřmaničky, DOÚO	518 dny	1.7. 20	30.11. 21			1.7.		30.11.
908	SO 73-62-14	SpS Heřmaničky, přípojka nn	109 dny	1.5. 21	17.8. 21				1.5.	17.8.
909	SO 73-62-15	Červený Újezd - Votice, úprava přípojky nn pro domek žkm 103,730	61 dny	1.10. 18	30.11. 18	1.10.	30.11.			
910	SO 64-62-01.1	Chotoviny, úprava rozvodu nn a osvětlení	27 dny	2.6. 18	28.6. 18					
912		VŠEOBECNÝ OBJEKT	1553 dny	1.5. 18	31.7. 22					
913	SO 98-98-00	Všeobecný objekt	1553 dny	1.5. 18	31.7. 22					