















































































































ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
1	číslo PS,SO	Prodloužení podchodu v žst,Praha Hlavní n. -Etapa 1A	380 dny	1.12. 19	14.12. 20																			
2		Zahájení stavby	0 dny	1.12. 19	1.12. 19																			
3		Stavební postup 0	47 dny	1.12. 19	16.1. 20																			
4		Příprava staveniště, oplocení staveniště.	28 dny	1.12. 19	28.12. 19	2																		
5	SO 110	Provizorní přeložka koleje 40b,	4 dny	5.1. 20	8.1. 20	4SS+35 dny																		
6	SO 110	Snesení koleje v místě přeložky vodovodu	2 dny	5.1. 20	6.1. 20	5SS																		
7	SO 161	Přeložka vodovodu, včetně snesení opuštěné části vodovodu	4 dny	7.1. 20	10.1. 20	6																		
8	SO 160	Výstavba kanalizace v místě snesené koleje po napojovací šachtu	10 dny	7.1. 20	16.1. 20	7SS																		
9	SO 310	Základy a provizorní stožáry mezi koleje 32 a 34 (P66, P76)	1 den	1.12. 19	1.12. 19	4SS																		
10	SO 310	Úprava TV nad kolejí 32b, 36b a částí 34 pro vložení MP - krátkodobá výluka těchto kolejí	1 den	23.12. 19	23.12. 19	9FS+21 dny																		
11	PS 350	Úprava rozvodny R61	12 dny	17.12. 19	28.12. 19	4FF																		
12		SP 01 Prodloužení severního podchodu včetně chodníku	351 dny	30.12. 19	14.12. 20																			
13	SO 140	Vložení MP do koleje 32 b	5 dny	9.1. 20	13.1. 20	10;5																		
14	SO 110	Snesení části koleje 34 (v rozsahu haly)	2 dny	14.1. 20	15.1. 20	13																		
15	SO 310, SO 375	Provizorní zakotvení trakčního vedení na provizorní stožáry mezi kolejemi 32 a 34	2 dny	30.12. 19	31.12. 19	9FS+28 dny																		
16	SO 140	Kotvené záporové pažení pro 1. část podchodu v rozsahu haly	12 dny	1.1. 20	12.1. 20	15																		
17	SO 140	Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu obnažení kolektoru	15 dny	13.1. 20	27.1. 20	16																		
18	SO 190.2	Ochranná hala	20 dny	28.1. 20	16.2. 20	17																		
19	SO 190.1	Odstranění stropu kolektoru.	14 dny	17.2. 20	1.3. 20	18																		
20	SO 361	Zrušení kabelového kanálu mezi kolektorem a podchodem včetně kabelů	4 dny	2.3. 20	5.3. 20	19																		
21	SO 190.2	Zřízení ocelové konstrukce pro vyvěšení kabelů,	20 dny	28.1. 20	16.2. 20	18FF																		
22	PS 110, PS 220, SO 361	Přeložení kabelů, jejich provizorní zavěšení na samostatnou konstrukci	50 dny	17.2. 20	6.4. 20	21																		
23	SO 140	Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu 1.části podchodu a zrušení kolektoru v překládané části, včetně odstranění původních pilotů	20 dny	7.4. 20	26.4. 20	22;20																		
24	SO 140	Betonáž - Betonová konstrukce 1. části podchodu,	50 dny	27.4. 20	15.6. 20	23																		
25	PS 110, PS 220, SO 361	Definitivní přeložka kabelů nad strop konstrukce	50 dny	16.6. 20	4.8. 20	24																		
26	SO 190.2	Odstranění provizorní haly	5 dny	5.8. 20	9.8. 20	25																		
27	SO 140	Hydroizolace podchodu a následný zásyp	25 dny	10.8. 20	3.9. 20	26																		
28	SO 140	Kotvené záporové pažení po 1. části podchodu (pro přeložku koleje)	4 dny	4.9. 20	7.9. 20	27																		
29	SO 110	Přeložka koleje 40 b pro autocouchet do původní polohy.	4 dny	8.9. 20	11.9. 20	28;27																		
30	SO 190.1	Obnovení komunikace po kolektoru (bude dočasně sloužit jako cesta pro složky IZS). Pojezd po kabelových kanálech	5 dny	12.9. 20	16.9. 20	29;26																		
31	SO 140	Kotvené záporové pažení a výkop 2.části prodlužovaného podchodu.	21 dny	17.9. 20	7.10. 20	30																		
32	SO 140	Betonová konstrukce 2. části prodlužovaného podchodu,	40 dny	8.10. 20	16.11. 20	31																		
33	SO 160	Napojení na kanalizaci	3 dny	17.11. 20	19.11. 20	32																		
34	SO 140	Hydroizolace, zásyp	20 dny	20.11. 20	9.12. 20	33																		
35	SO 140	Definitivní povrchy a obklady	25 dny	15.11. 20	9.12. 20	34FF																		
36	PS 416	Výtahy	20 dny	20.11. 20	9.12. 20	32;35FF																		
37	PS 415	Eskalátory	20 dny	20.11. 20	9.12. 20	32;35FF																		
38	SO 221	Zastřešení výstupu z podchodu, korordinace PS 416, PS 415	25 dny	17.11. 20	11.12. 20	35SS+2 dny																		
39	SO 180	Chodník směr Seifertova	40 dny	5.11. 20	14.12. 20	29;34FF+5 dny																		
40	SO 369	Osvětlení k prodlouženému severnímu podchodu	10 dny	5.12. 20	14.12. 20	39FF																		
41	PS 230	Orientační a informační systém	10 dny	5.12. 20	14.12. 20	39FF																		
42		Rekonstrukce nástupišť 5-7 v žst,Praha Hlavní n. -pokračování Etapa 1B	1033 dny	1.8. 24	30.5. 27																			

ID		Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
								p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
43			Pokračování stavby	0 dny	1.8. 24	1.8. 24														1.8.					
44			Stavební postup 02	32 dny	1.8. 24	1.9. 24																			
45			Zahájení přípravných prací	1 den	1.8. 24	1.8. 24	43																		
46		SO 310	Základy a provizorní stožáry mezi koleje 28 a 30 (P33AK, P105K) - krátkodobá výluka těchto kolejí	1 den	2.8. 24	2.8. 24	45																		
47		SO 310	Základy a provizorní stožáry mezi koleje 24 a 26 (P33K, P64, P74, P104K) -- krátkodobá výluka těchto kolejí	1 den	3.8. 24	3.8. 24	46																		
48		SO 310	Základy a provizorní stožáry mezi koleje 20 a 22 (P103K) -- krátkodobá výluka těchto kolejí	1 den	4.8. 24	4.8. 24	47																		
49		SO 310	Snesení TV nad kolejí 32b, - krátkodobá výluka této koleje	1 den	23.8. 24	23.8. 24	45FS+21 dny																		
50		SO 310	Provizorní zakotvení trakčního vedení na provizorní stožáry mezi kolejemi 28-30 a 32 - krátkodobá výluka	1 den	31.8. 24	31.8. 24	45FS+29 dny																		
51		SO 310	Snesení trakčního vedení v koleji 30b, částečně v koleji 32 - krátkodobá výluka těchto kolejí	1 den	1.9. 24	1.9. 24	50																		
52		PS 350	Rekonstrukce rozvoden R51, R61, R71	12 dny	11.8. 24	22.8. 24	45SS+10 dny																		
53			Stavební postup 1.	270 dny	2.9. 24	29.5. 25																			
54			1a - Nástupiště 7 - severní část	92 dny	2.9. 24	2.12. 24																			
55		PS 230, PS 231, PS 232, SO 364	Demontáž technologických zařízení	6 dny	2.9. 24	7.9. 24	51																		
56		SO 220	Kompletní demontáže přístřešků a sloupů na severní části nástupiště 7, a snesení podélných nosníků	12 dny	6.9. 24	17.9. 24	55FS-2 dny																		
57			Střídavě výluka kolejí 30 b a 32 b pro nákladku	30 dny	13.9. 24	12.10. 24																			
58		SO 120	Demontáž zídek a odstranění stávajícího povrchu nástupiště,	10 dny	13.9. 24	22.9. 24	56FS-5 dny																		
59		SO 120	zřízení pažení pro nové zídky	6 dny	23.9. 24	28.9. 24	58																		
60		SO 120	Zřízení nových zídek nástupiště u kolejí 30b a 32 b	20 dny	23.9. 24	12.10. 24	58																		
61		SO 120	Rekonstrukce kabelovodů včetně nových poklopů šachet	12 dny	1.10. 24	12.10. 24	60FF																		
62		SO 220	Kotvení svislé ocelové konstrukce přístřešků do stávajících základů	12 dny	13.10. 24	24.10. 24	60																		
63		SO 220	Oprava dešťové kanalizace	10 dny	8.10. 24	17.10. 24	62SS-5 dny																		
64		SO 220	Montáž nových nosníků přístřešků -pomocí jeřábu	14 dny	18.10. 24	31.10. 24	63																		
65		SO 220	Montáž nových přístřešků	20 dny	22.10. 24	10.11. 24	64SS+4 dny																		
66		SO 120	Obnovení povrchu severní části nástupiště 7	15 dny	11.11. 24	25.11. 24	65																		
67		SO 217	Obklady výstupů z podchodu a opravy výtahových šachet	14 dny	19.11. 24	2.12. 24	66FS-7 dny																		
68		PS 230, PS 231, PS 232, SO 364	Osazení technologických zařízení na přístřešcích (orientační systém, info systém, kamerový systém, osvětlení apod.)	20 dny	13.11. 24	2.12. 24	67FF;65																		
69		PS 417	Nákladní výtahy severního zavazadlového tunelu.	80 dny	14.9. 24	2.12. 24	68FF																		
70			1b - Nástupiště 7 - střední část	178 dny	3.12. 24	29.5. 25																			
71		SO 310	Demontáž zbytku TV v koleji 30	2 dny	3.12. 24	4.12. 24	68																		
72		PS 230, PS 231, PS 232, SO 364	Demontáž technologických zařízení	5 dny	5.12. 24	9.12. 24	71																		
73		SO 220	Kompletní demontáže přístřešků a sloupů ve střední části nástupiště 7, a snesení podélných nosníků	14 dny	8.12. 24	21.12. 24	72FS-2 dny																		
74			Střídavě výluka kolejí 30 a 32 pro nákladku	30 dny	22.12. 24	20.1. 25	73																		
75		SO 120	Demontáž zídek a odstranění stávajícího povrchu nástupiště,	10 dny	22.12. 24	31.12. 24	73FS-5 dny																		
76		SO 120	zřízení pažení pro nové zídky	5 dny	1.1. 25	5.1. 25	75																		
77		SO 120	Zřízení nových zídek nástupiště u kolejí 30 a 32	20 dny	1.1. 25	20.1. 25	75																		
78		SO 120	Rekonstrukce kabelovodů včetně nových poklopů šachet	10 dny	22.12. 24	31.12. 24	22FF																		

ID		Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
								p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
79		SO 220	Kotvení svislé ocelové konstrukce přístřešků do stávajících základů (provedení základů)	10 dny	1.1. 25	10.1. 25	78																		
80		SO 220	Oprava dešťové kanalizace	10 dny	6.1. 25	15.1. 25	79																		
81		SO 141	Doplnění eskalátorů na 7 nástupišti ve středním podchodu – stavební část , vč.pažení a demolice	85 dny	11.1. 25	5.4. 25	76																		
82		PS 411	Doplnění eskalátorů na 7 nástupišti ve středním podchodu – technologická část	18 dny	6.4. 25	23.4. 25	81																		
83		SO 220	Montáž nových nosníků přístřešků -pomocí jeřábu	10 dny	24.4. 25	3.5. 25	82;80																		
84		SO 220	Montáž nových přístřešků.	18 dny	26.4. 25	13.5. 25	80;83																		
85		SO 120	Obnovení povrchu střední části nástupiště 7	14 dny	14.5. 25	27.5. 25	84																		
86		SO 217	Obklady výstupů z podchodu	10 dny	20.5. 25	29.5. 25	85																		
87		PS 230, PS 231, PS 232, SO 364	Osazení technologických zařízení na přístřešcích (orientační systém, info systém, kamerový systém, osvětlení apod.)	20 dny	10.5. 25	29.5. 25	86																		
88			1c - Nástupiště 7 - jižní část	102 dny	17.2. 25	29.5. 25																			
89		SO 310	Demontáž zbytku TV v koleji 32.	2 dny	17.2. 25	18.2. 25	81																		
90		PS 230, PS 231, PS 232, SO 363	Demontáž technologických zařízení	5 dny	19.2. 25	23.2. 25	89																		
91		SO 220	Kompletní demontáže přístřešků a sloupů na jižní části nástupiště 7, a snesení podélných nosníků	14 dny	22.2. 25	7.3. 25	90																		
92		SO 120	Demolice výtahových šachet	4 dny	8.3. 25	11.3. 25	91																		
93		SO 120	Betonový strop na původní šachtě	4 dny	12.3. 25	15.3. 25	92																		
94			Střídavě výluka kolejí 30 a 32 pro nákladku	30 dny	11.3. 25	9.4. 25																			
95		SO 120	Demontáž zídek a odstranění stávajícího povrchu nástupiště,	10 dny	11.3. 25	20.3. 25	93																		
96		SO 120	zřízení pažení pro nové zídky	6 dny	21.3. 25	26.3. 25	95																		
97		SO 120	Zřízení nových zídek nástupiště u kolejí 30b a 32 b	20 dny	21.3. 25	9.4. 25	95																		
98		SO 120	Rekonstrukce kabelovodů včetně nových poklopů šachet	12 dny	29.3. 25	9.4. 25	97																		
99		SO 220	Kotvení svislé ocelové konstrukce přístřešků do stávajících základů	12 dny	10.4. 25	21.4. 25	97																		
100		SO 220	Oprava dešťové kanalizace	10 dny	5.4. 25	14.4. 25	99																		
101		SO 220	Montáž nových nosníků přístřešků -pomocí jeřábu	14 dny	15.4. 25	28.4. 25	100																		
102		SO 220	Montáž nových přístřešků	20 dny	19.4. 25	8.5. 25	101																		
103		SO 120	Obnovení povrchu jižní části nástupiště 7	14 dny	9.5. 25	22.5. 25	102																		
104		SO 217	Obklady výstupů z podchodu a opravy výtahových šachet	14 dny	16.5. 25	29.5. 25	103																		
105		PS 230, PS 231, PS 232, SO 364	Osazení technologických zařízení na přístřešcích (orientační systém, info systém, kamerový systém, osvětlení apod.)	20 dny	10.5. 25	29.5. 25	102;104																		
106		SO 110	Směrová a výšková úprava kolejí 30, 32, 34	4 dny	21.5. 25	24.5. 25	98																		
107		SO 310	Definitivní montáž a regulace TV v kolejích 30, 32, 34.	3 dny	25.5. 25	27.5. 25	106																		
108		SO 310	Demontáž provizorních stožárů P 66, P 76.	2 dny	28.5. 25	29.5. 25	107																		
109			Stavební postup 2	281 dny	30.5. 25	6.3. 26																			
110			2a - Nástupiště 6 - severní část	101 dny	30.5. 25	7.9. 25																			
111		SO 310	Provizorní zakotvení trakčního vedení kolejí 28 a 26.	2 dny	30.5. 25	31.5. 25	108																		
112		SO 310	Snesení trakčního vedení v kolejích 28b, 26b.	2 dny	30.5. 25	31.5. 25	111																		
113		PS 230, PS 231, PS 232, SO 363	Demontáž technologických zařízení	5 dny	30.5. 25	3.6. 25	111																		
114		SO 220	Kompletní demontáže přístřešků a sloupů na severní části nástupiště 6, a snesení podélných nosníků	12 dny	2.6. 25	13.6. 25	112;113																		
115			Střídavě výluka kolejí 26 b a 28 b pro nákladku	30 dny	9.6. 25	8.7. 25																			

ID		Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
								p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2				
116		SO 120	Demontáž zídcd a odstranění stávajícího povrchu nástupiště,	10 dny	9.6. 25	18.6. 25	114FS-5 dny																		
117		SO 120	zřízení pažení pro nové zídky	6 dny	19.6. 25	24.6. 25	116																		
118		SO 120	Zřízení nových zídek nástupiště u kolejí 26b a 28 b	20 dny	19.6. 25	8.7. 25	116																		
119		SO 120	Rekonstrukce kabelovodů včetně nových poklopů šachet	10 dny	29.6. 25	8.7. 25	118FF																		
120		SO 220	Kotvení svislé ocelové konstrukce přístřešků do stávajících základů	10 dny	9.7. 25	18.7. 25	118																		
121		SO 220	Oprava dešťové kanalizace	10 dny	14.7. 25	23.7. 25	120FS-5 dny																		
122		SO 220	Montáž nových nosníků přístřešků -pomocí jeřábu	10 dny	24.7. 25	2.8. 25	121																		
123		SO 220	Montáž nových přístřešků	21 dny	26.7. 25	15.8. 25	122SS+2 dny																		
124		SO 120	Obnovení povrchu severní části nástupiště 6	16 dny	9.8. 25	24.8. 25	123FS-7 dny																		
125		SO 217	Obklady výstupů z podchodu a opravy výtahových šachet	14 dny	25.8. 25	7.9. 25	124																		
126		PS 230, PS 231, PS 232, SO 363	Osazení technologických zařízení na přístřešcích (orientační systém, info systém, kamerový systém, osvětlení apod.)	20 dny	19.8. 25	7.9. 25	125FF;123																		
127		PS 417	Nákladní výtahy severního zavazadlového tunelu.	80 dny	20.6. 25	7.9. 25	126FF																		
128			2b - Nástupiště 6 - střední část	180 dny	8.9. 25	6.3. 26																			
129		SO 310	Provizorní překotvení koleje 26 (zkrácení TV), demontáž TV v koleji 28 a v části koleje 26.	2 dny	8.9. 25	9.9. 25	126																		
130		PS 230, PS 231, PS 232, SO 363	Demontáž technologických zařízení	5 dny	8.9. 25	12.9. 25	129SS																		
131		SO 220	Kompletní demontáže přístřešků a sloupů ve střední části nástupiště 6, a snesení podélných nosníků	14 dny	11.9. 25	24.9. 25	129;130FS-2 dny																		
132			Střídavě výluka kolejí 26 a 28 pro nákladku	34 dny	20.9. 25	23.10. 25																			
133		SO 120	Demontáž zídek a odstranění stávajícího povrchu nástupiště,	10 dny	20.9. 25	29.9. 25	131FS-5 dny																		
134		SO 120	zřízení pažení pro nové zídky	6 dny	30.9. 25	5.10. 25	133																		
135		SO 120	Zřízení nových zídek nástupiště u kolejí 26 a 28	24 dny	30.9. 25	23.10. 25	133																		
136		SO 120	Rekonstrukce kabelovodů včetně nových poklopů ša	10 dny	14.10. 25	23.10. 25	135FF																		
137		SO 220	Kotvení svislé ocelové konstrukce přístřešků do stávajících základů (provedení základů)	14 dny	24.10. 25	6.11. 25	136																		
138		SO 220	Oprava dešťové kanalizace	10 dny	2.11. 25	11.11. 25	137FF+5 dny																		
139		SO 141	Doplnění eskalátoů na 6 nástupišti ve středním podchodu – stavební část , vč.pažení a demolice	85 dny	11.10. 25	3.1. 26	134FS+5 dny																		
140		PS 411	Doplnění eskalátorů na 6 nástupišti ve středním podchodu – technologická část	20 dny	4.1. 26	23.1. 26	139																		
141		SO 220	Montáž nových nosníků přístřešků -pomocí jeřábu	10 dny	24.1. 26	2.2. 26	140;138																		
142		SO 220	Montáž nových přístřešků.	23 dny	26.1. 26	17.2. 26	141SS+2 dny;138																		
143		SO 120	Obnovení povrchu střední části nástupiště 6	14 dny	18.2. 26	3.3. 26	142																		
144		SO 217	Obklady výstupů z podchodu	10 dny	25.2. 26	6.3. 26	143FS-7 dny																		
145		PS 230, PS 231, PS 232, SO 363	Osazení technologických zařízení na přístřešcích (orientační systém, info systém, kamerový systém, osvětlení apod.)	20 dny	15.2. 26	6.3. 26	144FF																		
146			2c - Nástupiště 6 - jižní část	99 dny	28.11. 25	6.3. 26																			
147		SO 310	Demontáž zbylé části TV v koleji 26.	2 dny	28.11. 25	29.11. 25	139FS-37 dny																		
148		PS 230, PS 231, PS 232, SO 363	Demontáž technologických zařízení	5 dny	28.11. 25	2.12. 25	147SS																		
149		SO 220	Kompletní demontáže přístřešků a sloupů na jižní části nástupiště 7, a snesení podélných nosníků	14 dny	1.12. 25	14.12. 25	148FS-2 dny																		

ID		Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
								p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2				
150		SO 120	Demolice výtahových šachet	4 dny	15.12. 25	18.12. 25	149																		
151		SO 120	Betonový strop na původní šachtě	4 dny	19.12. 25	22.12. 25	150																		
152			Střídavě výluka kolejí 26 a 28 pro nákladku	30 dny	18.12. 25	16.1. 26																			
153		SO 120	Demontáž zídcd a odstranění stávajícího povrchu nástupiště,	10 dny	18.12. 25	27.12. 25	151FS-5 dny																		
154		SO 120	zřízení pažení pro nové zídky	6 dny	28.12. 25	2.1. 26	153																		
155		SO 120	Zřízení nových zídek nástupiště u kolejí 26 a 28	20 dny	28.12. 25	16.1. 26	153																		
156		SO 120	Rekonstrukce kabelovodů včetně nových poklopů šachet	12 dny	5.1. 26	16.1. 26	155FF																		
157		SO 220	Kotvení svislé ocelové konstrukce přístřešků do stávajících základů	12 dny	17.1. 26	28.1. 26	155																		
158		SO 220	Oprava dešťové kanalizace	10 dny	12.1. 26	21.1. 26	157SS-5 dny																		
159		SO 220	Montáž nových nosníků přístřešků -pomocí jeřábu	14 dny	22.1. 26	4.2. 26	158																		
160		SO 220	Montáž nových přístřešků	19 dny	26.1. 26	13.2. 26	159SS+4 dny																		
161		SO 120	Obnovení povrchu jižní části nástupiště 6	14 dny	14.2. 26	27.2. 26	160																		
162		SO 217	Obklady výstupů z podchodu a opravy výtahových šachet	14 dny	21.2. 26	6.3. 26	161FS-7 dny																		
163		PS 230, PS 231, PS 232, SO 363	Osazení technologických zařízení na přístřešcích (orientační systém, info systém, kamerový systém, osvětlení apod.)	20 dny	15.2. 26	6.3. 26	160;162FF																		
164		SO 110	Směrová a výšková úprava kolejí 28 a 26.	4 dny	3.3. 26	6.3. 26	161FS+3 dny																		
165		SO 310	Definitivní montáž a regulace TV v kolejích 28 a 26	3 dny	4.3. 26	6.3. 26	164FF																		
166		SO 310	Demontáž provizorních stožárů P 104K, P 33K, P 64, P 74.	2 dny	5.3. 26	6.3. 26	165FF																		
167			Stavební postup 3	281 dny	7.3. 26	12.12. 26																			
168			3a - Nástupiště 5 - severní část	101 dny	7.3. 26	15.6. 26																			
169		SO 310	Provizorní zakotvení trakčního vedení kolejí 24 a 22, snesení TV kolejí 24b, 22b.	2 dny	7.3. 26	8.3. 26	166																		
170		PS 230, PS 231, PS 232, SO 362	Demontáž technologických zařízení	5 dny	7.3. 26	11.3. 26	169SS																		
171		SO 220	Kompletní demontáže přístřešků a sloupů na severní části nástupiště 5, a snesení podélných nosníků	10 dny	10.3. 26	19.3. 26	169;170FS-2 dny																		
172			Střídavě výluka kolejí 22 b a 24 b pro nákladku	30 dny	15.3. 26	13.4. 26																			
173		SO 120	Demontáž zídcd a odstranění stávajícího povrchu nástupiště,	10 dny	15.3. 26	24.3. 26	171FS-5 dny																		
174		SO 120	zřízení pažení pro nové zídky	6 dny	25.3. 26	30.3. 26	173																		
175		SO 120	Zřízení nových zídek nástupiště u kolejí 26b a 28 b	20 dny	25.3. 26	13.4. 26	173																		
176		SO 120	Rekonstrukce kabelovodů včetně nových poklopů šachet	10 dny	4.4. 26	13.4. 26	175FF																		
177		SO 220	Kotvení svislé ocelové konstrukce přístřešků do stávajících základů (provedení základů)	12 dny	14.4. 26	25.4. 26	175																		
178		SO 220	Oprava dešťové kanalizace	10 dny	21.4. 26	30.4. 26	177FF+5 dny																		
179		SO 220	Montáž nových nosníků přístřešků -pomocí jeřábu	10 dny	1.5. 26	10.5. 26	178																		
180		SO 220	Montáž nových přístřešků	21 dny	3.5. 26	23.5. 26	179SS+2 dny																		
181		SO 120	Obnovení povrchu severní části nástupiště 5	15 dny	24.5. 26	7.6. 26	180																		
182		SO 217	Obklady výstupů z podchodu a opravy výtahových šachet	15 dny	1.6. 26	15.6. 26	181FS-7 dny																		
183		PS 230, PS 231, PS 232, SO 362	Osazení technologických zařízení na přístřešcích (orientační systém, info systém, kamerový systém, osvětlení apod.)	20 dny	27.5. 26	15.6. 26	180;182FF																		
184		PS 417	Nákladní výtahy severního zavazadlového tunelu.	80 dny	28.3. 26	15.6. 26	183FF																		
185			3b - Nástupiště 5 - střední část	180 dny	16.6. 26	12.12. 26																			
186		SO 310	Provizorní překotvení TV koleje 24, demontáž zbývajících částí TV koleje 22 a části koleje 24.	2 dny	16.6. 26	17.6. 26	183																		



ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
187	PS 230, PS 231, PS 232, SO 362	Demontáž technologických zařízení	5 dny	16.6. 26	20.6. 26	186SS																		
188	SO 220	Kompletní demontáže přístřešků a sloupů ve střední části nástupiště 5, a snesení podélných nosníků	14 dny	19.6. 26	2.7. 26	186;187FS-2 dny																		
189		Střídavě výluka kolejí 22 a 24 pro nákladku	34 dny	28.6. 26	31.7. 26																			
190	SO 120	Demontáž zídek a odstranění stávajícího povrchu nástupiště,	10 dny	28.6. 26	7.7. 26	188FS-5 dny																		
191	SO 120	zřízení pažení pro nové zídky	6 dny	8.7. 26	13.7. 26	190																		
192	SO 120	Zřízení nových zídek nástupiště u kolejí 26 a 28	24 dny	8.7. 26	31.7. 26	190																		
193	SO 120	Rekonstrukce kabelovodů včetně nových poklopů šachet	10 dny	22.7. 26	31.7. 26	192FF																		
194	SO 220	Kotvení svislé ocelové konstrukce přístřešků do stávajících základů (provedení základů)	10 dny	1.8. 26	10.8. 26	193																		
195	SO 220	Oprava dešťové kanalizace	10 dny	6.8. 26	15.8. 26	194FF+5 dny																		
196	SO 141	Doplnění eskalátorů na 5 nástupišti ve středním podchodu – stavební část, vč. pažení a demolice	85 dny	19.7. 26	11.10. 26	191FS+5 dny																		
197	PS 411	Doplnění eskalátorů na 5 nástupišti ve středním podchodu – technologická část	20 dny	12.10. 26	31.10. 26	196																		
198	SO 220	Montáž nových nosníků přístřešků -pomocí jeřábu	10 dny	1.11. 26	10.11. 26	197																		
199	SO 220	Montáž nových přístřešků.	20 dny	3.11. 26	22.11. 26	195;198SS+2 dny																		
200	SO 120	Obnovení povrchu střední části nástupiště 5	14 dny	23.11. 26	6.12. 26	199																		
201	SO 217	Obklady výstupů z podchodu	10 dny	30.11. 26	9.12. 26	200FS-7 dny																		
202	PS 230, PS 231, PS 232, SO 362	Osazení technologických zařízení na přístřešcích (orientační systém, info systém, kamerový systém, osvětlení apod.)	20 dny	23.11. 26	12.12. 26	199																		
203		3c - Nástupiště 5 - jižní část	99 dny	5.9. 26	12.12. 26																			
204	SO 310	Demontáž zbylé části TV koleje 24.	2 dny	5.9. 26	6.9. 26	194FS+25 dny																		
205	PS 230, PS 231, PS	Demontáž technologických zařízení	5 dny	5.9. 26	9.9. 26	204SS																		
206	SO 220	Kompletní demontáže přístřešků a sloupů na jižní části nástupiště 5, a snesení podélných nosníků	14 dny	8.9. 26	21.9. 26	204;205FS-2 dny																		
207	SO 120	Demolice výtahových šachet	4 dny	22.9. 26	25.9. 26	206																		
208	SO 120	Betonový strop na původní šachtě	4 dny	26.9. 26	29.9. 26	207																		
209		Střídavě výluka kolejí 26 a 28 pro nákladku	30 dny	25.9. 26	24.10. 26																			
210	SO 120	Demontáž zídek a odstranění stávajícího povrchu nástupiště,	10 dny	25.9. 26	4.10. 26	208FS-5 dny																		
211	SO 120	zřízení pažení pro nové zídky	6 dny	5.10. 26	10.10. 26	210																		
212	SO 120	Zřízení nových zídek nástupiště u kolejí 26 a 28	20 dny	5.10. 26	24.10. 26	210																		
213	SO 120	Rekonstrukce kabelovodů včetně nových poklopů šachet	12 dny	13.10. 26	24.10. 26	212FF																		
214	SO 220	Kotvení svislé ocelové konstrukce přístřešků do stávajících základů	10 dny	25.10. 26	3.11. 26	213																		
215	SO 220	Oprava dešťové kanalizace	10 dny	25.10. 26	3.11. 26	214FF																		
216	SO 220	Montáž nových nosníků přístřešků -pomocí jeřábu	10 dny	4.11. 26	13.11. 26	215																		
217	SO 220	Montáž nových přístřešků	15 dny	6.11. 26	20.11. 26	216SS+2 dny																		
218	SO 120	Obnovení povrchu jižní části nástupiště 5	14 dny	21.11. 26	4.12. 26	217																		
219	SO 217	Obklady výstupů z podchodu	13 dny	30.11. 26	12.12. 26	218FS-5 dny																		
220	PS 230, PS 231, PS 232, SO 362	Osazení technologických zařízení (orientační systém, info systém, kamerový systém, osvětlení apod.)	20 dny	21.11. 26	10.12. 26	217;218FF																		
221	SO 110	Směrová a výšková úprava kolejí 24 a 22.	4 dny	21.11. 26	24.11. 26	217																		
222	SO 310	Definitivní montáž a regulace TV v kolejích 24 a 22.	3 dny	22.11. 26	24.11. 26	221FF																		
223	SO 310	Demontáž provizorního stožáru P 103K.	1 den	24.11. 26	24.11. 26	222FF																		
224		Stavební postup 4a- podhledy, sever.podchod, nástupiště 5-7	35 dny	27.5. 26	30.6. 26																			

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
							p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
225	SO 367, PS 230	Demontáž osvětlení a informačního systémů	5 dny	27.5. 26	31.5. 26	183SS																		
226	SO 223	Demontáž stávajících a montáž nových podhledů v podchodu.	15 dny	1.6. 26	15.6. 26	225																		
227	SO 367	Výměna osvětlení podhledovými svítidly LED.	15 dny	16.6. 26	30.6. 26	226																		
228	PS 230	Informační a orientační systém v podchodu	20 dny	11.6. 26	30.6. 26	227FF																		
229		Stavební postup 4b - podhledy, sever.podchod, nástupiště 1-4	35 dny	1.7. 26	4.8. 26																			
230	SO 367, PS 230	Demontáž osvětlení a informačního systémů	5 dny	1.7. 26	5.7. 26	228																		
231	SO 223	Demontáž stávajících a montáž nových podhledů v podchodu.	15 dny	6.7. 26	20.7. 26	230																		
232	SO 367	Výměna osvětlení podhledovými svítidly LED.	15 dny	21.7. 26	4.8. 26	231																		
233	PS 230	Informační a orientační systém v podchodu	20 dny	16.7. 26	4.8. 26	232FF																		
234		Stavební postup 5a - podhledy, střední podchod, nástupiště 5-7	35 dny	23.11. 26	27.12. 26																			
235	SO 366, PS 230	Demontáž osvětlení a informačního systémů	5 dny	23.11. 26	27.11. 26	202SS																		
236	SO 223	Demontáž stávajících a montáž nových podhledů v podchodu.	15 dny	28.11. 26	12.12. 26	235																		
237	SO 366	Výměna osvětlení podhledovými svítidly LED.	15 dny	13.12. 26	27.12. 26	236																		
238	PS 230	Informační a orientační systém v podchodu	20 dny	8.12. 26	27.12. 26	237FF																		
239		Stavební postup 5b - podhledy, střední podchod, nástupiště1-4	35 dny	28.12. 26	31.1. 27																			
240	SO 366, PS :	Demontáž osvětlení a informačního systémů	5 dny	28.12. 26	1.1. 27	238																		
241	SO 223	Demontáž stávajících a montáž nových podhledů v podchodu.	15 dny	2.1. 27	16.1. 27	240																		
242	SO 366	Výměna osvětlení podhledovými svítidly LED.	15 dny	17.1. 27	31.1. 27	241																		
243	PS 230	Informační a orientační systém v podchodu	20 dny	12.1. 27	31.1. 27	242FF																		
244		Stavební postup 6a - podhledy, jižní podchod, nástupiště 5-7	35 dny	1.2. 27	7.3. 27																			
245	SO 365, PS 230	Demontáž osvětlení a informačního systémů	5 dny	1.2. 27	5.2. 27	220SS;243																		
246	SO 223	Demontáž stávajících a montáž nových podhledů v podchodu.	15 dny	6.2. 27	20.2. 27	245																		
247	SO 365	Výměna osvětlení podhledovými svítidly LED.	15 dny	21.2. 27	7.3. 27	246																		
248	PS 230	Informační a orientační systém v podchodu	20 dny	16.2. 27	7.3. 27	247FF																		
249		Stavební postup 6b - podhledy, jižní podchod, nástupiště 1-4	35 dny	8.3. 27	11.4. 27																			
250	SO 365, PS 230	Demontáž osvětlení a informačního systémů	5 dny	8.3. 27	12.3. 27	248																		
251	SO 223	Demontáž stávajících a montáž nových podhledů v podchodu.	15 dny	13.3. 27	27.3. 27	250																		
252	SO 365	Výměna osvětlení podhledovými svítidly LED.	15 dny	28.3. 27	11.4. 27	251																		
253	PS 230	Informační a orientační systém v podchodu	20 dny	23.3. 27	11.4. 27	252FF																		
254		Dokončovací práce	35 dny	12.4. 27	16.5. 27	222;252;41																		
255		Ukončení stavby	0 dny	30.5. 27	30.5. 27	254FS+14 dny																		

30.5. ◆