

HARMONOGRAM PRACÍ - REKONSTRUKCE MOSTU V KM 19,720 TR. Kladno - Kralupy

ID	činnost	doba	začátek	konec	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1	Harmonogram stavby	232 d	1.5. 19	18.12. 19									
2	Výběr zhotovitele	121 d	1.5. 19	29.8. 19									
3	výběrové řízení na zhotovitele	45 d	1.5. 19	14.6. 19									
4	výroba prefa ráků ve výrobě	60 d	1.7. 19	29.8. 19									
5	Zahájení stavby	17 d	15.8. 19	31.8. 19									
6	zřízení zařízení staveniště	7 d	15.8. 19	21.8. 19									
7	přeložky sítí SO 401, SO 402, SO403	10 d	22.8. 19	31.8. 19									
8	vrtání zápor mezi k.č.1 a k.č.2 pro zapažení	4 d	22.8. 19	25.8. 19									
9													
10	Výluka k.č.1 a k.č.3 - 45 N	45 d	1.9. 19	15.10. 19									
11	snesení žel.svršku v k.č.1 a k.č.3	1 d	1.9. 19	1.9. 19									
12	snesení OK v.k.č.1	1 d	1.9. 19	1.9. 19									
13	demolice NK v k.č.3	2 d	2.9. 19	3.9. 19									
14	demolice opěr	4 d	4.9. 19	7.9. 19									
15	výkopy za objektem z obou stran	4 d	8.9. 19	11.9. 19									
16	kompletace pažení mezi k.č.1 a k.č.2	2 d	12.9. 19	13.9. 19									
17	přeložka výpustného potrubí SO404	2 d	14.9. 19	15.9. 19									
18	betonáž podkladní desky	5 d	16.9. 19	20.9. 19									
19	osazení prefa ráků a rovnoběžných křídel	2 d	28.9. 19	29.9. 19									
20	betonáž říms	4 d	30.9. 19	3.10. 19									
21	hydroizolace objektu	2 d	4.10. 19	5.10. 19									
22	zásypy za opěrami, přechodová oblast	4 d	6.10. 19	9.10. 19									
23	montáž křídel z beton.svahovek	2 d	10.10. 19	11.10. 19									
24	zřízení žel.svršku	3 d	12.10. 19	14.10. 19									
25	hlavní prohlídka	1 d	15.10. 19	15.10. 19									
26	uvedení části objektu do provozu	1 d	15.10. 19	15.10. 19									
27													
28	Výluka k.č.2 - 30 N	30 d	16.10. 19	14.11. 19									
29	snesení žel.svršku v k.č.2	1 d	16.10. 19	16.10. 19									
30	snesení OK v.k.č.2	1 d	16.10. 19	16.10. 19									
31	demolice opěr	2 d	17.10. 19	18.10. 19									
32	výkopy za objektem z obou stran	2 d	19.10. 19	20.10. 19									
33	přeložka výpustného potrubí SO404	1 d	21.10. 19	21.10. 19									
34	betonáž podkladní desky	3 d	22.10. 19	24.10. 19									
35	osazení prefa ráků a rovnoběžných křídel	1 d	1.11. 19	1.11. 19									
36	betonáž říms	2 d	2.11. 19	3.11. 19									
37	hydroizolace objektu	2 d	4.11. 19	5.11. 19									
38	zásypy za opěrami, přechodová oblast	4 d	6.11. 19	9.11. 19									
39	montáž křídel z beton.svahovek	2 d	10.11. 19	11.11. 19									
40	zřízení žel.svršku	2 d	12.11. 19	13.11. 19									
41	hlavní prohlídka	1 d	14.11. 19	14.11. 19									
42	uvedení části objektu do provozu	1 d	14.11. 19	14.11. 19									
43													
44	Dokončovací práce	34 d	15.11. 19	18.12. 19									
45	definitivní přeložky sděl.kabelů SO401 a SO402	5 d	15.11. 19	19.11. 19									
46	definitivní přeložka vzdušného vedení SO403	2 d	15.11. 19	16.11. 19									
47	zřízení komunikace pod mostem	10 d	15.11. 19	24.11. 19									
48	Likvidace zařízení staveniště a terénní úpravy	10 d	25.11. 19	4.12. 19									
49													
50	Ukončení stavby	1 d	18.12. 19	18.12. 19									

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Split

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

Project Summary

Vnější milník

Konečný termín