



Stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ je spolufinancováno  
Evropskou unií z programu OPD 2



## AKTUALIZACE 10\_2019 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Sokolovská 278/1955  
190 00 Praha 9 - Libeň

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ

Garant profese:

-

Středisko:

ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ONDŘEJ KAFKA	ING. PETR LAPÁČEK	ING. PETR LAPÁČEK	-

Název akce:

**PRODLOUŽENÍ PODCHODŮ V ŽST. PRAHA HL.N.  
ETAPA 1A - PRODLOUŽENÍ SEVERNÍHO PODCHODU**

Číslo smlouvy:

16 412 206

Projektový stupeň:

DVZ

Část:

**ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

Datum:

11/2018

Číslo části:

F

Název přílohy:

**HARMONOGRAM VÝLUK**

Měřítko:

Počet formátů:

- A4

Číslo přílohy:

**3.A**

# Harmonogram výluk - zahájení 05/ 2020

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2020	2021
					I. II. III. IV.	I. II. III.
1	<b>Prodloužení podchodu v žst,Praha Hlavní n. - HMG výluk -etapa 1A</b>	<b>420 dny</b>	<b>2.5. 20</b>	<b>25.6. 21</b>		
2	<b>Zahájení stavby</b>	0 dny	2.5. 20	2.5. 20	2.5.	
3	<b>Stavební postup 0</b>	<b>39 dny</b>	<b>2.5. 20</b>	<b>9.6. 20</b>		
4	<b>Provizorní přeložka koleje 40b - výluka koleje 40b</b>	<b>4 dny</b>	<b>6.6. 20</b>	<b>9.6. 20</b>		
5	Základy a provizorní stožáry mezi koleje 32 a 34 ( P66, P76)- krátkodobá výluka těchto kolejí	1 den	2.5. 20	2.5. 20		
6	Úprava TV nad kolejí 32b, 36b a částí 34 pro vložení MP - krátkodobá výluka těchto kolejí	1 den	24.5. 20	24.5. 20		
7	Ukončení přípravných prací	0 dny	29.5. 20	29.5. 20	29.5.	
8	<b>SP 01 Prodloužení severního podchodu včetně chodníku</b>	<b>390 dny</b>	<b>1.6. 20</b>	<b>25.6. 21</b>		
9	Vložení MP do koleje 32 b	5 dny	10.6. 20	14.6. 20		
10	Snesení části koleje 34, (v rozsahu haly) -dlouhodobá výluka této koleje po dobu výstavby 1. Části podchodu	278 dny	15.6. 20	19.3. 21		
11	<b>Noční výluky koleje 32b 12x 6hod, současně svýlukou jižní části koleje 34</b>	<b>12 dny</b>	<b>20.6. 20</b>	<b>1.7. 20</b>		
12	Provizorní zakotvení koleje č. 34 na stožár č. P76	1 den	1.6. 20	1.6. 20		
13	Přeložka koleje 40 b do původní polohy - výluka koleje 40b, současně proběhne snesení MP v koleji č.32 b	4 dny	20.3. 21	23.3. 21		
14	Definitivní montáž TV koleje č. 34	2 dny	22.3. 21	23.3. 21		
15	Uvedení podchodu do provozu	0 dny	25.6. 21	25.6. 21		25.6.