

F.3.2 Harmonogram stavby

| | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | |
|---|----------|-----|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok 2021 Stavební postup / Výluky | Od | Dny | Do | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Stavební postup č.00, kácení, přípravné práce | 15.02.21 | 28 | 14.03.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traťová kolej Troubelice-Šumperk opakovaně na 21x8 hodin | 22.02.21 | 21 | 14.03.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavební postup č.0, přípravné práce, podpěry trakčního vedení | 23.07.21 | 46 | 06.09.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Práce na trakčních podpěrách v úseku Uničov-Libina | 23.07.21 | 42 | 02.09.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Práce na trakčních podpěrách v úseku Libina-Šumperk | 23.07.21 | 46 | 06.09.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zn Nový Malín, kolej č.1 na 4x16 hod | 01.09.21 | 4 | 04.09.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výstavba TMP Hrabíšín (HSV, PSV) | 23.07.21 | 132 | 01.12.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výstavba TNS Šumperk (HSV, PSV) | 23.07.21 | 132 | 01.12.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavební postup č.1, t.ú. Uničov-Troubelice a ŽST Troubelice | 07.09.21 | 101 | 16.12.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traťová kolej Uničov-Troubelice nepřetržitě (pro stavební práce 94 dnů do 10.12.2021) | 07.09.21 | 101 | 16.12.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivace zabezpečovacího zařízení, práce odborné komise, TBZ | 10.12.21 | 7 | 16.12.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rok 2022 Stavební postup / Výluky | Od | Dny | Do | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavební postup č.2, t.ú. Troubelice-Šumperk | 07.03.22 | 280 | 11.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŽST Troubelice, celá stanice vyjma kolejí pro obsluhu vlečky | 07.03.22 | 280 | 11.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Žel.vlečky Katr a.s. Troubelice, Prefa Troubelice | 07.03.22 | 14 | 20.03.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traťová kolej Troubelice-Šumperk nepřetržitě (pro stavební práce 261 dnů do 21.11.2022) | 07.03.22 | 280 | 11.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ŽST Libina, celá stanice | 07.03.22 | 280 | 11.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nz. Nový Malín, celé nákladiště | 07.03.22 | 280 | 11.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončení a zprovoznění TMP Hrabíšín (HSV, PSV, technologie, zkoušení) | 10.01.22 | 301 | 06.11.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončení a zprovoznění TNS Šumperk (HSV, PSV, technologie, zkoušení) | 10.01.22 | 301 | 06.11.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivace zabezpečovacího zařízení, práce odborné komise, TBZ | 21.11.22 | 21 | 11.12.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hlavní stavební práce | 15.02.21 | 636 | 12.11.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavební postup č.3, zprovoznění technologie, 3.SVÚ | 11.03.23 | 96 | 14.06.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Třetí SVÚ Šumperk-Uničov | 11.03.23 | 6 | 16.03.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traťová kolej Šumperk-Uničov na 5x16 hod | 11.03.23 | 5 | 15.03.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSPS | 16.03.23 | 62 | 16.05.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Práce na ETCS | 11.03.23 | 96 | 14.06.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavba celkem | 15.02.21 | 850 | 14.06.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |