

HARMONOGRAM - Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	d	prosinec	leden	únor	březen	d	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad													
					20.11.	4.12.	18.12.	1.1.	15.1.	29.1.	12.2.	26.2.	12.3.	26.3.	9.4.	23.4.	7.5.	21.5.	4.6.	18.6.	2.7.	16.7.	30.7.	13.8.	27.8.	10.9.	24.9.	8.10.	22.10.	5.11.	19.11.
1	Harmonogram prací	352 dny	1.12. 17	17.11. 18																											
2	Výroba OK a PKO	202 dny	1.12. 17	20.6. 18																											
3	zpracování VTD OK	60 dny	1.12. 17	29.1. 18																											
4	schválení VTD OK	7 dny	30.1. 18	5.2. 18																											
5	objednávka materiálu OK	1 den	6.2. 18	6.2. 18																											
6	dodávka materiálu OK	60 dny	7.2. 18	7.4. 18																											
7	výroba OK a PKO v mostárně	74 dny	8.4. 18	20.6. 18																											
8	výroba	60 dny	8.4. 18	6.6. 18																											
9	PKO	14 dny	7.6. 18	20.6. 18																											
10	zařízení staveniště, přípravné práce a montáž	87 dny	10.6. 18	4.9. 18																											
11	zřízení montážní plošiny v zastávce Horní Hradiště	14 dny	10.6. 18	23.6. 18																											
12	dovoz mont.dílčů na stavbu	3 dny	24.6. 18	26.6. 18																											
13	montáž OK do jednoho celku	60 dny	27.6. 18	25.8. 18																											
14	PKO	10 dny	26.8. 18	4.9. 18																											
15	montáž PIŽMO v řece pod mostem	14 dny	16.8. 18	29.8. 18																											
16	Výluka na trati 45 N	45 dny	30.8. 18	13.10. 18																											
17	aktivace PIŽMO pod mostem	3 dny	30.8. 18	1.9. 18																											
18	dmt. Části SOK nad mostovkou	7 dny	2.9. 18	8.9. 18																											
19	podélný převoz po kolejích NOK na SOK	2 dny	7.9. 18	8.9. 18																											
20	zdvih NOK a příčný přesun mimo otvor	2 dny	9.9. 18	10.9. 18																											
21	dmt. Zbylé části SOK	4 dny	11.9. 18	14.9. 18																											
22	odbourání úložných prahů a křídel mkostu	4 dny	15.9. 18	18.9. 18																											
23	vrtání mikropilot	4 dny	19.9. 18	22.9. 18																											
24	armování a betonáž nových úl.prahů a křídel	14 dny	23.9. 18	6.10. 18																											
25	rekonstrukce žel.svršku v trati	10 dny	30.9. 18	9.10. 18																											
26	příčný přesun NOK do otvoru	1 den	7.10. 18	7.10. 18																											
27	osazení NOK na ložiska	1 den	8.10. 18	8.10. 18																											
28	montáž železničního svršku na mostě	2 dny	9.10. 18	10.10. 18																											
29	hlavní prohlídka	1 den	11.10. 18	11.10. 18																											
30	statická zatěžovací zkouška	1 den	12.10. 18	12.10. 18																											
31	zahájení zkušebního provozu	1 den	13.10. 18	13.10. 18																											
32	dokončovací práce	35 dny	14.10. 18	17.11. 18																											
33	dokončovací práce na mostě	21 dny	14.10. 18	3.11. 18																											
34	likvidace staveniště	14 dny	4.11. 18	17.11. 18																											