

F.3.2 Harmonogram stavby

Akce: Optimalizace trati Český Těšín-Dětmorovice, aktualizace projektu stavby 11/2016



Stavební postup	Stručný rozsah prací (podrobněji v části F.3.1)	v období		
		od	dny	do
Český Těšín - Louky nad Olší				
č.0	Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 kV	01.04.17	260	16.12.17
č.1	T.ú. Český Těšín - Louky nad Olší, kolej č.1	07.04.18	77	22.06.18
č.2	T.ú. Český Těšín - Louky nad Olší, kolej č.2	23.06.18	77	07.09.18
	T.ú. Český Těšín - Albrechtice, kolej č.4 (mosty)	23.06.18	77	07.09.18
č.00	Žst Louky nad Olší, zřízení výhybkářských stanovišť	01.07.17	25	25.07.17
Louky nad Olší				
č.0	Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 kV	01.04.17	260	16.12.17
č.1	Žst Louky nad Olší, lichá kolejová skupina	07.04.18	98	13.07.18
	Výluka kolejí č.5, 7	07.04.18	49	25.05.18
	Výluka kolejí č.1, 3	26.05.18	49	13.07.18
	Vypnutí zabezpečovacího zařízení	04.07.18	10	13.07.18
č.2	Žst Louky nad Olší, sudá kolejová skupina, podchod	14.07.18	91	12.10.18
	Žst Louky nad Olší, aktivace nového SZZ v sudé kol. skupině	13.10.18	15	27.10.18
	Nová technologická budova v žst. Louky n.O.	01.04.17	229	15.11.17
Karviná hlavní nádraží				
č.0	Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 kV	01.04.17	260	16.12.17
	SO 34-15-01 Žst. Karviná, stavební úpravy VB	01.04.17	70	09.06.17
	Přeložka horkovodu Dalkia ČR a.s. v km 333,344	15.04.17	24	08.05.17
č.1	Žst. Karviná, výhybky 1X těšínského zhlaví	26.02.18	7	04.03.18
č.2	Žst. Karviná, lichá kolejová skupina, podchod	05.03.18	91	03.06.18
č.3	Žst. Karviná, sudá kolejová skupina, podchod	20.06.18	90	17.09.18
Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží				
č.0	Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 kV	01.04.17	260	16.12.17
č.1	T.ú. Louky nad Olší - Karviná hl.n., kabely, odpojovače	05.03.18	8	12.03.18
	Příprava na práce autobloku Louky nad Olší - Karviná hl.n.	07.04.18	58	03.06.18
	Aktivace nového AB Louky nad Olší - Karviná hl.n	20.11.18	8	27.11.18
Karviná hlavní nádraží - Dětmorovice				
č.0	Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 kV	01.04.17	260	16.12.17
č.1	T.ú. Karviná - odb. Koukolná, kolej č.1	05.03.18	107	19.06.18
č.1	T.ú. odb. Koukolná - Dětmorovice, kolej č.1	05.03.18	154	05.08.18
č.2	T.ú. Karviná - odb. Koukolná, kolej č.2	20.06.18	150	16.11.18
č.3	T.ú. odb. Koukolná - Dětmorovice, kolej č.2	01.03.19	147	25.07.19
	SO 35-19-13 Most přes Olši, kolej č.1	05.03.18	154	05.08.18
	SO 35-19-13 Most přes Olši, kolej č.2	01.03.19	147	25.07.19
	SO 35-19-12 Silniční nadjezd km 338,226	01.04.17	168	15.09.17
Dětmorovice				
č.0	Přípravné práce, podpěry TV, kabel 22 kV	01.05.17	77	16.07.17
č.1	Žst. Dětmorovice, lichá kolejová skupina	17.07.17	63	17.09.17
č.2	Žst. Dětmorovice, sudá kolejová skupina	18.09.17	14	01.10.17
Lhůta pro dokončení stavebních prací		01.04.17	846	25.07.19
Zpracování DSPS		26.07.19	128	30.11.19
Celková lhůta pro provedení díla		01.04.17	974	30.11.19

