


Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
--	--

Generální projektant: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PAVEL LANGER Garant profese: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ
---	---	---

Středisko: ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ			
Vedoucí střediska: ING. JIŘÍ SYROVÝ	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ	Vypracoval: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ	Kontroloval: ING. PAVEL LANGER

Název akce: UZEL PLZEŇ, 5. STAVBA - LOBZY - KOTEROV	Číslo smlouvy: 14 256 201	
	Projektový stupeň: PD	
Část: ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum: 02/2017	
	Číslo části: B.12	
Název přílohy: ČASOVÝ POSTUP PRACÍ	Měřítko: -	Počet formátů: -
	Číslo přílohy: 3.1	

					"Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov"																																															
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 4, 2018				Čtvrt. 1, 2019				Čtvrt. 2, 2019				Čtvrt. 3, 2019				Čtvrt. 4, 2019				Čtvrt. 1, 2020				Čtvrt. 2, 2020				Čtvrt. 3, 2020				Čtvrt. 4, 2020															
					VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																			
1	Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy-Koterov	758 dny	1.10. 18	31.10. 20																																																
2																																																				
3	Součástí časového plánu není mimo jiné posouzení interoperability, následná úprava GPK do 1 roku od uvedení do provozu ani oprava závad zjištěných během zkušebního provozu	0 dny	1.10. 18	1.10. 18																																																
4																																																				
5	Přípravné práce	61 dny	1.10. 18	30.11. 18																																																
6	Snesení kolejí 4-18	20 dny	1.10. 18	20.10. 18																																																
7	Úprava ploch pro ZS	30 dny	1.10. 18	30.10. 18																																																
8	SO 94-34-07 Provozní budova	61 dny	1.10. 18	30.11. 18																																																
9	SO 94-34-07 SpS	61 dny	1.10. 18	30.11. 18																																																
10	Předkategorizace, deponování a odvoz šrotového materiálu žel. svršku	41 dny	21.10. 18	30.11. 18																																																
11	SO 94-35-02 Trakční vedení, výstavba základů a stožárů	31 dny	31.10. 18	30.11. 18																																																
12	Realizace výkopů kabelových tras a přeložek stávajících sítí jež jsou v kolizi se stavbou	31 dny	31.10. 18	30.11. 18																																																
13	Projednání dopravních tras a dopravné inženýrských opatření, úpravy komunikace před stavbou	61 dny	1.10. 18	30.11. 18																																																
14	Výstavba přísypu ve směru na ČB	21 dny	10.11. 18	30.11. 18																																																
15	Zahájení realizace související stavby tunelového mostu I/20 I. etapa	61 dny	1.10. 18	30.11. 18																																																
16																																																				
17	Technologická přestávka	119 dny	1.12. 18	31.3. 19																																																
18	SO 94-34-07 Provozní budova, pokračují práce dle klimatických podmínek	119 dny	1.12. 18	31.3. 19																																																
19	SO 94-34-07 SpS, pokračují práce dle klimatických podmínek	119 dny	1.12. 18	31.3. 19																																																
20	Předzásobení zhotovitele stavební materiálem	119 dny	1.12. 18	31.3. 19																																																
21	Realizace související stavby I/20 I. etapa	119 dny	1.12. 18	31.3. 19																																																
22																																																				
23	Přípravné práce	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																																																
24	Příprava zhotovitele na sezónu, návoz techniky na stavbu	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																																																
25	Předzásobení zhotovitele stavební materiálem, zejména kolejovými poli, výhybkovými konstrukcemi atp.	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																																																
26	SO 94-34-07 Provozní budova	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																																																
27	SO 94-34-07 SpS	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																																																
28	Výstavba přísypu ve směru na ČB	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																																																
29	SO 94-38-01 Lávka (pilíř u SK 101,102 a v ul. K Dráze)	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																																																
30	Realizace související stavby I/20 I. etapa	91 dny	1.4. 19	30.6. 19																																																
31																																																				
32	Stavební postup č.1a (současně probíhá SP č.1b)	14 dny	1.7. 19	14.7. 19																																																
33	Snesení kolejíště budějovického zhlaví	7 dny	1.7. 19	7.7. 19																																																
34	Nové napojení SK 101,102,103	10 dny	5.7. 19	14.7. 19																																																
35	SO 94-38-01 Lávka	14 dny	1.7. 19	14.7. 19																																																
36	Provizorní napojení do výhybky č. 16 současně s provizorním vložením výhybky na lobežském zhlaví	3 dny	12.7. 19	14.7. 19																																																
37	Realizace související stavby I/20 I etapa	14 dny	1.7. 19	14.7. 19																																																
38																																																				
39	Stavební postup č.1b	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																																																
40	Snesení železničního svršku na lobežském zhlaví	5 dny	15.7. 19	19.7. 19																																																
41	Nový železniční svršek a spodek na lobežském zhlaví	9 dny	20.7. 19	28.7. 19																																																
42	Nový železniční svršek a spodek TK č.2	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																																																
43	Pažení mezi kolejemi u umělých staveb	3 dny	17.7. 19	19.7. 19																																																
44	SO 94-38-31 Propustek	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																																																
45	SO 93-38-01 Most	19 dny	17.7. 19	4.8. 19																																																
46	SO 94-35-07 Trakční vedení	4 dny	1.8. 19	4.8. 19																																																
47	SO 94-34-07 Provozní budova	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																																																
48	SO 94-34-07 SpS	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																																																
49	Realizace související stavby I/20 I. etapa	21 dny	15.7. 19	4.8. 19																																																
50																																																				
51	Stavební postup č.2a	60 dny	5.8. 19	3.10. 19																																																
52	Snesení zbylé části SK 2 a nástupiště mezi SK č.1 a 2	7 dny	5.8. 19	11.8. 19																																																
53	Nový železniční svršek a spodek SK 1,2,4 a TK č.2	50 dny	12.8. 19	30.9. 19																																																
54	SO 93-38-01 Most	50 dny	5.8. 19	23.9. 19																																																
55	Zast. Slovaň včetně přístupu	40 dny	12.8. 19	20.9. 19																																																
56	SO 94-35-07 Trakční vedení	3 dny	1.10. 19	3.10. 19																																																
57	SO 94-34-07 Provozní budova, montáž technologie	60 dny	5.8. 19	3.10. 19																																																
58	SO 94-34-07 SpS, montáž technologie	60 dny	5.8. 19	3.10. 19																																																
59	Realizace související stavby I/20 I. etapa	60 dny	5.8. 19	3.10. 19																																																
60																																																				
61	Aktivace zab. zař.	7 dny	27.9. 19	3.10. 19																																																
62																																																				
63	Stavební postup č.2b	7 dny	4.10. 19	10.10. 19																																																
64	Zapojení vlečky Overlack a kovošrotu	7 dny	4.10. 19	10.10. 19																																																
65																																																				
66	Dokončovací práce	52 dny	11.10. 19	1.12. 19																																																
67	Realizace související stavby I/20 I. etapa	52 dny	11.10. 19	1.12. 19																																																
68																																																				
69	Technologická přestávka	119 dny	2.12. 19	31.3. 20																																																
70																																																				
71	Přípravné práce	30 dny	1.4. 20	30.4. 20																																																
72																																																				
73	Stavební postup č.3	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																																																
74	Nový železniční svršek a spodek SK 1 a TK 1	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																																																
75	SO 94-35-07 Trakční vedení	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																																																
76	SO 93-38-01 Most	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																																																
77	SO 93-38-03 Lávka	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																																																
78	SO 93-38-04 rampa	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																																																
79	Realizace související stavby I/20 II. etapa	40 dny	1.5. 20	9.6. 20																																																
80																																																				
81	Stavební postup č.4	80 dny	10.6. 20	28.8. 20																																																
82	Pokračuje výstavba železničního svršku a spodku TK č. 1	80 dny	10.6. 20	28.8. 20																																																
83	SO 94-35-07 Trakční vedení	80 dny	10.6. 20	28.8. 20																																																
84	SO 93-38-03 Lávka	80 dny	10.6. 20	28.8. 20																																																
85	SO 93-38-04 rampa	80 dny	10.6. 20	28.8. 20																																																
86	Realizace související stavby I/20 II. etapa	80 dny	10.6. 20	28.8. 20																																																
87																																																				
88	Dokončovací práce	64 dny	29.8. 20	31.10. 20																																																
89	Zrušení provizorního zapojení a definitivní zapojení TK	30 dny	29.8. 20	27.9. 20																																																

Stránka 1