

Stavební postup / Výluky / Stručný rozsah práce	od	dny	do	2024												2025												2026											
Rok 2024				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Stavební postup č.1, přípravné práce+TV+odb.Lom	01.02.24	310	06.12.24																																				
Zřízení staveništní komunikace podél Berounky	01.02.24	14	14.02.24																																				
Pažení svahu odb. Lom	15.02.24	10	24.02.24																																				
Trakční podpěry 111-17 u TK1 + Protizápory	25.02.24	7	02.03.24																																				
Op.zed' km 34,145-34,260 + komunikace SO 13-34-01	04.03.24	90	01.06.24																																				
Opěrná zed' km 33,680-33,900	04.03.24	90	01.06.24																																				
Trakční podpěry 20-66 u TK2 podpěry TV 84+20-24+2-66 (důležité pro závěsný kabel 22 kV pro napájení odb.Lom)	04.03.24	16	19.03.24																																				
Technologická budova Odbočka Lom, stavební část	27.05.24	90	24.08.24																																				
Práce na zabezpečovacím zařízení žst. Karlštejn, včetně výměny mech. přestavníků za EP	28.05.24	16	12.06.24																																				
Aktivace zabezpečovacího zařízení žst. Karlštejn	23.08.24	28	19.09.24																																				
Výluka zab. zař 28N	23.08.24	28	19.09.24																																				
Výluka jednotlivých výhybek (vždy 2 stan. koleje) na 15x3 hod	05.09.24	15	19.09.24																																				
TK1,2 Karlštejn-Beroun aktivace zab.zař.	20.09.24	1	20.09.24																																				
TK1,2 Karlštejn-Beroun na 1x4 hod, noční	20.09.24	1	20.09.24																																				
Technologická budova Odbočka Lom, instalce technologie	25.08.24	56	19.10.24																																				
Trakční podpěry TK1 Lom- Beroun	20.03.24	20	08.04.24																																				
TK1+TV Karlštejn-Beroun nepřetržitě, odbočka Lom vložení výhybek č.2, 3, propustek, podpěry TV Karlštejn-Lom+odb.Lom	25.09.24	35	29.10.24																																				
Sanace lokalit 4, 5, 6, 7, 8, 9	25.09.24	35	29.10.24																																				
TK1+TV, dočasné snesení TV	22.09.24	2	23.09.24																																				
Sanace lokalit 17+18	25.09.24	15	09.10.24																																				
Most v km 35,438 nadjezd, odstrojení, snesení NK.	25.09.24	5	29.09.24																																				
Most v km 35,438 nadjezd, práce na demolici opěr	30.09.24	10	09.10.24																																				
TK2+TV, zpětná montáž TV	10.10.24	2	11.10.24																																				
TK2+TV Karlštejn-Beroun nepřetržitě, svah, podpěry TV č.4 až 12, vložení výh.č.1, propojení výh.č.1 a TK2 směr Beroun	30.10.24	19	17.11.24																																				
TK1,2 Karlštejn-Beroun zkoušení zab.zař. odb.Lom	18.11.24	1	18.11.24																																				
TK1,2 Stožáry TV	01.12.24	6	06.12.24																																				
Odbočka Lom v provozu - částečně (výhybky č.1, 2, 3), včetně trakce			07.12.24																																				
ŽST Karlštejn, PSZZ a PZZ v provozu			07.12.24																																				
Rok 2025				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Stavební postup č.2, TK2 Lom-Beroun	11.02.25	67	18.04.25																																				
TK2 Lom-Beroun - podpěry TV, přípravné práce	11.02.25	16	26.02.25																																				
TK2 Lom-Beroun - mosty, propustky, rozšíření náspu v km 36,3	26.02.25	32	29.03.25																																				
TK2 Lom-Beroun - TV, spodek, svršek, výh.č.4	30.03.25	20	18.04.25																																				
Odbočka Lom v provozu - komplet, včetně trakce			18.04.25																																				
Stavební postup č.3, TK2 Karlštejn-Lom	18.04.25	78	04.07.25																																				
TK2 Karlštejn-Lom, podpěry TV, přípravné práce, snášení KP	18.04.25	15	02.05.25																																				
TK2 Karlštejn-Lom, TV, mosty, propustky, opěrná zed'	03.05.25	49	20.06.25																																				
TK2 Karlštejn-Lom, spodek, svršek, TV	21.06.25	14	04.07.25																																				
Stavební postup č.4, TK1 Lom-Beroun	05.07.25	149	30.11.25																																				
TK1 Lom-Beroun - podpěry TV, přípravné práce	05.07.25	14	18.07.25																																				

[illegible]