

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci společnosti "SP+SEU\_Uzel Plzeň, 5. stavba\_DSP"



Správce společnosti:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. PAVEL LANGER

Garant profese:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko:

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:

ING. JIŘÍ SYROVÝ

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Vypracoval:

ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Kontroloval:

ING. PAVEL LANGER

Název akce:

**UZEL PLZEŇ, 5. STAVBA - LOBZY - KOTEROV**

Číslo smlouvy:

18 102 201

Projektový stupeň:

DSP

Část:

SOUHRNNÁ ČÁST

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Datum:

06/2019

Číslo části:

B.8

Název přílohy:

**ČASOVÝ POSTUP PRACÍ**

Měřítko:

Počet formátů:

Číslo přílohy:

3.1

"Uzel Plzeň, 5.stavba, Lobzy - Koterov"																										
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení		IV.	2020				2021				2022				2023						
								I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.					
1		<b>Uzel Plzeň, 5.stavba, Lobzy - Koterov</b>	<b>1108 dny</b>	<b>15.01. 20</b>	<b>27.01. 23</b>		15.01.																		<b>27.01.</b>	
2																										
3		<b>Přípravné práce + technologická přestávka</b>	<b>107 dny</b>	<b>15.01. 20</b>	<b>30.04. 20</b>																					
4		Realizační dokumenatce stavby, projednání dopravních tras, příprava ploch ZS, kácení, úprava komunikací před stavbou	107 dny	15.01. 20	30.04. 20																					
5																										
6		Sesení SK č. 4-18, kč.č.10a	107 dny	15.01. 20	30.04. 20																					
7		Předkategorizace, deponování a odvoz šrotového materiálu žel. svršku	61 dny	01.03. 20	30.04. 20																					
8		Realizace výkopů kabelových tras a přeložek stávajících sítí jež jsou v kolizi se stavbou	61 dny	01.03. 20	30.04. 20																					
9		SO 93-38-61 realizace tunelového mostu I. etapa bez dopadů na výluky kolejí, zahájení výstavby pažení a výkopů stavební jámy pro soupravu realizující podzemní stěny	61 dny	01.03. 20	30.04. 20																					
10		Výstavba přísypu ve směru na ČB	60 dny	02.03. 20	30.04. 20																					
11		Zahájení práce na VTD ocelových konstrukcí lávek pro pěší a jejich výroba	107 dny	15.01. 20	30.04. 20																					
12		Práce na TV	63 dny	28.02. 20	30.04. 20																					
13																										
14		SO 94-34-07 Provozní budova	240 dny	15.01. 20	10.09. 20																					
15		SO 93-34-01 SpS	240 dny	15.01. 20	10.09. 20																					
16		Výroba, montáž, přezkoušení nové technologie zab. zař.	360 dny	09.05. 20	04.05. 21																					
17																										
18		<b>Stavební postup č.1</b>	<b>62 dny</b>	<b>01.05. 20</b>	<b>01.07. 20</b>																					
19		Pokračuje výstavba přísypu ve směru na ČB	62 dny	01.05. 20	01.07. 20																					
20		SO 94-38-01 Lávka (pilíř u SK 101,102 a v ul. K Dráze)	62 dny	01.05. 20	01.07. 20																					
21		SO 93-38-61 realizace tunelového mostu I. etapa bez nároku na výluky	62 dny	01.05. 20	01.07. 20																					
22		Výstavba SK č. 1,2,4 a SK č. 2a směr ČB, nové výhybky č. 1,5,6,7,9,10 a regenerace v.č.105	62 dny	01.05. 20	01.07. 20																					
23		Sanace propustku SO 94-38-31	45 dny	01.05. 20	14.06. 20																					
24		SO 96-38-31 propustek v místě nového přísypu	14 dny	18.06. 20	01.07. 20																					
25		SO 93-38-03 lávka pro pěší - základ a pilíř u 1. a 2. TK, zast. Slovany	62 dny	01.05. 20	01.07. 20																					
26																										
27		<b>Stavební postup č.2</b>	<b>35 dny</b>	<b>02.07. 20</b>	<b>05.08. 20</b>																					
28		Nové výhybky č. 2,3,4 včetně provizorního zapojení do staré TK směr ČB	35 dny	02.07. 20	05.08. 20																					
29		SO 93-38-61 realizace tunelového mostu I. etapa	35 dny	02.07. 20	05.08. 20																					
30		SO 94-38-01 lávka nosná konstrukce včetně nosných táhel	35 dny	02.07. 20	05.08. 20																					
31		SO 94-38-31 sanace propustku	35 dny	02.07. 20	05.08. 20																					
32		SO 96-38-04 demolice nosné konstrukce a části spodní stavby mostu na budějovickém zhlaví, mikrozáporové pažení, převázky, vložení mostního provizória a uvedení do provozu	35 dny	02.07. 20	05.08. 20																					
33		SO 96-38-31 výstavba propustku	35 dny	02.07. 20	05.08. 20																					
34		Výstavba TV (především TS 93,94) a provizorního přechodu pro pěší	10 dny	02.07. 20	11.07. 20																					
35																										
36		<b>Stavební postup č.2a</b>	<b>10 dny</b>	<b>02.07. 20</b>	<b>11.07. 20</b>																					
37		Snesení výhybek č. 1,2,5,301	2 dny	02.07. 20	03.07. 20																					
38		Nová výhybka č. 8 s provizorním zapojením do výhybky č. 16 a do v.č.302 včetně železničního spodku a odvodněním mezi k.č.a 3a a 1a v místě zhlaví	8 dny	04.07. 20	11.07. 20																					
39																										
40		<b>Stavební postup č.2b</b>	<b>25 dny</b>	<b>12.07. 20</b>	<b>05.08. 20</b>																					
41		Nová výhybka č. 8 s provizorním zapojením do výhybky č. 16 a do v.č.302 dokončení	4 dny	12.07. 20	15.07. 20																					
42		Vložení provizorní výhybky č. PX1	4 dny	12.07. 20	15.07. 20																					

Stránka 1

"Uzel Plzeň, 5.stavba, Lobzy - Koterov"																										
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení		IV.	2020	I.	II.	III.	IV.	2021	I.	II.	III.	IV.	2022	I.	II.	III.	IV.	2023	I.	II.	
43		SO 93-38-03 lávka pro pěší - osazení NK včetně příslušenství mající vliv na výluky TK bez uvedení do provozu	4 dny	12.07. 20	15.07. 20																					
44		Vložení výhybky č. 1XA, zapojení na mostní provizorium	4 dny	12.07. 20	15.07. 20																					
45		Snesení výhybk č. 24,26,27,29,30,33	3 dny	12.07. 20	14.07. 20																					
46		Nové výhybky č.15,17,18,23 a SK č. 6a	14 dny	12.07. 20	25.07. 20																					
47		Snesení TK č.2 a realizace pažení u TK č.1	25 dny	12.07. 20	05.08. 20																					
48																										
49		<b>Stavební postup č.3</b>	<b>320 dny</b>	<b>06.08. 20</b>	<b>22.06. 21</b>																					
50		Rekonstrukce TK č. 2	320 dny	06.08. 20	22.06. 21																					
51		<b>Pokračuje výstavba tunelového objektu I. etapa v místě TK č.2 a pod provizorní přeložkou TK č.2</b>	<b>300 dny</b>	<b>06.08. 20</b>	<b>02.06. 21</b>																					
52		SO 93-38-01 most	110 dny	06.08. 20	23.11. 20																					
53		SO 93-38-31 propustek	31 dny	06.08. 20	05.09. 20																					
54		SO 93-38-03 lávka pro pěší, zprovoznění na konci postupu	60 dny	24.04. 21	22.06. 21																					
55		SO 93-33-21 nástupiště v zast. Slovany	60 dny	24.04. 21	22.06. 21																					
56		SO 93-32-03 přístupová cesta k lávce	60 dny	24.04. 21	22.06. 21																					
57		SO 96-38-01 výstavba mostu pod novou k.č.2	90 dny	06.08. 20	03.11. 20																					
58		SO 96-38-01 výstavba mostu pod novou k.č.1	90 dny	05.03. 21	02.06. 21																					
59																										
60		<b>TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA</b>	<b>89 dny</b>	<b>01.12. 20</b>	<b>28.02. 21</b>																					
61		<b>Zahájení výkopových prací pro stavební jámu II. etapy tunelového objektu bez nároku na výluky</b>	<b>89 dny</b>	<b>01.12. 20</b>	<b>28.02. 21</b>																					
62																										
63		Na konci postupu uvedení do provozu nové trafostanice a spínací stanice	0 dny	01.07. 21	01.07. 21																					
64		<b>Aktivace def. ZZ</b>	<b>9 dny</b>	<b>23.06. 21</b>	<b>01.07. 21</b>																					
65																										
66		<b>Stavební postup č.4</b>	<b>14 dny</b>	<b>02.07. 21</b>	<b>15.07. 21</b>																					
67		Vložení nové výhybky č. 11.12 a rekonstrukce výhybky č. 13, rekonstrukce k.č. 24	14 dny	02.07. 21	15.07. 21																					
68		Demontáž TK č. 1 a sk Č. 1,3	14 dny	02.07. 21	15.07. 21																					
69																										
70		<b>Stavební postup č.5</b>	<b>360 dny</b>	<b>16.07. 21</b>	<b>10.07. 22</b>																					
71		Nová 3. SK a 1. TK	360 dny	16.07. 21	10.07. 22																					
72		SO 93-38-01 most	90 dny	16.07. 21	13.10. 21																					
73		SO 93-38-31 propustek	31 dny	16.07. 21	15.08. 21																					
74		SO 93-33-21 nástupiště v zast. Slovany	60 dny	16.07. 21	13.09. 21																					
75		SO 93-32-03 přístupová cesta k lávce	60 dny	16.07. 21	13.09. 21																					
76		SO 96-38-01 výstavba mostu	110 dny	16.07. 21	02.11. 21																					
77		<b>Výstavba tunelového objektu za výluky</b>	<b>340 dny</b>	<b>16.07. 21</b>	<b>20.06. 22</b>																					
78																										
79		<b>TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA</b>	<b>90 dny</b>	<b>01.12. 21</b>	<b>28.02. 22</b>																					
80																										
81		<b>Stavební postup č. 6</b>	<b>21 dny</b>	<b>11.07. 22</b>	<b>31.07. 22</b>																					
82		Demontáž provizorní přeložky koleje včetně trakčního vedení	2 dny	11.07. 22	12.07. 22																					
83		Ubourání části pilotového pažení a zásyp původní přeložky	12 dny	13.07. 22	24.07. 22																					
84		Definitivní železniční svršek TK č.2 včetně TV	7 dny	25.07. 22	31.07. 22																					
85																										
86																										
87		Dokončovací práce (dokončení zásypů po provizorní přeložce, následné podbití, pantografická zkouška, zrušení ploch ZS a vegetační úpravy...atp.)	180 dny	01.08. 22	27.01. 23																					

Stránka 2