


TÚ: 0502 Mladotice (mimo)–Žatec (mimo)  
DÚ: 22 Žabokliky–Žatec západ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o. SSZ
	ING. L. MAREK <i>[Signature]</i>	ING. O. LOJÍK Ph.D. <i>[Signature]</i>	Místo stavby	ŽATEC
	Vypracoval	Kontroloval	Formát	A4
	ING. L. MAREK <i>[Signature]</i>	ING. L. MAREK <i>[Signature]</i>	Datum	07/2020
			Účel	DSP
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Měřítko	
<b>REKONSTRUKCE MOSTU KM 200,916  TRATI PLZEŇ – ŽATEC  B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA</b>			Č. zakázky	29–19
			Číslo kopie	Číslo přílohy <b>B.8.2</b>
<b>HARMONOGRAM</b>				

Číslo	Název úkolu	Počet dní	Zahájení	Dokončení	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Harmonogram prací		425	2.10.20	30.11.21												
1	Výběr zhotovitele	60	2.10.20	30.11.20												
2	Výroba OK a PKO v mostárně	204	7.12.20	28.6.21												
3	Zpracování VTD OK	45	7.12.20	20.1.21												
4	Schválení VTD OK	7	20.1.21	26.1.21												
5	Objednávka materiálu	2	26.1.21	27.1.21												
6	Dodávka materiálu OK	60	27.1.21	27.3.21												
7	Výroba OK v mostárně	90	27.3.21	24.6.21												
8	PKO v mostárně	21	10.6.21	30.6.21												
9	Zařízení staveniště, přípravné práce	30	1.6.21	1.8.20												
10	Zřízení přístupové cesty na pravý břeh podél opěry O1	14	1.6.21	14.6.21												
11	Zřízení přístupu k pilíři (přísypy v řece)	7	7.6.21	13.6.21												
12	Zařízení staveniště	14	14.6.21	28.6.21												
13	Montáž ocelové konstrukce	93	1.7.21	1.10.21												
14	Montážní plošina pro montáž NOK za O2 vpravo podél tratě	10	1.7.21	11.7.21												
15	Dovoz montážních dílců OK na stavbu a jejich osazení na mont.plošinu	14	11.7.21	25.7.21												
16	Montáž OK na montážní plošině do dvou částí (70m a 50 m)	60	15.7.21	12.9.21												
17	Zřízení dočasných podpor v řece pro demontáž SOK a demontáž	14	18.7.21	1.8.21												
18	Násypy v řece pro podélný výsun konstrukcí	103	11.7.21	22.10.21												
19	Zřízení dočasné podpory v řece pro montáž NOK a demontáž	14	1.10.21	15.10.21												
20	PKO montážních styků	7	12.9.21	18.9.21												
21	Izolace žlabu KL	6	18.9.21	24.9.21												
22	Výluka trati v úseku Kaštice - Žatec	90	1.8.21	29.10.21												
23	Snesení drážního svršku, odstranění drážních kabelů	3	1.8.21	3.8.21												
24	Snesení starých ocelových konstrukcí (podélný zásun na inundaci)	14	3.8.21	16.8.21												
25	Odbourání staré spodní stavby a výkopy za opěrami	8	16.8.21	23.8.21												
26	Zpevnění podzákladí opěr O1 a O2 - mikropiloty	6	23.8.21	28.8.21												
27	Velkopřůměrové piloty pro pilíř	10	23.8.21	1.9.21												
28	Armování a betonáž základu pilíře	10	1.9.21	10.9.21												
29	Armování a betonáž dříku pilíře	10	10.9.21	19.9.21												
30	Armování a betonáž úložného prahu, závěrné zídky O1 a O2	14	28.8.21	10.9.21												
31	Izolace rubu opěr a zásypy klínů přechodových oblastí	4	10.10.21	13.10.21												
32	Výsun ocelové konstrukce	25	18.9.21	12.10.21												
33	Příčný přesun NOK do osy	4	18.9.21	22.9.21												
34	Svaření NOK do spojitě kce na tělese dráhy za O2 a PKO mon.styku	13	22.9.21	5.10.21												
35	Kompletace výsuvných prostředků pro výsun OK	6	1.10.21	6.10.21												
36	Podélný výsun NOK přes řeku	6	6.10.21	11.10.21	</											