

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	1. čtvrtletí V VI	3. čtvrtletí VII VIII IX	4. čtvrtletí X XI XII	1. čtvrtletí I II III	2. čtvrtletí IV V VI	3. čtvrtletí VII VIII IX	4. čtvrtletí X XI XII	1. čtvrtletí I II
1	<b>Revitalizace trati Kostelec-Telč-Slavonice</b>	<b>566 dny</b>	<b>1.6. 22</b>	<b>18.12. 23</b>									
2	Zahájení stavby	0 dny	1.6. 22	1.6. 22									
3	<b>Stavební část stavby</b>	<b>345 dny</b>	<b>1.6. 22</b>	<b>11.5. 23</b>									
4	<b>Práce mimo nepřetržitou výluku</b>	<b>203 dny</b>	<b>1.6. 22</b>	<b>20.12. 22</b>									
5	SP 1 ŽST Dačice	28 dny	1.6. 22	28.6. 22									
6	SP 2 ŽST Slaviboř práce mimo traťovou kolej	70 dny	1.6. 22	9.8. 22									
7	SP 3 ŽST Telč	56 dny	29.6. 22	23.8. 22	5								
8	SP 4 ŽST Sedlejov	56 dny	24.8. 22	18.10. 22	7								
9	SP 5 ŽST Třešť	63 dny	19.10. 22	20.12. 22	8								
10	Technologická přestávka	82 dny	21.12. 22	12.3. 23	9								
11	<b>Práce v nepřetržité výluce</b>	<b>60 dny</b>	<b>13.3. 23</b>	<b>11.5. 23</b>									
12	SP 11 Slavonice(mimo) - Dačice(četně)	60 dny	13.3. 23	11.5. 23	10								
13	SP 12 Dačice (mimo) - Telč (včetně)	60 dny	13.3. 23	11.5. 23	10								
14	SP 13 ŽST Slaviboř	60 dny	13.3. 23	11.5. 23	10								
15	SP 14 Telč (mimo) - Sedlejov (včetně)	60 dny	13.3. 23	11.5. 23	10								
16	SP 15 Sedlejov(mimo) - Třešť (včetně)	60 dny	13.3. 23	11.5. 23	10								
17	SP 16 - Třešť (mimo) – Kostelec u Jihlavy (mimo)	60 dny	13.3. 23	11.5. 23	10								
18	NAD Slavonice - Kostelec	60 dny	13.3. 23	11.5. 23	13SS								
19	<b>Technologická část stavby</b>	<b>566 dny</b>	<b>1.6. 22</b>	<b>18.12. 23</b>									
20	Příprava stavby a staveniště	30 dny	1.6. 22	30.6. 22	2								
21	Projekt a výroba technologických zařízení	203 dny	1.6. 22	20.12. 22	2								
22	Kabelové trasy pro trať.a stanič.zab.a sděl.zař.	150 dny	11.11. 22	9.4. 23	21FS-40 dny;20								
23	Venkovní prvky sděl.a zab.zař.	171 dny	11.12. 22	30.5. 23	22SS+30 dny								
24	Vnitřní montáže sděl.zař.v kontejnerech	167 dny	9.2. 23	25.7. 23	23SS+60 dny								
25	Vnitřní montáže staničního zab.zař.	167 dny	9.2. 23	25.7. 23	24FF								
26	Přípojky a rozvody nn, osvětlení	100 dny	7.3. 23	14.6. 23	23FF+15 dny								
27	Zprovoznění trať.a dálkových opt.kabelů	35 dny	26.7. 23	29.8. 23	23;24;26FF+15 d								
28	Aktivace a zkoušky staničních zab.zař	55 dny	26.7. 23	18.9. 23	23;25								
29	Aktivace a zkoušky traťového a přejezd.zab.zař.	55 dny	19.9. 23	12.11. 23	27;28								
30	Dokončovací práce a likvidace staveniště	35 dny	13.11. 23	17.12. 23	29								
31	Ukončení stavby	0 dny	18.12. 23	18.12. 23	30FS+1 den								