

Paré:

Orientační schéma:


Razítka oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

| | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|-------------------|
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| P01 | 3.10.2021 | Dokumentace PDPS k připomínkám | ING. PAVEL LANGER |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Stavebník / investor: | Správa železnic, státní organizace |  SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ | |
| Adresa: | Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|---|
| Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt: | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz | |  |
| Zhotovitel části / objektu: Adresa: Kontakt: | SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Tomáš Martinek | Specialista: | Ing. Lukáš Pohořelý |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| Název stavby / akce: | | VÝSTAVBA LÁVKY V ŽST. PRAHA - SMÍCHOV | | | | | | | | | | | | Označení (S-kód): | | | | | | S631700316 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Zakázka: | | | | | | 20-303.209 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název části: | | ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY | | | | | | | | | | | | Označení části: | | | | | | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název objektu: | | | | | | | | | | | | | | Číslo objektu / komplexu: | | | | | | B.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název přílohy: | | HARMONOGRAM VÝSTAVBY | | | | | | | | | | | | Číslo přílohy: | | | | | | 3. 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Název dílčí části přílohy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odpovědný projektant: | | Zpracovatel přílohy: | | | | | | Měřítko: | | | | | | Stupeň dokumentace: | | | | | | PDPS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ing. Lukáš Pohořelý | | Ing. Lukáš Pohořelý | | | | | | Formáty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kraj: | | Katastrální území: | | | | | | TUDU: | | | | | | Smluvní datum zpracování: | | | | | | 12/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HL. město Praha | | Smíchov | | | | | | viz textová část | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-kód: | | Stupeň dokumentace: | | | | | | Část: | | | | | | Objekt: | | | | | | Podobítek: | | | | | | Příloha: | | | | | | Revize: | | | | | |
| S 6 3 1 7 0 0 3 1 6 | | P D P S | | | | | | B 8 X X X | | | | | | X X X X X X X X X | | | | | | X X | | | | | | 3 0 0 1 | | | | | | P 0 1 | | | | | |

| „Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----|----|-----|------|------|-----|----|-----|------|------|-----|----|-----|------|------|-----|----|-----|------|------|-----|----|
| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | IV. | I. | II. | 2022 | III. | IV. | I. | II. | 2023 | III. | IV. | I. | II. | 2024 | III. | IV. | I. | II. | 2025 | III. | IV. | I. |
| 1 | „Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“ | 1256 dny | 01.02. 22 | 10.07. 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Přípravné práce | 28 dny | 01.02. 22 | 28.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Předání staveniště | 0 dny | 01.02. 22 | 01.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Zřízení ploch zařízení staveniště včetně přístupových komunikací na staveniště | 28 dny | 01.02. 22 | 28.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Vytyčení inženýrských sítí | 28 dny | 01.02. 22 | 28.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vykližení severního křídla VB | 28 dny | 01.02. 22 | 28.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Přeložky stávajících inženýrských sítí, případně jejich náhrada provizorní trasou | 28 dny | 01.02. 22 | 28.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Projednání dopravních tras | 28 dny | 01.02. 22 | 28.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kácení | 28 dny | 01.02. 22 | 28.02. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Vyprojektování, výroba, odzkoušení def. zab. zař. v závodě výroby | 90 dny | 01.02. 22 | 01.05. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Montáž technologie zab. zařízení do technologického objektu | 60 dny | 13.12. 24 | 10.02. 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Výroba a montáž mobilního provizorního zab. zařízení | 300 dny | 01.02. 22 | 27.11. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Montáž technologie do severního křídla (STS 6kV 50Hz, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba, náhradní zdroj + DRT a DOTS) | 210 dny | 13.12. 24 | 10.07. 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Stavební postup č.1 | 150 dny | 01.03. 22 | 28.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SO 30-61-05.2 Výstavba paží stěny v rozsahu nutném pro realizaci výstavby severního křídla pro technologii, dočasné záporové pažení kotvené ve třech úrovních | 129 dny | 01.03. 22 | 07.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Snesení části SK č. 7,9 | 2 dny | 01.03. 22 | 02.03. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | SO 30-20-05 Demolice zavazadového tunelu a jeho zasypání pro umožnění výstavby záporového pažení a opětovného zprovoznění SK č. 7 | 28 dny | 03.03. 22 | 30.03. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Přeložky inženýrských sítí do prostoru SK 7,9, I. fáze | 7 dny | 31.03. 22 | 06.04. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Výstavba zápor a odštěpení k první převážce 14+3dny | 17 dny | 07.04. 22 | 23.04. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Výstavba první převážky (vrtání kotev, osazení, technologická pauza, odštěpení 7+10+3 dny) | 14 dny | 24.04. 22 | 07.05. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Přeložky inženýrských sítí na pažici stěny a fasádu VB, II. fáze | 7 dny | 08.05. 22 | 14.05. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Výstavba druhé převážky | 14 dny | 15.05. 22 | 28.05. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Výstavba třetí převážky | 14 dny | 29.05. 22 | 11.06. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Dokončení pažení v místě tramvaje, včetně výkopu | 26 dny | 12.06. 22 | 07.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | SO 30-61-05 Demolice severního křídla | 150 dny | 01.03. 22 | 28.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | SO 30-14-01 Výstavba provizorního nástupiště u SK č.8 | 7 dny | 08.07. 22 | 14.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Demontáže odstavného kolejíště SK č. 10,10a,12,12a,12b,14,14a,14b,16,16b,18,18b, 320,322,324,326,325,327,328,215a,215,213 | 14 dny | 15.07. 22 | 28.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Zahájení výstavby založení lávky pro pěší v místě vyloučených kolejí, vně nové SK č. 12 | 7 dny | 22.07. 22 | 28.07. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Stavební postup č.2 | 20 dny | 29.07. 22 | 17.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Demontáže kolejíště společného nádraží a 7as,5as,215b,6as,7s a částí SK č. 1s,3s,5s | 18 dny | 29.07. 22 | 15.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | SO 30-62-01 demolice zastřešení na 3. nástupišti | 18 dny | 29.07. 22 | 15.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Provizorní zapojení SK č. 6a, 8a do výh.č.67 | 2 dny | 16.08. 22 | 17.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | SO 30-61-05 Demolice severního křídla | 20 dny | 29.07. 22 | 17.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Terminál Smíchovské nádraží, výkopy a pažení založení platformy | 20 dny | 29.07. 22 | 17.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Pažení a výkopy | 14 dny | 29.07. 22 | 11.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Šablona pro vrtání včetně zrání | 6 dny | 12.08. 22 | 17.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Pokračuje výstavba lávky dle SP č. 1 | 20 dny | 29.07. 22 | 17.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Stavební postup č.3 | 16 dny | 18.08. 22 | 02.09. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | SO 30-62-01 Demolice zastřešení na 2. nástupišti | 14 dny | 18.08. 22 | 31.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Demontáže kolejíště společného nádraží SK č. 1s,3s,5s a 91 | 14 dny | 18.08. 22 | 31.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Terminál Smíchovské nádraží, výkopy a pažení založení platformy | 14 dny | 18.08. 22 | 31.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Vrtání a betonáž pilot | 10 dny | 18.08. 22 | 27.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Zrání pilot | 4 dny | 28.08. 22 | 31.08. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | SO 30-61-05 Demolice severního křídla | 16 dny | 18.08. 22 | 02.09. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Pokračuje výstavba lávky dle SP č. 1,2 | 16 dny | 18.08. 22 | 02.09. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Stavební postup č.4 | 106 dny | 03.09. 22 | 17.12. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | SO 30-61-05 Demolice severního křídla | 60 dny | 03.09. 22 | 01.11. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | SO 30-61-05 Výstavba severního křídla | 30 dny | 02.11. 22 | 01.12. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | SO 30-14-01 4. nástupiště | 60 dny | 19.10. 22 | 17.12. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | SO 30-62-01 zastřešení na 3 a 4. nástupišti | 50 dny | 29.10. 22 | 17.12. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | SO 30-14-01 3. nástupiště | 60 dny | 19.10. 22 | 17.12. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Terminál Smíchovské nádraží, výkopy a pažení založení platformy | 23 dny | 03.09. 22 | 25.09. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Podkladní beton včetně zrání | 7 dny | 03.09. 22 | 09.09. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Výztuž základu včetně bednění | 13 dny | 10.09. 22 | 22.09. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Betonáž základu | 3 dny | 23.09. 22 | 25.09. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | SO 30-20-06 podchod včetně výjezu na 4. nástupiště a monolitického přechodu na kolektor | 83 dny | 26.09. 22 | 17.12. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | SO 30-20-07 podchod mimo včetně výjezu na 4. nástupiště a monolitického přechodu na kolektor | 83 dny | 26.09. 22 | 17.12. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | SO 30-20-06 podchod mimo výjez na 3. nástupiště | 83 dny | 26.09. 22 | 17.12. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Výstavba lávky v ŽST Praha Smíchov po 3. nástupišti včetně | 83 dny | 26.09. 22 | 17.12. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | SO 30-40-01 kolektor na 4. nástupišti včetně přírůného monolitického přechodu ke SK č. 2 (mimo) | 83 dny | 26.09. 22 | 17.12. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Výstavba železničního spodku na severním zhlaví a ve střední části stanice sudé skupiny kolejí | 60 dny | 03.09. 22 | 01.11. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Technologická přestávka | 30 dny | 18.12. 22 | 16.01. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Přípravné práce a technologická pouza z důvodu souběhu výluk sesouvějící stavbou Zdvoukolejnění trati Branický most-Praha Krč | 43 dny | 17.01. 23 | 28.02. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | SO 30-61-05 Výstavba severního křídla | 43 dny | 17.01. 23 | 28.02. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Pokračuje výstavba podchodů a IV.nástupiště dle předchozích postupů</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| „Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|-----|----|-----|------|------|-----|----|-----|------|------|-----|----|-----|------|------|-----|----|-----|------|------|-----|----|
| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | IV. | I. | II. | 2022 | III. | IV. | I. | II. | 2023 | III. | IV. | I. | II. | 2024 | III. | IV. | I. | II. | 2025 | III. | IV. | I. |
| 107 | SO 30-40-01 kolektor na 2. nástupišti pod SK č. 1,2, monolitické přechodové části v místě 4. nástupiště | 90 dny | 21.03. 23 | 18.06. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | SO 30-40-01 kabelovod na žvahovském zhlaví | 60 dny | 21.03. 23 | 19.05. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Pokračuje výstavba lávky pro pěší po 2. nástupiště včetně, dokončení lávky pro pěší v místě 4. nástupiště | 149 dny | 05.05. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Terminál Smíchovské nádraží, výstavba založení platformy, patek přístřešků | 60 dny | 21.03. 23 | 19.05. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | SO 30-61-05 Výstavba severního křídla | 194 dny | 21.03. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Dokončení rozvodny severního výjezu z podchodu | 0 dny | 08.07. 23 | 08.07. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Dokončení montáže a zprovoznění technologie rozvodny v severním podchodu | 0 dny | 06.09. 23 | 06.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Dokončení rozvodny jižního výjezu z podchodu | 0 dny | 22.07. 23 | 22.07. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Dokončení montáže a zprovoznění technologie do rozvodny v jižním podchodu | 0 dny | 20.09. 23 | 20.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Stavební postup č.7 | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | SO 30-14-01 výstavba III. nástupiště včetně zastřešení | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Železniční svršek a spodní žvahovského zhlaví stanice, včetně dokončení motnáže TV pro uvedení ucelené části stanice do provozu | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | SO 30-40-01 Výstavba kabelovodu pod kolejištěm směr Žvahov a v místě příčných přechodů přes večku Zababa | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | SO 30-61-02 Zahájení výstavby trafostanice TS2 | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | SO 30-61-05 Výstavba severního křídla | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Terminál Smíchovské nádraží, výstavba založení platformy, patek přístřešků | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | SO 30-20-01 most | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | SO 30-20-02 most | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | SO 30-20-04 most | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | SO 30-20-06 podchod včetně výjezu na 2. nástupiště | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | SO 30-20-07 podchod včetně výjezu na 3. nástupiště | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Pokračuje výstavba lávky v ŽST Praha Smíchov po 3. nástupiště včetně | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Dokončení lávky v místě 4. nástupiště, bez uvedení do provozu | 0 dny | 30.09. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | SO 30-40-01 kolektor | 35 dny | 27.08. 23 | 30.09. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Stavební postup č.8 | 31 dny | 01.10. 23 | 31.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Rekonstrukce jižního zhlaví SK č. 2 a TK směr Rudná u Prahy | 31 dny | 01.10. 23 | 31.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2 | 31 dny | 01.10. 23 | 31.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | SO 30-14-01 nástupiště č. III | 31 dny | 01.10. 23 | 31.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | Zrušení provizorního přesmyku 2. TK | 2 dny | 30.10. 23 | 31.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB | 31 dny | 01.10. 23 | 31.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | SO 30-40-01 Dokončení kabelovodu na jižním zhlaví (v místě TS a podél kolejiště vlečky) | 31 dny | 01.10. 23 | 31.10. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Stavební postup č.9 | 9 dny | 01.11. 23 | 09.11. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Rekonstrukce jižního zhlaví SK č. 1 včetně SK č. 50 | 9 dny | 01.11. 23 | 09.11. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2 | 9 dny | 01.11. 23 | 09.11. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB | 9 dny | 01.11. 23 | 09.11. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Stavební postup č. 10 | 35 dny | 10.11. 23 | 14.12. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | SO 30-14-01 výstavba III. nástupiště včetně zastřešení | 35 dny | 10.11. 23 | 14.12. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Terminál Smíchovské nádraží, výstavba založení platformy, patek přístřešků | 35 dny | 10.11. 23 | 14.12. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2 | 35 dny | 10.11. 23 | 14.12. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB | 35 dny | 10.11. 23 | 14.12. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Technologická přestávka | 77 dny | 15.12. 23 | 29.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB | 77 dny | 15.12. 23 | 29.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2 | 77 dny | 15.12. 23 | 29.02. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Stavební postup č.11 | 16 dny | 01.03. 24 | 16.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Demontáž liché skupiny kolejí | 16 dny | 01.03. 24 | 16.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Výstavba SK č. 1b po výhybku č. 47 včetně, provizorní zapojení do SK č. 50 | 16 dny | 01.03. 24 | 16.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2 | 16 dny | 01.03. 24 | 16.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB | 16 dny | 01.03. 24 | 16.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | SO 30-20-01 most | 16 dny | 01.03. 24 | 16.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | SO 30-20-02 most | 16 dny | 01.03. 24 | 16.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | SO 30-20-04 most | 16 dny | 01.03. 24 | 16.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | SO 30-20-07 podchod | 16 dny | 01.03. 24 | 16.03. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |