



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PDPS stavby po vyčlenění I. etapy	03/2023
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_ŽST Smíchov_PDPS, AD"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Specialista profese:

ING. MICHAL MEČL

Středisko:

ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ	ING. MICHAL MEČL

Název akce:

REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV

Číslo smlouvy:

19 108 201

Projektový stupeň:

PDPS

Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Datum:

12/2021

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Číslo části:

B.8

Název přílohy:

Harmonogram stavby

Měřítko:

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

3_001

„Rekonstrukce ŽST Praha Smíchov“																									
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 1, 2024	Čtvrt. 2, 2024	Čtvrt. 3, 2024	Čtvrt. 4, 2024	Čtvrt. 1, 2025	Čtvrt. 2, 2025	Čtvrt. 3, 2025	Čtvrt. 4, 2025	Čtvrt. 1, 2026	Čtvrt. 2, 2026	Čtvrt. 3, 2026	Čtvrt. 4, 2026	Čtvrt. 1, 2027	Čtvrt. 2, 2027	Čtvrt. 3, 2027	Čtvrt. 4, 2027					
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
104	SO 30-40-01 kolektor na 2. nástupišti pod SK č. 1,2, monolitické přechodové části v místě 4. nástupiště	90 dny	21.03. 25	18.06. 25																					
105	SO 30-40-01 kabelovod na žvahovském zhlaví	60 dny	21.03. 25	19.05. 25																					
106	SO 30-22-02 demolice NK lávky pro pěší	1 den	21.03. 25	21.03. 25																					
107	Pokračuje výstavba lávky pro pěší po 2. nástupišti včetně, v místě 4. nástupiště ke konci postupu definitivní stavu	163 dny	21.03. 25	30.08. 25																					
108																									
109	Terminál Smichovské nádraží, výstavba založení platformy, patek přístřešků	60 dny	21.03. 25	19.05. 25																					
110																									
111	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla	163 dny	21.03. 25	30.08. 25																					
112																									
113	Dokončení rozvodny severního výlezu z podchodu	0 dny	08.07. 25	08.07. 25																					
114	Dokončení montáže a zprovoznění technologie rozvodny v severním podchodu	0 dny	06.09. 25	06.09. 25																					
115	Dokončení rozvodny jižního výlezu z podchodu	0 dny	22.07. 25	22.07. 25																					
116	Dokončení montáže a zprovoznění technologie do rozvodny v jižním podchodu	0 dny	20.09. 25	20.09. 25																					
117																									
118	Stavební postup č.7	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
119	SO 30-14-01 výstavba III. nástupiště včetně zastřešení	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
120	Zalesnění svrhek a spodek žvahovského zhlaví stanice, včetně dokončení montáže TV pro uvedení ucelené části stanice do provozu	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
121	SO 30-40-01 Výstavba kabelovodu pod kolejištěm směr Žvahov a v místě příčných přechodů přes večku Zababa	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
122	SO 30-61-02 Zahájení výstavby trafostanice TS2	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
123	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
124																									
125	Terminál Smichovské nádraží, výstavba založení platformy, patek přístřešků	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
133	SO 30-20-01 most	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
134	SO 30-20-02 most	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
135	SO 30-20-04 most	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
136	SO 30-20-06 podchod včetně výlezu na 2. nástupiště	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
137	SO 30-20-07 podchod včetně výlezu na 3. nástupiště	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
138	Výstavba lávky v ŽST Praha Smíchov po 2. nástupišti včetně	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
139	SO 30-40-01 kolektor	35 dny	27.08. 25	30.09. 25																					
140																									
141	Stavební postup č.8	31 dny	01.10. 25	31.10. 25																					
142	Rekonstrukce jižního zhlaví SK č. 2 a TK směr Rudná u Prahy	31 dny	01.10. 25	31.10. 25																					
143	SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2	31 dny	01.10. 25	31.10. 25																					
144	SO 30-14-01 nástupiště č. III	31 dny	01.10. 25	31.10. 25																					
145	Zrušení provizorního přesmyku 2. TK	2 dny	30.10. 25	31.10. 25																					
146	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	31 dny	01.10. 25	31.10. 25																					
147	SO 30-40-01 Dokončení kabelovodu na jižním zhlaví (v místě TS a podél kolejiště vlečky)	31 dny	01.10. 25	31.10. 25																					
148																									
149	Stavební postup č.9	9 dny	01.11. 25	09.11. 25																					
150	Rekonstrukce jižního zhlaví SK č. 1 včetně SK č. 50	9 dny	01.11. 25	09.11. 25																					
151	SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2	9 dny	01.11. 25	09.11. 25																					
152	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	9 dny	01.11. 25	09.11. 25																					
153																									
154	Stavební postup č. 10	35 dny	10.11. 25	14.12. 25																					
155	SO 30-14-01 výstavba III. nástupiště včetně zastřešení	35 dny	10.11. 25	14.12. 25																					
156	Terminál Smichovské nádraží, výstavba založení platformy, patek přístřešků	35 dny	10.11. 25	14.12. 25																					
157	SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2	35 dny	10.11. 25	14.12. 25																					
158	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	35 dny	10.11. 25	14.12. 25																					
159																									
160	Technologická přestávka	76 dny	15.12. 25	28.02. 26																					
161	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	76 dny	15.12. 25	28.02. 26																					
162	SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2	76 dny	15.12. 25	28.02. 26																					
163																									
164	Stavební postup č.11	16 dny	01.03. 26	16.03. 26																					
165	Demontáž liché skupiny kolejí	16 dny	01.03. 26	16.03. 26																					
166	Výstavba SK č. 1b po výhybku č. 47 mimo, provizorní zapojení do SK č. 50	16 dny	01.03. 26	16.03. 26																					
167	SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2	16 dny	01.03. 26	16.03. 26																					
168	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	16 dny	01.03. 26	16.03. 26																					
169																									
170	SO 30-20-01 most	16 dny	01.03. 26	16.03. 26																					
171	SO 30-20-02 most	16 dny	01.03. 26	16.03. 26																					
172	SO 30-20-04 most	16 dny	01.03. 26	16.03. 26																					
173	SO 30-20-07 podchod	16 dny	01.03. 26	16.03. 26																					
174	SO 30-40-01 kolektor pod SK n.č. 3,5	16 dny	01.03. 26	16.03. 26																					
175																									
176	Stavební postup č.12	130 dny	17.03. 26	24.07. 26																					
177	SO 30-14-01 dokončení demolice stávajících nástupišť	16 dny	17.03. 26	01.04. 26																					
178	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	130 dny	17.03. 26	24.07. 26																					
179	Dokončení demolice včetně SO 30-20-08 - zavazadlový tunel	16 dny	17.03. 26	01.04. 26																					
180	ŽST Praha Smíchov, rekonstrukce výpravní budovy, výstavba podzemní stěny v hraně 1. nástupiště	30 dny	02.04. 26	01.05. 26																					
182	SO 30-61-02 Dokončení výstavby a montáže technologie do TS2	90 dny	17.03. 26	14.06. 26																					
183	Výstavba železničního svršku a spodku po spojkú 3/4 včetně	10 dny	16.05. 26	25.05. 26																					
184	SO 30-14-01 výstavba II. nástupiště včetně zastřešení po severní podchod	30 dny	17.03. 26	15.04. 26																					
185																									
186	Terminál Smichovské nádraží, výstavba založení platlormy, patek přístřešků	60 dny	02.04. 26	31.05. 26																					
187	SO 30-20-07 podchod	114 dny	02.04. 26	24.07. 26																					
188	Výstavba lávky v ŽST Praha Smíchov po 1. nástupišti včetně	54 dny	01.06. 26	24.07. 26																					
189	SO 30-20-01 most	60 dny	17.03. 26																						