

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	3.12.2021	Definitivní odevzdání dokumentace PDPS	ING. PAVEL LANGER

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Tomáš Martinek	Specialista:	Ing. Lukáš Pohořelý

Název stavby / akce:		VÝSTAVBA LÁVKY V ŽST. PRAHA - SMÍCHOV										Označení (S-kód):		S631700316						
												Zakázka:		20-303.209						
Název části:		ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY										Označení části:		B						
Název objektu:												Číslo objektu / komplexu:		B.8						
Název přílohy:		HARMONOGRAM VÝSTAVBY										Číslo přílohy:		3. 001						
Název dílčí části přílohy:																				
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:					Měřítko:					Stupeň dokumentace:								
Ing. Lukáš Pohořelý		Ing. Lukáš Pohořelý					Formáty:					PDPS								
Kraj:		Katastrální území:					TUDU:					Smluvní datum zpracování:								
HL. město Praha		Smíchov					viz textová část					12/2021								
S-kód:		Stupeň dokumentace:			Část:			Objekt:					Podobjekt:		Příloha:			Revize:		
S 6 3 1 7 0 0 3 1 6		P D P S			B 8 X X X			X X X X X X X X X					X X		3 0 0 1			0 0 0		

„Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“																										
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IV.	I.	II.	2022	III.	IV.	I.	II.	2023	III.	IV.	I.	II.	2024	III.	IV.	I.	II.	2025	III.	IV.	I.
1	„Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“	1256 dny	01.02. 22	10.07. 25																						
2																										
3	Přípravné práce	28 dny	01.02. 22	28.02. 22																						
4	Předání staveniště	0 dny	01.02. 22	01.02. 22																						
5	Zřízení ploch zařízení staveniště včetně přístupových komunikací na staveniště	28 dny	01.02. 22	28.02. 22																						
6	Vytyčení inženýrských sítí	28 dny	01.02. 22	28.02. 22																						
7	Vykližení severního křídla VB	28 dny	01.02. 22	28.02. 22																						
8	Přeložky stávajících inženýrských sítí, případně jejich náhrada provizorní trasou	28 dny	01.02. 22	28.02. 22																						
9	Projednání dopravních tras	28 dny	01.02. 22	28.02. 22																						
10	Kácení	28 dny	01.02. 22	28.02. 22																						
11																										
12	Vyprojektování, výroba, odzkoušení def. zab. zař. v závodě výrobc	90 dny	01.02. 22	01.05. 22																						
13	Montáž technologie zab. zařízení do technologického objektu	60 dny	13.12. 24	10.02. 25																						
14	Výroba a montáž mobilního provizorního zab. zařízení	300 dny	01.02. 22	27.11. 22																						
15	Montáž technologie do severního křídla (STS 6kV 50Hz, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba, náhradní zdroj + DRT a DDTS)	210 dny	13.12. 24	10.07. 25																						
16																										
17	Stavební postup č.1	150 dny	01.03. 22	28.07. 22																						
18	SO 30-61-05.2 Výstavba paží stěny v rozsahu nutném pro realizaci výstavby severního křídla pro technologii, dočasné záporové pažení kotvené ve třech úrovních	129 dny	01.03. 22	07.07. 22																						
19	Snesení části SK č. 7,9	2 dny	01.03. 22	02.03. 22																						
20	SO 30-20-05 Demolice zavazadového tunelu a jeho zasypání pro umožnění výstavby záporového pažení a opětovného zprovoznění SK č. 7	28 dny	03.03. 22	30.03. 22																						
21	Přeložky inženýrských sítí do prostoru SK 7,9, I. fáze	7 dny	31.03. 22	06.04. 22																						
22	Výstavba zápor a odštěpení k první převážce 14+3dny	17 dny	07.04. 22	23.04. 22																						
23	Výstavba první převážky (vrtání kotev, osazení, technologická pauza, odštěpení 7+10+3 dny)	14 dny	24.04. 22	07.05. 22																						
24	Přeložky inženýrských sítí na pažici stěny a fasádu VB, II. fáze	7 dny	08.05. 22	14.05. 22																						
25	Výstavba druhé převážky	14 dny	15.05. 22	28.05. 22																						
26	Výstavba třetí převážky	14 dny	29.05. 22	11.06. 22																						
27	Dokončení pažení v místě tramvaje, včetně výkopu	26 dny	12.06. 22	07.07. 22																						
28																										
29	SO 30-61-05 Demolice severního křídla	150 dny	01.03. 22	28.07. 22																						
30	SO 30-14-01 Výstavba provizorního nástupiště u SK č.8	7 dny	08.07. 22	14.07. 22																						
31	Demontáže odstavného kolejíště SK č. 10,10a,12,12a,12b,14,14a,14b,16,16b,18,18b, 320,322,324,326,325,327,328,215a,215,213	14 dny	15.07. 22	28.07. 22																						
32	Zahájení výstavby založení lávky pro pěší v místě vyloučených kolejí, vně nové SK č. 12	7 dny	22.07. 22	28.07. 22																						
33																										
34	Stavební postup č.2	20 dny	29.07. 22	17.08. 22																						
35	Demontáže kolejíště společného nádraží a 7as,5as,215b,6as,7s a částí SK č. 1s,3s,5s	18 dny	29.07. 22	15.08. 22																						
36	SO 30-62-01 demolice zastřešení na 3. nástupišti	18 dny	29.07. 22	15.08. 22																						
37	Provizorní zapojení SK č. 6a, 8a do výh.č.67	2 dny	16.08. 22	17.08. 22																						
38																										
39	SO 30-61-05 Demolice severního křídla	20 dny	29.07. 22	17.08. 22																						
40	Terminál Smíchovské nádraží, výkopy a pažení založení platformy	20 dny	29.07. 22	17.08. 22																						
41	Pažení a výkopy	14 dny	29.07. 22	11.08. 22																						
42	Šablona pro vrtání včetně zrání	6 dny	12.08. 22	17.08. 22																						
43																										
44	Pokračuje výstavba lávky dle SP č. 1	20 dny	29.07. 22	17.08. 22																						
45																										
46	Stavební postup č.3	16 dny	18.08. 22	02.09. 22																						
47	SO 30-62-01 Demolice zastřešení na 2. nástupišti	14 dny	18.08. 22	31.08. 22																						
48	Demontáže kolejíště společného nádraží SK č. 1s,3s,5s a 91	14 dny	18.08. 22	31.08. 22																						
49	Terminál Smíchovské nádraží, výkopy a pažení založení platformy	14 dny	18.08. 22	31.08. 22																						
50	Vrtání a betonáž pilot	10 dny	18.08. 22	27.08. 22																						
51	Zrání pilot	4 dny	28.08. 22	31.08. 22																						
52																										
53	SO 30-61-05 Demolice severního křídla	16 dny	18.08. 22	02.09. 22																						
54																										
55	Pokračuje výstavba lávky dle SP č. 1,2	16 dny	18.08. 22	02.09. 22																						
56																										
57	Stavební postup č.4	106 dny	03.09. 22	17.12. 22																						
58	SO 30-61-05 Demolice severního křídla	60 dny	03.09. 22	01.11. 22																						
59	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla	30 dny	02.11. 22	01.12. 22																						
60	SO 30-14-01 4. nástupiště	60 dny	19.10. 22	17.12. 22																						
61	SO 30-62-01 zastřešení na 3 a 4. nástupišti	50 dny	29.10. 22	17.12. 22																						
62	SO 30-14-01 3. nástupiště	60 dny	19.10. 22	17.12. 22																						
63	Terminál Smíchovské nádraží, výkopy a pažení založení platformy	23 dny	03.09. 22	25.09. 22																						
64	Podkladní beton včetně zrání	7 dny	03.09. 22	09.09. 22																						
65	Výztuž základu včetně bednění	13 dny	10.09. 22	22.09. 22																						
66	Betonáž základu	3 dny	23.09. 22	25.09. 22																						
67																										
68	SO 30-20-06 podchod včetně výlezu na 4. nástupiště a monolitického přechodu na kolektor	83 dny	26.09. 22	17.12. 22																						
69	SO 30-20-07 podchod mimo včetně výlezu na 4. nástupiště a monolitického přechodu na kolektor	83 dny	26.09. 22	17.12. 22																						
70	SO 30-20-06 podchod mimo výlez na 3. nástupiště	83 dny	26.09. 22	17.12. 22																						
71	Výstavba lávky v ŽST Praha Smíchov po 3. nástupišti včetně	83 dny	26.09. 22	17.12. 22																						
72	SO 30-40-01 kolektor na 4. nástupišti včetně přírůného monolitického přechodu ke SK č. 2 (mimo)	83 dny	26.09. 22	17.12. 22																						
73																										
74	Výstavba železničního spodku na severním zhlaví a ve střední části stanice - sudé skupiny kolejí	60 dny	03.09. 22	01.11. 22																						
75																										
76	Technologická přestávka	30 dny	18.12. 22	16.01. 23																						
77	Přípravné práce a technologická pouza z důvodu souběhu výluk sesouvějící stavbou Zdvoukolejnění trati Branický most-Praha Krč	43 dny	17.01. 23	28.02. 23																						
78	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla	43 dny	17.01. 23	28.02. 23																						
79	Pokračuje výstavba podchodů a IV.nástupišti dle předchozích postupů	43 dny	17.01. 23	28.02. 23																						
80																										
81	Pokračuje výstavba lávky pro pěší po 3. nástupišti včetně	43 dny	17.01. 23	28.02. 23																						

„Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov“																										
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IV.	I.	II.	2022	III.	IV.	I.	II.	2023	III.	IV.	I.	II.	2024	III.	IV.	I.	II.	2025	III.	IV.	I.
107	SO 30-40-01 kolektor na 2. nástupišti pod SK č. 1,2, monolitické přechodové části v místě 4. nástupiště	90 dny	21.03. 23	18.06. 23																						
108	SO 30-40-01 kabelovod na žvahovském zhlaví	60 dny	21.03. 23	19.05. 23																						
109	Pokračuje výstavba lávky pro pěší po 2. nástupiště včetně, dokončení lávky pro pěší v místě 4. nástupiště	149 dny	05.05. 23	30.09. 23																						
110	Terminál Smíchovské nádraží, výstavba založení platformy, patek přístřešků	60 dny	21.03. 23	19.05. 23																						
111																										
112	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla	194 dny	21.03. 23	30.09. 23																						
113																										
114	Dokončení rozvodny severního výjezu z podchodu	0 dny	08.07. 23	08.07. 23																						
115	Dokončení montáže a zprovoznění technologie rozvodny v severním podchodu	0 dny	06.09. 23	06.09. 23																						
116	Dokončení rozvodny jižního výjezu z podchodu	0 dny	22.07. 23	22.07. 23																						
117	Dokončení montáže a zprovoznění technologie do rozvodny v jižním podchodu	0 dny	20.09. 23	20.09. 23																						
118																										
119	Stavební postup č.7	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
120	SO 30-14-01 výstavba III. nástupiště včetně zastřešení	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
121	Železniční svršek a spodní žvahovského zhlaví stanice, včetně dokončení motnáže TV pro uvedení ucelené části stanice do provozu	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
122	SO 30-40-01 Výstavba kabelovodu pod kolejištěm směr Žvahov a v místě příčných přechodů přes vežku Zababa	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
123	SO 30-61-02 Zahájení výstavby trafostanice TS2	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
124	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
125																										
126	Terminál Smíchovské nádraží, výstavba založení platformy, patek přístřešků	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
134	SO 30-20-01 most	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
135	SO 30-20-02 most	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
136	SO 30-20-04 most	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
137	SO 30-20-06 podchod včetně výjezu na 2. nástupiště	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
138	SO 30-20-07 podchod včetně výjezu na 3. nástupiště	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
139	Pokračuje výstavba lávky v ŽST Praha Smíchov po 3. nástupiště včetně	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
140	Dokončení lávky v místě 4. nástupiště, bez uvedení do provozu	0 dny	30.09. 23	30.09. 23																						
141	SO 30-40-01 kolektor	35 dny	27.08. 23	30.09. 23																						
142																										
143	Stavební postup č.8	31 dny	01.10. 23	31.10. 23																						
144	Rekonstrukce jižního zhlaví SK č. 2 a TK směr Rudná u Prahy	31 dny	01.10. 23	31.10. 23																						
145	SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2	31 dny	01.10. 23	31.10. 23																						
146	SO 30-14-01 nástupiště č. III	31 dny	01.10. 23	31.10. 23																						
147	Zrušení provizorního přesmyku 2. TK	2 dny	30.10. 23	31.10. 23																						
148	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	31 dny	01.10. 23	31.10. 23																						
149	SO 30-40-01 Dokončení kabelovodu na jižním zhlaví (v místě TS a podél kolejiště vlečky)	31 dny	01.10. 23	31.10. 23																						
150																										
151	Stavební postup č.9	9 dny	01.11. 23	09.11. 23																						
152	Rekonstrukce jižního zhlaví SK č. 1 včetně SK č. 50	9 dny	01.11. 23	09.11. 23																						
153	SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2	9 dny	01.11. 23	09.11. 23																						
154	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	9 dny	01.11. 23	09.11. 23																						
155																										
156	Stavební postup č. 10	35 dny	10.11. 23	14.12. 23																						
157	SO 30-14-01 výstavba III. nástupiště včetně zastřešení	35 dny	10.11. 23	14.12. 23																						
158	Terminál Smíchovské nádraží, výstavba založení platformy, patek přístřešků	35 dny	10.11. 23	14.12. 23																						
159	SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2	35 dny	10.11. 23	14.12. 23																						
160	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	35 dny	10.11. 23	14.12. 23																						
161																										
162	Technologická přestávka	77 dny	15.12. 23	29.02. 24																						
163	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	77 dny	15.12. 23	29.02. 24																						
164	SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2	77 dny	15.12. 23	29.02. 24																						
165																										
166	Stavební postup č.11	16 dny	01.03. 24	16.03. 24																						
167	Demontáž liché skupiny kolejí	16 dny	01.03. 24	16.03. 24																						
168	Výstavba SK č. 1b po výhybku č. 47 včetně, provizorní zapojení do SK č. 50	16 dny	01.03. 24	16.03. 24																						
169	SO 30-61-02 Pokračuje výstavba trafostanice TS2	16 dny	01.03. 24	16.03. 24																						
170	SO 30-61-05 Výstavba severního křídla VB	16 dny	01.03. 24	16.03. 24																						
171																										
172	SO 30-20-01 most	16 dny	01.03. 24	16.03. 24																						
173	SO 30-20-02 most	16 dny	01.03. 24	16.03. 24																						
174	SO 30-20-04 most	16 dny	01.03. 24	16.03. 24																						
175	SO 30-20-07 podchod	16 dny	01.03. 24	16.03. 24																						
176	SO 30-40-01 kolektor pod SK n.č. 3,5	16 dny	01.03. 24	16.03. 24																						
177																										
178	Stavební postup č.12	130 dny	17.03. 24	24.07. 24																						
179	SO 30-14-01 dokončení demolice stávajících nástupišť	16 dny	17																							