

ZVÝŠENÍ TRAŽOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHlice

Příloha č. 4

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017															
					23.11.	18.1.	14.3.	9.5.	4.7.	29.8.	24.10.	19.12.	13.2.	10.4.	5.6.	31.7.	25.9.	20.11.	15.1.	12.3.
1	ZVÝŠENÍ TRAŽOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHlice	486 dny	31.10. 16	28.2. 18																
2	Zahájení stavby	1 den	31.10. 16	31.10. 16																
3	Přípravné práce	151 dny	1.11. 16	31.3. 17																
4	Stavební postup č. 1	4 dny	1.4. 17	4.4. 17																
5	Stavební postup č. 2	111 dny	5.4. 17	24.7. 17																
6	Stavební postup č. 3	5 dny	20.7. 17	24.7. 17																
7	Stavební postup č. 4	112 dny	25.7. 17	13.11. 17																
8	Stavební postup č. 5	5 dny	9.11. 17	13.11. 17																
9	Dokončovací práce	106 dny	14.11. 17	27.2. 18																
10	Ukončení výstavby	1 den	28.2. 18	28.2. 18																
11	D. Technologická část	378 dny	1.11. 16	13.11. 17																
12	D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	378 dny	1.11. 16	13.11. 17																
13	D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	197 dny	1.5. 17	13.11. 17																
14	PS 11-01 ŽST Havlíčkův Brod, navázání TZZ do SZZ	197 dny	1.5. 17	13.11. 17																
15	PS 11-02 ŽST Okrouhlice, navázání TZZ do SZZ	197 dny	1.5. 17	13.11. 17																
16	D.1.2 Tražové zabezpečovací zařízení (TZZ)	378 dny	1.11. 16	13.11. 17																
17	PS 12-01 Tražové zabezpečovací zařízení	378 dny	1.11. 16	13.11. 17																
18	D.2 Železniční sdělovací zařízení	378 dny	1.11. 16	13.11. 17																
19	D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů	378 dny	1.11. 16	13.11. 17																
20	PS 21-01 DOK a TK	378 dny	1.11. 16	13.11. 17																
21	PS 21-01.1 Rekonfigurace sítě ČD-T	151 dny	1.11. 16	31.3. 17																
22	D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)	152 dny	15.6. 17	13.11. 17																
23	PS 23-01 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, rozhlas	152 dny	15.6. 17	13.11. 17																
24	E. Stavební část	486 dny	31.10. 16	28.2. 18																
25	E.1 Inženýrské objekty	486 dny	31.10. 16	28.2. 18																
26	E.1.1 Železniční svršek a spodek	486 dny	31.10. 16	28.2. 18																
27	SO 11-01 Železniční svršek	227 dny	27.3. 17	8.11. 17																
28	SO 11-02 Železniční spodek	198 dny	1.4. 17	15.10. 17																
29	SO 11-02.1 Kácení dřevin	151 dny	1.11. 16	31.3. 17																
30	SO 00-00 Všeobecný objekt	486 dny	31.10. 16	28.2. 18																
31	E.1.2 Nástupiště	208 dny	15.4. 17	8.11. 17																
32	SO 12-01 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, nástupiště	208 dny	15.4. 17	8.11. 17																
33	E.1.3 Železniční přejezdy	218 dny	5.4. 17	8.11. 17																
34	SO 13-01 Přejezd v ev. km 228,255	218 dny	5.4. 17	8.11. 17																
35	SO 13-02 Přejezd v ev. km 231,622	218 dny	5.4. 17	8.11. 17																
36	E.1.4 Mosty, propustky a zdi	365 dny	1.11. 16	31.10. 17																
37	SO 14-57 Propustek v ev. km 226,028	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																
38	SO 14-58 Propustek v ev. km 226,471	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																
39	SO 14-09 Most v ev. km 227,178	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																
40	SO 14-60 Propustek v ev. km 227,638	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																
41	SO 14-61 Propustek v ev. km 228,207	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																
42	SO 14-62 Propustek v ev. km 228,446	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																
43	SO 14-13 Most v ev. km 229,415	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																

ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHLICE

Příloha č. 4

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017																																	
					23.11.	18.1.	14.3.	9.5.	4.7.	29.8.	24.10.	19.12.	13.2.	10.4.	5.6.	31.7.	25.9.	20.11.	15.1.	12.3.																		
44	SO 14-64 Propustek v ev. km 230,268	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																																		
45	SO 14-15 Most v ev. km 230,408	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																																		
46	SO 14-66 Propustek v ev. km 230,612	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																																		
47	SO 14-67 Propustek v ev. km 230,781	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																																		
48	SO 14-68 Propustek v ev. km 231,059	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																																		
49	SO 14-69 Propustek v ev. km 231,369	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																																		
50	SO 14-70 Propustek v ev. km 231,640	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																																		
51	SO 14-71 Propustek v ev. km 232,125	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																																		
52	SO 14-22 Most v ev. km 232,341	349 dny	1.11. 16	15.10. 17																																		
53	SO 14-90 Silniční nadjezd v ev. km 229,672, ochrana proti dotyku	109 dny	15.7. 17	31.10. 17																																		
54	E.1.8 Pozemní komunikace	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
55	SO 18-01 Přístupová komunikace	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
56	E.1.10 Protihlukové objekty	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
57	SO 10-01 PHS v km 226,013 - 226,358 vlevo	261 dny	1.11. 16	19.7. 17																																		
58	SO 10-02 PHS v km 226,145 - 226,358 vpravo	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
59	SO 10-03 PHS v km 228,261 - 228,307 vpravo	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
60	SO 10-04 PHS v km 228,266 - 228,354 vlevo	261 dny	1.11. 16	19.7. 17																																		
61	SO 10-05 PHS v km 229,472 - 229,607 vpravo	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
62	SO 10-05.1 PHS v km 229,606 - 229,647 vlevo	261 dny	1.11. 16	19.7. 17																																		
63	SO 10-06 PHS v km 231,342 - 231,415 vpravo	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
64	SO 10-07 PHS v km 232,032 - 232,433 vpravo	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
65	SO 10-08 PHS v km 232,403 - 232,532 vpravo	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
66	E.2 Pozemní objekty	131 dny	1.7. 17	8.11. 17																																		
67	E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích	131 dny	1.7. 17	8.11. 17																																		
68	SO 22-01 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, přístřešky pro cestující	131 dny	1.7. 17	8.11. 17																																		
69	E.2.4 Orientační systém	131 dny	1.7. 17	8.11. 17																																		
70	SO 24-01 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, orientační systém	131 dny	1.7. 17	8.11. 17																																		
71	E.3 Trakční a energetická zařízení	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
72	E.3.1 Trakční vedení	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
73	SO 31-01.1 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, trakční vedení	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
74	SO 31-01.2 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, převěšení ZOK	137 dny	1.4. 17	15.8. 17																																		
75	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
76	SO 36-01 Nový kabel 6 kV	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
77	SO 36-02 Zast. Havlíčkův Brod-Perknov, úpravy rozvodů nn a osvětlení	373 dny	1.11. 16	8.11. 17																																		
78	SO 36-03 Přípojka nn pro napájení PZS v km 228,255	261 dny	1.11. 16	19.7. 17																																		
79	SO 36-04 Přípojka nn pro napájení PZS v km 231,425	261 dny	1.11. 16	19.7. 17																																		
80	E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí	218 dny	5.4. 17	8.11. 17																																		
81	SO 37-01 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, ukolejnění	218 dny	5.4. 17	8.11. 17																																		