

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Ganttův diagram																																															
1		Harmonogram stavby																																																			
2		PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ		1.5. 18																																																	
3		REALIZACE STAVBY	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21																																																
4		DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ			31.8. 21																																																
5		Předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém provedení a digitální formě; Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů			28.2. 22																																																
6		STAVEBNÍ POSTUPY	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21																																																
7		Hlavní stavební práce v roce 2018	214 dny	1.5. 18	30.11. 18																																																
8		Zimní technologická přestávka 2018-2019	90 dny	1.12. 18	28.2. 19																																																
9		Hlavní stavební práce v roce 2019	275 dny	1.3. 19	30.11. 19																																																
10		Zimní technologická přestávka 2019-2020	91 dny	1.12. 19	29.2. 20																																																
11		Hlavní stavební práce v roce 2020	275 dny	1.3. 20	30.11. 20																																																
12		Zimní technologická přestávka 2020-2021	90 dny	1.12. 20	28.2. 21																																																
13		Hlavní stavební práce v roce 2021	184 dny	1.3. 21	31.8. 21																																																
14		MILNÍKY STAVBY																																																			
15		Tunel Mezno:																																																			
16		Dokončení ražené části včetně primárního ostění (SP 71b-7)			31.8. 19																																																
17		Dokončení definitivního ostění (SP 71b-9)			31.3. 20																																																
18		Tunel Deboreč:																																																			
19		Dokončení ražené části včetně primárního ostění (SP 73a-6)			31.10. 19																																																
20		Dokončení definitivního ostění (SP 73a-8)			31.3. 20																																																
21		Estakády v km 106,108; 107,790; 108,558; 108,939																																																			
22		Dokončení spodní stavby – založení, dříky (SP 73b-2, SP 73c-3)			31.7. 19																																																
23		Dokončení horní stavby – OK, mostovky, římsy (SP 73b-3, SP 73c-5)			30.6. 20																																																
24		ÚSEKY STAVBY	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21																																																
25		Stavební úsek č. 71 (TÚ Sudoměřice - Č. Újezd, km 94,860-101,721; 6.861m)	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21																																																
26		Stavební podúsek č. 71a (Sudoměřice u T. - zast. Mezno, km 94,860 - 99,160; 4.300m)	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21																																																
27		71a-0 přípr.práce - kácení, skryvka ornice, stavenišť. kom., přeložky IS, studně	304 dny	1.5. 18	28.2. 19																																																
28		71a-3 spodek obě kol.(úseky 2-3, 4-5) - těžení (mimo km 96,58-97,05)	365 dny	1.9. 18	31.8. 19																																																
29		71a-4 zkrácení nástupišť stáv. zastávky Mezno, proviz. přístup a příjezd	14 dny	1.9. 18	14.9. 18																																																
30		71a-5 sp.a svrš. k. č. 1 (1-2,3-4), m. km 95,518, p. km 96,080, 97,759, 98,373, sil. m. ev. km 98,687	227 dny	1.9. 18	15.4. 19																																																

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018												2019												2020												2021											
						III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
49		71a-24 dokončovací práce - vyklizení ZS, demontáž stav. kom.	31 dny	1.8. 21	31.8. 21																																																
50		Stavební podúsek č. 71b (zast. Mezno-žst. Č. Újezd vč. tunelu Mezno, km 99,160 - 101,721; 2.561m)	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21																																																
51		71b-0 přípr.práce - kácení, ornice, stavenišť .kom., přel. IS, ZS tunely, vodojemy	184 dny	1.5. 18	31.10. 18	1.5.																																															
52		71b-2 kom.tunely	61 dny	1.6. 18	31.7. 18	1.6.																																															
53		71b-3 spodek obě koleje (5- zač. žst. Č. Ú.) vč. odv., prop. km 99,412 , 101,573	426 dny	1.9. 18	31.10. 19	1.9.																																															
54		71b-4 výh. č. 4, 4A (žst. Střeziměř) - demontáž, vložení děličů	4 dny	1.7. 18	4.7. 18	1.7.																																															
55		71b-5 mostní objekty	214 dny	1.4. 19	31.10. 19	1.4.																																															
56		71b-6 tunel - výjezdový hloubený portálový úsek	92 dny	1.6. 18	31.8. 18	1.6.																																															
57		71b-7 tunel - ražený úsek, primární ostění, sanace škod	365 dny	1.9. 18	31.8. 19	1.9.																																															
58		71b-8 tunel - vjezdový hloubený portálový úsek	151 dny	1.10. 18	28.2. 19	1.10.																																															
59		71b-9 tunel - definitivní ostění	275 dny	1.7. 19	31.3. 20	1.7.																																															
60		71b-10 tunel - dovybavení, zásyp hloub.úseků, úprava vody	184 dny	1.3. 20	31.8. 20	1.3.																																															
61		71b-11 Technologický objekt tunelu vč. TS (stavební i technologická část)	184 dny	1.3. 20	31.8. 20	1.3.																																															
62		71b-12 část komunikace k výjezd. port. tunelu (propojení k zast.)	62 dny	1.7. 20	31.8. 20	1.7.																																															
63		71b-13 svršek kol. č. 2 (úsek 5 až zač. žst. Č. Újezd), nást. č. 2, TV	234 dny	1.9. 20	22.4. 21	1.9.																																															
64		71b-14 PHS (5)-99,345 (obec Mezno)	92 dny	1.3. 21	31.5. 21	1.3.																																															
65		71b-15 definitivní zprovoznění kol. č. 2, zab. a sděl. zař., TV	35 dny	19.3. 21	22.4. 21	19.3.																																															
66		71b-16 svršek kol. č. 1 (úsek 5 až zač. žst. Č. Újezd), nást. č. 1, TV	100 dny	23.4. 21	31.7. 21	23.4.																																															
67		71b-17 svršek stáv. kol. (celý úsek 5-6 vč. žst. Střeziměř) - demontáž vč. TV	39 dny	23.4. 21	31.5. 21	23.4.																																															
68		71b-18 def. kom. tunely, def. úpr.III/12144a39, míst. kom. Mezno (vč. uzavírek)	78 dny	15.5. 21	31.7. 21	15.5.																																															
69		71b-19 demolice 2 ks propustky a 2 ks most	45 dny	1.6. 21	15.7. 21	1.6.																																															
70		71b-20 dokončovací práce - vyklizení ZS, demontáž stav. kom.	31 dny	1.8. 21	31.8. 21	1.8.																																															
71		Stavební úsek č. 72 (žst. Červený Újezd, km 101,721 - 103,221; 1.500m)	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21																																																
72		72-0 přípr.práce - kácení, skryvka ornice, stavenišť.kom., přeložky IS	184 dny	1.5. 18	31.10. 18	1.5.																																															
73		72-1 spodek celé kolejiště (založení náspů, odvodnění), prop.102,746	456 dny	1.9. 18	30.11. 19	1.9.																																															
74		72-2 mosty km 102,319 a km 102,789	365 dny	1.9. 18	31.8. 19	1.9.																																															
75		72-3 přel. míst .kom. Č. Újezd-D. N. Dvory (těleso, pak vozovka vč. uzavírky)	274 dny	1.8. 19	30.4. 20	1.8.																																															
76		72-4 Technologický objekt žst. vč. TS (stavební i technologická část)	366 dny	1.9. 19	31.8. 20	1.9.																																															
77		72-5 svršek žst. Červený Újezd, nást. č. 1, 2, TV	234 dny	1.9. 20	22.4. 21	1.9.																																															
78		72-6 definitivní zprovoznění kolejiště, zab.a sděl. zař., TV	35 dny	19.3. 21	22.4. 21	19.3.																																															
79		72-8 svršek stáv.kol. (celý úsek 5-6 vč. žst. Střeziměř) - demontáž vč. TV	39 dny	23.4. 21	31.5. 21	23.4.																																															
80		72-9 místní komunikace z H. N. Dvorů	31 dny	1.7. 21	31.7. 21	1.7.																																															
81		72-10 dokončovací práce - vyklizení ZS, demontáž stav. kom.	31 dny	1.8. 21	31.8. 21	1.8.																																															
82		Stavební úsek č. 73 (TÚ Č. Újezd - Votice, km 103,221 - 111,870; 8.649m)	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21																																																
83		Stavební podúsek č. 73a (žst. Č.Újezd-zast. Ješetice vč. tunelu Deboreč, km 103,221 - 105,380; 2.159m)	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21																																																
84		73a-0 přípr. práce - kácení, skryvka ornice, stavenišť. kom., přeložky IS	184 dny	1.5. 18	31.10. 18	1.5.																																															
85		73a-3 spodek obě koleje (konec žst. Č. Újezd až 7) vč. odvodnění	427 dny	1.7. 18	31.8. 19	1.7.																																															
86		73a-4 demolice mostu ev.105,354	28 dny	19.3. 19	15.4. 19	19.3.																																															
87		73a-5 tunel - výjezdový hloubený portálový úsek	122 dny	1.6. 18	30.9. 18	1.6.																																															
88		73a-6 tunel - ražený úsek, primární ostění, sanace škod	396 dny	1.10. 18	31.10. 19	1.10.																																															
89		73a-7 tunel - vjezdový hloubený portálový úsek	151 dny	1.10. 18	28.2. 19	1.10.																																															
90		73a-8 tunel - definitivní ostění	213 dny	1.9. 19	31.3. 20	1.9.																																															
91		73a-9 tunel - dovybavení, zásyp hloub. úseků	275 dny	1.12. 19	31.8. 20	1.12.																																															
92		71b-10 Technologický objekt tunelu vč. TS (stavební i technologická část)	184 dny	1.3. 20	31.8. 20	1.3.																																															
93		73a-11 silniční most, žel. mosty, podchod	396 dny	1.10. 18	31.10. 19	1.10.																																															
94		73a-12 svršek kol. č. 2 (úsek konec žst.Č.Újezd až 7), nást. č. 2, TV	234 dny	1.9. 20	22.4. 21	1.9.																																															
95		73a-13 def.prop. kol. č. 2 (6, 7), zab. a sděl. zař., TV; dem. kol. a žst.(ZÚ-7)	35 dny	19.3. 21	22.4. 21	19.3.																																															
96		73a-14 svršek stáv. kolej (úsek 6-7) vč. žst. Ješetice - demontáž vč. TV	35 dny	19.3. 21	22.4. 21	19.3.																																															
97		73a-15 svršek kol. č. 1 (úsek konec žst. Č. Újezd až 7), nást. č. 1 a část 2, TV	100 dny	23.4. 21	31.7. 21	23.4.																																															
98		73a-16 dostavba silničního mostu 103,757	39 dny	23.4. 21	31.5. 21	23.4.																																															
99		73a-17 def.úpr.III/12139, 41, 42, míst. kom. D. N. Dvory, def. úpr. kom. Tunel	100 dny	23.4. 21	31.7. 21	23.4.																																															
100		73a-18 dokončovací práce - vyklizení ZS, demontáž stav. kom.	31 dny	1.8. 21	31.8. 21	1.8.																																															

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
101		Stavební podúsek č. 73b (žst. Ješetice - Jiříkovec, km 105,380 - 107,080; 1.700r	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21
102		73b-0 přípr. práce - kácení, skřívka ornice, stavenišť. kom., přeložky IS	184 dny	1.5. 18	31.10. 18
103		73b-1 spodek obě kol. (úsek 7-8) vč. odvodnění, prop. Km 106,905, 105,589	488 dny	1.7. 18	31.10. 19
104		73b-2 spodní stavba estakády 106,108 (založení, dříky)	365 dny	1.8. 18	31.7. 19
105		73b-3 horní stavba estakády (OK, mostovka, římsy, izolace)	488 dny	1.3. 19	30.6. 20
106		73b-4 ostatní mosty	396 dny	1.10. 18	31.10. 19
107		73b-5 polní cesty (4 lokality)	61 dny	1.6. 20	31.7. 20
108		73b-6 PHS km 106,26-106,47 (Radič)	122 dny	1.6. 20	30.9. 20
109		73b-7 horní stavba estakády (mostní vybavení, zatěž. zkouška)	234 dny	1.9. 20	22.4. 21
110		73b-8 svršek kol. č. 2 (celý úsek 7-8), kol. č. 1 (estakáda), TV	234 dny	1.9. 20	22.4. 21
111		73b-9 def. prop. kol. č. 2 (7), zab.a sděl. zař., TV; dem. kol. (7-8)	35 dny	19.3. 21	22.4. 21
112		73b-10 svršek kol. č. 1 (celý úsek 7-8), TV	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
113		73b-11 svršek stáv. kol. (celý úsek 7-8) - demontáž vč. TV	39 dny	23.4. 21	31.5. 21
114		73b-12 rekultivace (zavezení) stáv. zářezu Radič	61 dny	1.6. 21	31.7. 21
115		73b-13 dokončovací práce - vyklízení ZS, demontáž stav. kom.	31 dny	1.8. 21	31.8. 21
116		Stavební podúsek č. 73c (Jiříkovec - Mastník, km 107,080 - 109,775; 2.695m)	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21
117		73c-0 přípr.práce - kácení, ornice, přel. IS, stav. kom.vč. prop. kom. Jiříkovec	184 dny	1.5. 18	31.10. 18
118		73c-1 spodek obě koleje celý úsek 8-11 (založení násypů, odvodnění)	426 dny	1.9. 18	31.10. 19
119		73c-2 úpravy TV (úsek 8-9, 10) stávající kolej trať a žst. (děliče)	28 dny	19.3. 19	15.4. 19
120		73c-3 spodní stavby estakád km 107,790; 108,558; 108,939	365 dny	1.8. 18	31.7. 19
121		73c-4 most 109,127	153 dny	1.3. 19	31.7. 19
122		73c-5 horní stavby estakád (OK, mostovka, římsy, izolace)	519 dny	1.5. 19	30.9. 20
123		73c-6 ostatní mosty, podchod, propustek, silniční most	609 dny	1.10. 18	31.5. 20
124		73c-7 přel.II/121, III/12139 (vč. uzavírky), přel. míst. kom. Jiříkovec (těleso)	153 dny	1.7. 19	30.11. 19
125		73c-8 dobudování náspu mezi estakádami 108,558 a 108,939	91 dny	1.4. 20	30.6. 20
126		73c-9 dobudování násypu mezi estakádou 108,939 a mostem 109,127	61 dny	1.5. 20	30.6. 20
127		73c-10 PHS km 107,93-108,12 (Heřmaničky)	122 dny	1.6. 20	30.9. 20
128		73c-11 Spínací stanice (stavební i technologická část)	183 dny	1.6. 20	30.11. 20
129		73c-12 PHS km 108,34-109,07 (Heřmaničky, přes estakády)	153 dny	1.7. 20	30.11. 20
130		73c-13 žst. Dem .kol. č. 1, 2, stavenišť. napoj. kol. č. 2 (10), úpravy stáv. nást.	62 dny	1.7. 20	31.8. 20
131		73c-14 km PHS 109,01-109,22 (Strašíkův Mlýn)	61 dny	1.9. 20	31.10. 20
132		73c-15 horní stavby estakád (mostní vybavení, zatěž. zkouška)	234 dny	1.9. 20	22.4. 21
133		73c-16 svršek kol. č. 2 (celý úsek 8-11), kol. č. 1 (estakády), nást. č. 2, TV	234 dny	1.9. 20	22.4. 21
134		73c-17 def. prop. kol. č. 2 (10,11), zab.a sděl. zař., TV; dem. kol (8-9)	35 dny	19.3. 21	22.4. 21
135		73c-18 svršek kol. č. 1 (celý úsek 8-11), nást. č. 1, TV	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
136		73c-19 dostavba silničního mostu 107,529 (Jiříkovec), prop. km 107,302	39 dny	23.4. 21	31.5. 21
137		73c-20 cesta Číst.-Heřm., přel. míst.k om. Jiřík., def. přel. II/121, kom. ČOV	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
138		73c-21 svršek stáv. kol. (celý úsek 8-11 vč. žst. Heřmaničky) - demontáž vč. TV	39 dny	23.4. 21	31.5. 21
139		73c-22 PHS km 107,22-107,44 (Jiříkovec), km 108,10-108,35 (zast. Heřmaničky)	115 dny	19.3. 21	11.7. 21
140		73c-23 rekultivace (odtěžení) stáv. náspu Heřmaničky, demolice mostu	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
141		73c-24 dokončovací práce - vyklízení ZS, demontáž stav. kom.	31 dny	1.8. 21	31.8. 21
142		Stavební podúsek č. 73d (Mastník - Votice, km 109,775 - 111,870; 2.095m)	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21
143		73d-0 přípr. práce - kácení, skřívka ornice, stavenišť. kom., přeložky IS	184 dny	1.5. 18	31.10. 18
144		73d-3 spodek obě kol. náspy (11-12), těžení, k. č. 1 sanace svahu, prop. Km 110,290	426 dny	1.9. 18	31.10. 19
145		73d-4 provizorní most Mastník, ochrana VVTL 110,699 (obě koleje)	28 dny	19.3. 19	15.4. 19
146		73d-5 most Mastník - balené zeminy	107 dny	16.4. 19	31.7. 19
147		73d-6 most event. km 113,239 (kol. č. 2), most Mastník křídla, římsy	122 dny	1.8. 19	30.11. 19
148		73d-7 svršek kol. č. 2 (celý úsek 11-zač. stavby), (alter. část TV)	234 dny	1.9. 20	22.4. 21
149		73d-8 def. prop. kol. č. 2 (11, 12, kon. stavby), TV, dem. proviz. a kol. (11-KÚ)	35 dny	19.3. 21	22.4. 21
150		73d-9 svršek stáv. kol. (úsek 11-12) - demontáž vč. TV	14 dny	19.3. 21	1.4. 21
151		73d-10 svršek kol. č. 1 (celý úsek 11-zač. stavby), TV	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
152		73d-11 most ev. km 113,239 (kol. č. 1)	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
153		73d-12 definitivní úpravy II/121	78 dny	15.5. 21	31.7. 21
154		73d-13 dokončovací práce - vyklízení ZS, demontáž stav. kom.	31 dny	1.8. 21	31.8. 21

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																																																																																													
						2018												2019												2020												2021																																																								
						III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV																																											
155		Mimo stavební úseky	1056 dny	2.6. 18	22.4. 21																																																																																													
156		74-1 prodloužení nástupiště Chotoviny	27 dny	2.6. 18	28.6. 18	2.6.	28.6.																																																																																											
157		74-2 aktivace zab.zař. v žst.Chotoviny	35 dny	19.3. 21	22.4. 21																																																19.3.												22.4.																																	
158		74-3 aktivace zab.zař. v žst.Olbramovice	35 dny	19.3. 21	22.4. 21																																																19.3.												22.4.																																	
159		VÝLUKY KOLEJÍ	1158 dny	1.7. 18	31.8. 21																																																																																													
160		Stavební úsek č. 71 (TÚ Sudoměřice - Č. Újezd, km 94,860 - 101,721; 6.861m)	1158 dny	1.7. 18	31.8. 21																																																																																													
161		Stavební podúsek č. 71a (Sudoměřice u T. - zast. Mežno, km 94,860 - 99,160; 4.300m)	1096 dny	1.9. 18	31.8. 21																																																																																													
162		Krátkodobé výluky stáv. TK úseku Chotoviny-Střeziměř v SP 71a-4, 71a-5	199 dny	1.9. 18	18.3. 19	1.9.																																										18.3.																																																		
163		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny-Střeziměř ve stavebních postupech 71a-6, 71A-7; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	28 dny	19.3. 19	15.4. 19																																																19.3.												15.4.																																	
164		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 71a-19; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	19.3. 21	22.4. 21																																																19.3.												22.4.																																	
165		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 71a-20; provoz po nové TK č. 2	100 dny	23.4. 21	31.7. 21																																																23.4.												31.7.																																	
166		Krátkodobé noční výluky nové TK č. 2 úseku Chotoviny-Červený Újezd v SP 71a-20	100 dny	23.4. 21	31.7. 21																																																23.4.																																										31.7.			
167		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Chotoviny-Červený Újezd ve stavebním postupu 71a-24	31 dny	1.8. 21	31.8. 21																																																1.8.																																										31.8.			
168		Stavební podúsek č. 71b (zast. Mežno-žst. Č. Újezd vč. tunelu Mežno, km 99,160 - 101,721; 2.561m)	1158 dny	1.7. 18	31.8. 21																																																																																													
169		Nepřetržitá výluka Sk č. 2 vč. nástupiště žst. Střeziměř ve stavebním postupu 71b-4; voz po stáv. SK č. 1, 3	4 dny	1.7. 18	4.7. 18	1.7.	4.7.																																																																																											
170		Krátkodobé výluky celé žst. Střeziměř ve stavebním postupu 71b-4	4 dny	1.7. 18	4.7. 18	1.7.	4.7.																																																																																											
171		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 71b-15; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	19.3. 21	22.4. 21																																																19.3.												22.4.																																	
172		Nepřetržitá výluka stáv.TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 71b-16; provoz po nové TK č. 2	100 dny	23.4. 21	31.7. 21																																																23.4.												31.7.																																	
173		Krátkodobé noční výluky nové TK č. 2 úseku Chotoviny-Červený Újezd v SP 71b-16	100 dny	23.4. 21	31.7. 21																																																23.4.																																										31.7.			
174		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Chotoviny-Červený Újezd ve stavebním postupu 71b-20	31 dny	1.8. 21	31.8. 21																																																1.8.																																										31.8.			
175		Stavební úsek č. 72 (žst. Červený Újezd, km 101,721 - 103,221; 1.500m)	166 dny	19.3. 21	31.8. 21																																																																																													
176		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 72-6; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	19.3. 21	22.4. 21																																																19.3.												22.4.																																	
177		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 72-7; provoz po nové TK č. 2	100 dny	23.4. 21	31.7. 21																																																23.4.												31.7.																																	
178		Krátkodobé postupné výluky všech nových SK č. 1, 2, 3, 4 žst. Červený Újezd ve stavebním postupu 72-10	31 dny	1.8. 21	31.8. 21																																																1.8.																																										31.8.			
179		Stavební úsek č. 73 (TÚ Č. Újezd - Votice, km 103,221 - 111,870; 8.649m)	1096 dny	1.9. 18	31.8. 21																																																																																													
180		Stavební podúsek č. 73a (žst. Č.Újezd-zast. Ješetice vč. tunelu Deboreč, km 103,221 - 105,380; 2.159m)	897 dny	19.3. 19	31.8. 21																																																																																													
181		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Střeziměř - Ješetice ve stavebním postupu 73a-4; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	28 dny	19.3. 19	15.4. 19																																																19.3.												15.4.																																	
182		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 73a-13; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	19.3. 21	22.4. 21																																																19.3.												22.4.																																	
183		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 73a-15; provoz po nové TK č. 2	100 dny	23.4. 21	31.7. 21																																																23.4.												31.7.																																	
184		Krátkodobé noční výluky nové TK č. 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73a-15	100 dny	23.4. 21	31.7. 21																																																23.4.																																										31.7.			
185		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73a-18	31 dny	1.8. 21	31.8. 21																																																1.8.																																										31.8.			
186		Stavební podúsek č. 73b (žst. Ješetice - Jiříkovec, km 105,380 - 107,080; 1.700m)	166 dny	19.3. 21	31.8. 21																																																																																													

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
187		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 73b-9; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	19.3. 21	22.4. 21
188		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 73b-10; provoz po nové TK č. 2	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
189		Krátkodobé noční výluky nové TK č. 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73b-10	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
190		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73b-13	31 dny	1.8. 21	31.8. 21
191		Stavební podúsek č. 73c (Jiříkovec - Mastník, km 107,080 - 109,775; 2.695m)	1096 dny	1.9. 18	31.8. 21
192		Krátkodobá výluka stáv. TK úseku Ješetice - Heřmaničky ve stavebním postupu 73c-1	199 dny	1.9. 18	18.3. 19
193		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Ješetice - Heřmaničky ve stavebním postupu 73c-2; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	28 dny	19.3. 19	15.4. 19
194		Krátkodobé výluky stáv. SK č. 3, 5 žst. Heřmaničky ve stavebním postupu 73c-13	62 dny	1.7. 20	31.8. 20
195		Nepřetržitá výluka stáv. SK č. 1, 2 žst. Heřmaničky ve stavebním postupu 73c-16; provoz po stáv. SK č. 3, 5	199 dny	1.9. 20	18.3. 21
196		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 73c-17; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	19.3. 21	22.4. 21
197		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 73c-18; provoz po nové TK č. 2	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
198		Krátkodobé noční výluky nové TK č. 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73c-18	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
199		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73c-24	31 dny	1.8. 21	31.8. 21
200		Stavební podúsek č. 73d (Mastník - Votice, km 109,775 - 111,870; 2.095m)	1035 dny	1.11. 18	31.8. 21
201		Krátkodobé výluky stáv. TK úseku Heřmaničky - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73d-0	120 dny	1.11. 18	28.2. 19
202		Nepřetržité víkendové a krátkodobé všednodenní výluky stáv. TK úseku Heřmaničky - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73d-3	184 dny	1.3. 19	31.8. 19
203		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Heřmaničky - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73c-4; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	28 dny	19.3. 19	15.4. 19
204		Krátkodobé výluky stáv. TK úseku Heřmaničky - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73d-7	199 dny	1.9. 20	18.3. 21
205		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) v SP 73d-8; NICKOLEJNÝ PROVOZ; zavedena NAD	35 dny	19.3. 21	22.4. 21
206		Nepřetržitá výluka stáv. TK úseku Chotoviny - Střeziměř - Ješetice - Heřmaničky - Olbramovice (obvod Votice) ve stavebním postupu 73d-10; provoz po nové TK č. 2	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
207		Krátkodobé postupné výluky nových TK č. 1, 2 úseku Červený Újezd - Votice (obvod Olbramovice) ve stavebním postupu 73d-13	31 dny	1.8. 21	31.8. 21
208		Dopracování realizační dokumentace; KZP; Techn. postupy	426 dny	1.5. 18	30.6. 19
209		HARMONOGRAM PRACÍ	1400 dny	1.5. 18	28.2. 22
210		D TECHNOLOGICKÁ ČÁST	1199 dny	21.5. 18	31.8. 21
211		D.1 ŽELEzničnÍ ZABEZPEČOVAcÍ ZAŘÍZENÍ (01-*)	1065 dny	1.9. 18	31.7. 21
212	PS 70-01-01	ŽST Sudoměřice, úprava zab. zař.	965 dny	1.9. 18	22.4. 21
215	PS 71-01-01	Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zař.	1065 dny	1.9. 18	31.7. 21
218	PS 72-01-01	ŽST Červený Újezd, staniční zab. zař.	265 dny	1.8. 20	22.4. 21
219	PS 73-01-01	Červený Újezd - Votice, traťové zab. zař.	1065 dny	1.9. 18	31.7. 21
222	PS 74-01-01	Sudoměřice - Votice, demontáže zab. zař.	766 dny	19.3. 19	22.4. 21
225		D.2 ŽELEzničnÍ SĐELOVAcÍ ZAŘÍZENÍ (02-*)	1168 dny	21.5. 18	31.7. 21
226	PS 71-02-01	ŽST Střeziměř, demontáž sdělovacího zařízení	35 dny	23.4. 21	27.5. 21
227	PS 71-02-03	T.O. Tunel Mezano, ASHS	138 dny	1.8. 20	16.12. 20
228	PS 71-02-04	T.O. Tunel Mezano, EZS	138 dny	1.8. 20	16.12. 20
229	PS 71-02-05	T.O. Tunel Mezano, kamerový systém	138 dny	1.8. 20	16.12. 20
230	PS 71-02-21	Zast. Mezano, rozhlasové zařízení	426 dny	1.6. 20	31.7. 21
233	PS 71-02-22	Zast. Střeziměř, rozhlasové zařízení	273 dny	1.11. 20	31.7. 21
236	PS 71-02-23	Zast. Mezano, kamerový systém	426 dny	1.6. 20	31.7. 21

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018												2019												2020												2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
239	PS 71-02-24	Zast.Mezno, informační zařízení	426 dny	1.6. 20	31.7. 21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018												2019												2020												2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
323	SO 71-11-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek	965 dny	1.9. 18	22.4. 21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

[illegible]

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018	2019	2020	2021
590	SO 73-62-20	Mimo soutěž	46 dny	1.5. 18	15.6. 18	1.5. 15.6.			
591	SO 73-62-21	Mimo soutěž	46 dny	1.5. 18	15.6. 18	1.5. 15.6.			
592	SO 73-62-22	Mimo soutěž	46 dny	1.5. 18	15.6. 18	1.5. 15.6.			
593	SO 73-62-23	Mimo soutěž	46 dny	1.5. 18	15.6. 18	1.5. 15.6.			
594	SO 73-62-24	Červený Újezd - Votice, úprava veřejného osvětlení obce Heřmaničky	173 dny	1.11. 20	22.4. 21			1.11. 22.4.	
595	SO 71-71-03	Sudoměřice - Červený Újezd, náhrada studní v Sudoměřicích v km 95,300	169 dny	1.7. 18	16.12. 18	1.7. 16.12.			
596	SO 71-73-01	Mimo soutěž	61 dny	1.5. 18	30.6. 18	1.5. 30.6.			
597	SO 71-73-11	Mimo soutěž	61 dny	1.5. 18	30.6. 18	1.5. 30.6.			
598	SO 72-73-01	Mimo soutěž	61 dny	1.5. 18	30.6. 18	1.5. 30.6.			
599	SO 73-73-01	Mimo soutěž	61 dny	1.5. 18	30.6. 18	1.5. 30.6.			
600	SO 73-73-11	Mimo soutěž	123 dny	1.5. 18	31.8. 18	1.5. 31.8.			
601	SO 73-73-21	Červený Újezd - Votice, úpravy a ochrana kabelů TRANSGAS	28 dny	19.3. 19	15.4. 19		19.3. 15.4.		
602	SO 73-81-01	Červený Újezd - Votice, úprava vodoteče v km 110,230 - 110,330	91 dny	1.4. 19	30.6. 19		1.4. 30.6.		
603	SO 74-82-01	Sudoměřice - Votice, rekultivace opuštěných lokalit	131 dny	23.4. 21	31.8. 21			23.4. 31.8.	
604	SO 74-82-01.1	Sudoměřice - Votice, vyklizení opuštěných lokalit	131 dny	23.4. 21	31.8. 21			23.4. 31.8.	
605	SO 74-82-01.2	Sudoměřice - Votice, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého zábor	131 dny	23.4. 21	31.8. 21			23.4. 31.8.	
606	SO 74-83-01	Sudoměřice - Votice, kácení mimolesní zeleně	274 dny	1.5. 18	31.3. 20	1.5. 31.3.			
607	SO 74-83-02	Sudoměřice - Votice, kácení lesní zeleně	274 dny	1.5. 18	31.3. 20	1.5. 31.3.			
608	SO 74-84-01	Sudoměřice - Votice, zabezpečení veřejných zájmů	1219 dny	1.5. 18	31.8. 21	1.5. 31.8.			
609		E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ	1126 dny	1.6. 18	30.6. 21				
610	SO 71-70-01	Sudoměřice - Červený Újezd, odvodnění v km 98,400	426 dny	1.10. 19	29.11. 20		1.10. 29.11.		
611	SO 71-71-01	Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu obce Mezno	123 dny	1.7. 18	31.10. 18	1.7. 31.10.			
612	SO 71-71-02	Sudoměřice - Červený Újezd, přeložka vodovodu fy Mydlářka	123 dny	1.7. 18	31.10. 18	1.7. 31.10.			
613	SO 72-70-01	ŽST Červený Újezd, kanalizace pro technologickou budovu	92 dny	1.7. 19	30.9. 19		1.7. 30.9.		
614	SO 72-71-01	ŽST Červený Újezd, vodovod pro technologickou budovu	519 dny	1.7. 19	30.11. 20		1.7. 30.11.		
615	SO 73-70-01	Červený Újezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč	153 dny	1.6. 18	31.10. 18	1.6. 31.10.			
616	SO 73-71-01	Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 102,871	1096 dny	1.7. 18	30.6. 21				
619	SO 73-71-02	Červený Újezd - Votice, úprava vodovodu v km 104,534	123 dny	1.7. 18	31.10. 18	1.7. 31.10.			
620	SO 73-72-01	Červený Újezd - Votice, ochrana STL (Středočeská plynárenská) v km 108,490	92 dny	1.8. 18	31.10. 18	1.8. 31.10.			
621	SO 73-72-02	Červený Újezd - Votice, přeložka VTL (Středočeská plynárenská) v km 110,282	91 dny	1.9. 18	30.11. 18	1.9. 30.11.			
622	SO 73-72-03	Červený Újezd - Votice, úprava VVTL (Net4Gas) v km 110,699	91 dny	1.9. 18	30.11. 18	1.9. 30.11.			
623		E.1.7 ŽELEZNIČNÍ TUNELY	823 dny	1.6. 18	31.8. 20				
624	SO 71-25-01	Tunel Mezno, hloubená část - vjezdový portál	701 dny	1.10. 18	31.8. 20				
631	SO 71-25-02	Tunel Mezno, ražená část	731 dny	1.9. 18	31.8. 20				
632		71b-7: Ražba tunelu, primární ostění (směr ražby od výjezdového portálu)	365 dny	1.9. 18	31.8. 19				
635		Časový milník dokončení ražené části	0 dny	31.8. 19	31.8. 19		31.8.		
636		71b-9: Izolace ražené části, definitivní ostění tunelu	275 dny	1.7. 19	31.3. 20				
641		Časový milník dokončení definitivního ostění	0 dny	31.3. 20	31.3. 20			31.3.	
642		71b-10: Dovybavení tunelu (kabelovody, chodníky, střed. odvodnění, nátěry, vnitřní vybavení, práce před portály)	213 dny	1.2. 20	31.8. 20		1.2. 31.8.		
643	SO 71-25-03	Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál	823 dny	1.6. 18	31.8. 20				
650	SO 71-25-04	Mimo soutěž	823 dny	1.6. 18	31.8. 20	1.6. 31.8.			
651	SO 71-25-05	Tunel Mezno, požární vodovod	184 dny	1.3. 20	31.8. 20				
653	SO 71-25-06	Tunel Mezno, sanace škod způsobených ražbou tunelu	823 dny	1.6. 18	31.8. 20				
656	SO 71-25-07	Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro obec Mezno	92 dny	1.7. 18	30.9. 18				
658	SO 71-25-07.1	Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro fy. Mydlářka	92 dny	1.7. 18	30.9. 18				
660	SO 73-25-01	Tunel Deboreč, hloubená část - vjezdový portál	701 dny	1.10. 18	31.8. 20				
667	SO 73-25-02	Tunel Deboreč, ražená část	701 dny	1.10. 18	31.8. 20				
668		73a-6: Ražba tunelu, primární ostění	396 dny	1.10. 18	31.10. 19				
671		Časový milník dokončení ražené části	0 dny	31.10. 19	31.10. 19		31.10.		
672		73a-8: Izolace ražené části, definitivní ostění tunelu	213 dny	1.9. 19	31.3. 20				
677		Časový milník dokončení definitivního ostění	0 dny	31.3. 20	31.3. 20			31.3.	
678		73a-9: Dovybavení tunelu (kabelovody, chodníky, střed. odvodnění, nátěry, vnitřní vybavení, práce před portály)	244 dny	1.1. 20	31.8. 20		1.1. 31.8.		
679	SO 73-25-03	Tunel Deboreč, hloubená část - výjezdový portál	823 dny	1.6. 18	31.8. 20				
686	SO 73-25-04	Mimo soutěž	823 dny	1.6. 18	31.8. 20	1.6. 31.8.			
687	SO 73-25-05	Tunel Deboreč, požární vodovod	275 dny	1.12. 19	31.8. 20				
689	SO 73-25-06	Tunel Deboreč, sanace škod způsobených ražbou tunelu	701 dny	1.10. 18	31.8. 20				
692		E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE	1188 dny	1.6. 18	31.8. 21				
693	SO 71-30-01	Úprava polní cesty v km 95,1	92 dny	1.5. 20	31.7. 20				

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
695	SO 71-30-02.1	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Sudoměřice u Tábora	92 dny	1.5. 20	31.7. 20
697	SO 71-30-02.2	Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Mezno	92 dny	1.5. 20	31.7. 20
699	SO 71-30-03.1	Přeložka silnice III/12144 u Mezna	853 dny	1.4. 19	31.7. 21
702	SO 71-30-03.2	Přístupová komunikace k zastávce Mezno	92 dny	1.5. 20	31.7. 20
704	SO 71-30-04	Úprava polní cesty v km 98,810	92 dny	1.5. 20	31.7. 20
706	SO 71-30-05	Úprava místní komunikace v km 99,315	78 dny	15.5. 21	31.7. 21
708	SO 71-30-06.1	Přístupová komunikace k vodohospodářským objektům	78 dny	15.5. 21	31.7. 21
710	SO 71-30-06.2	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Mezno	1157 dny	1.6. 18	31.7. 21
713	SO 71-30-06.3	Přeložka polní cesty v km 99,320 - 99,730	78 dny	15.5. 21	31.7. 21
715	SO 71-30-07.1	Přístupová komunikace k zastávce Střezimíř	396 dny	1.7. 20	31.7. 21
718	SO 71-30-07.2	Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno, plocha pro přistání vrtulníků	62 dny	1.7. 20	31.8. 20
720	SO 71-30-07.3	Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno	822 dny	1.6. 18	30.8. 20
723	SO 71-30-08	Úprava místní komunikace v km 98,400 a přístupový chodník k zast. Mezno	171 dny	1.5. 20	18.10. 20
725	SO 72-30-01	Přístupová komunikace k technologickému objektu Červený Újezd	274 dny	1.8. 19	30.4. 20
727	SO 72-30-02	Úprava místní komunikace v km 102,700 - 102,800	274 dny	1.8. 19	30.4. 20
728	SO 72-30-03	Místní komunikace do obce Nové Dvory	728 dny	1.8. 19	28.7. 21
731	SO 73-30-01	Úprava polní cesty v km 103,780	98 dny	23.4. 21	29.7. 21
733	SO 73-30-02	Přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu Deboreč	1096 dny	1.8. 18	31.7. 21
736	SO 73-30-03.1	Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek I.	1127 dny	1.7. 18	31.7. 21
739	SO 73-30-03.2	Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Deboreč - úsek II.	1127 dny	1.7. 18	31.7. 21
742	SO 73-30-04.1	Přeložka polní cesty v km 105,620 - 105,750	61 dny	1.6. 20	31.7. 20
744	SO 73-30-04.2	Přeložka polních cest v km 106,100 - 106,210	61 dny	1.6. 20	31.7. 20
746	SO 73-30-05	Úprava polní cesty v km 106,535	395 dny	1.6. 20	30.6. 21
749	SO 73-30-06	Úprava polní cesty v km 106,800	395 dny	1.6. 20	30.6. 21
752	SO 73-30-07	Přeložka místní komunikace v km 107,200 - 107,500	762 dny	1.7. 19	31.7. 21
755	SO 73-30-08	Přeložka polní cesty v km 108,100 - 108,400	761 dny	1.8. 18	30.8. 20
758	SO 73-30-09	Přístupová komunikace k zast. Heřmaničky	100 dny	23.4. 21	31.7. 21
760	SO 73-30-10	Přeložka silnice II/121 v km 109,000 - 109,500	1065 dny	1.9. 18	31.7. 21
763	SO 73-30-11	Přeložka silnice III/12139 v km 109,127	153 dny	1.7. 19	30.11. 19
765	SO 73-30-12	Přístupová komunikace k spínací stanici Heřmaničky	153 dny	1.7. 19	30.11. 19
767	SO 73-30-13	Úprava polní cesty v km 110,650	78 dny	15.5. 21	31.7. 21
769	SO 74-32-01	Sudoměřice - Votice, dopravní opatření	1157 dny	1.6. 18	31.7. 21
770	SO 74-32-01.1	Sudoměřice - Votice, staveništní komunikace	1188 dny	1.6. 18	31.8. 21
773	SO 74-32-01.2	Ješetice, staveništní komunikační plocha	1158 dny	1.7. 18	31.8. 21
776		E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY	467 dny	1.4. 20	11.7. 21
777	SO 71-50-03	Protihluková stěna Zast. Mezno vpravo (km 97,8)	456 dny	1.4. 20	30.6. 21
780	SO 71-50-04	Protihluková stěna Mezno vlevo (km 99,2)	122 dny	1.3. 21	30.6. 21
783	SO 73-50-01	Protihluková stěna Radič vpravo (km 106,4)	122 dny	1.6. 20	30.9. 20
785	SO 73-50-02	Protihluková stěna Jiříkovec vlevo (km 107,3)	115 dny	19.3. 21	11.7. 21
787	SO 73-50-03	Protihluková stěna Heřmaničky vlevo (km 108,5)	406 dny	1.6. 20	11.7. 21
791	SO 73-50-04	Protihluková stěna Strašíkův Mlýn vpravo (km 109,1)	61 dny	1.9. 20	31.10. 20
793		E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)	1096 dny	1.9. 18	31.8. 21
794	SO 71-40-01	Sudoměřice - Červený Újezd, technologický objekt tunelu, trafostanice	153 dny	1.3. 20	31.7. 20
796	SO 71-40-01.1	Sudoměřice - Červený Újezd, úpravy opuštěných objektů Střezimíř	69 dny	23.4. 21	30.6. 21
798	SO 71-41-01	Zast. Mezno, přístřešky na nástupišti	369 dny	28.7. 20	31.7. 21
801	SO 71-41-02	Zast. Střezimíř, přístřešky na nástupišti	135 dny	19.3. 21	31.7. 21

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																																																
827	SO 73-45-03	Červený Újezd - Votice, demolice staveb ŽST Heřmaničky	39 dny	23.4. 21	31.5. 21																																																
829	SO 73-45-03.1	Červený Újezd - Votice, demolice objektů Heřmaničky	46 dny	1.2. 19	18.3. 19																																																
831	SO 73-51-01	Červený Újezd - Votice, individuální protihluková opatření	62 dny	1.7. 21	31.8. 21																																																
832	SO 74-42-01	Sudoměřice - Votice, úpravy oplocení	1065 dny	1.9. 18	31.7. 21																																																
833		E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ	1156 dny	2.6. 18	31.7. 21																																																
834		E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)	1156 dny	2.6. 18	31.7. 21																																																
835	SO 71-60-01	Sudoměřice – Červený Újezd, TV	1127 dny	1.7. 18	31.7. 21																																																
843	SO 71-61-01	Sudoměřice – Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí	866 dny	19.3. 19	31.7. 21																																																
848	SO 72-60-01	ŽST Červený Újezd, TV	692 dny	1.6. 19	22.4. 21																																																
850	SO 72-61-01	ŽST Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí	692 dny	1.6. 19	22.4. 21																																																
852	SO 73-60-01	Červený Újezd - Votice, TV	1065 dny	1.9. 18	31.7. 21																																																
860	SO 73-60-03	SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV	692 dny	1.6. 19	22.4. 21																																																
861	SO 73-61-01	Červený Újezd - Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí	866 dny	19.3. 19	31.7. 21																																																
865	SO 74-60-01	Sudoměřice - Votice, demontáž TV	805 dny	19.3. 19	31.5. 21																																																
872	SO 64-61-01.1	Chotoviny, ukolejnění vodivých konstrukcí	28 dny	2.6. 18	29.6. 18																																																
873		E.3.4, E.3.6 OHŘEV VÝMĚN (64-*), ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)	1156 dny	2.6. 18	31.7. 21																																																
874	SO 71-62-01	Zast. Mezno, demontáže a úprava el. zařízení	39 dny	23.4. 21	31.5. 21																																																
876	SO 71-62-02	Zast. Mezno, přípojka nn	92 dny	1.6. 20	31.8. 20																																																
878	SO 71-62-03	Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn	426 dny	1.6. 20	31.7. 21																																																
881	SO 71-62-04	Tunel Mezno, rozvody nn a osvětlení	184 dny	1.3. 20	31.8. 20																																																
883	SO 71-62-06	ŽST Střeziměř, demontáže a úprava el. zařízení	39 dny	23.4. 21	31.5. 21																																																
885	SO 71-62-07	Zast. Střeziměř, přípojka vn 22kV	884 dny	1.7. 18	30.11. 20																																																
888	SO 71-62-08	Zast. Střeziměř, venkovní osvětlení a rozvody nn	426 dny	1.6. 20	31.7. 21																																																
891	SO 71-62-13	ŽST Sudoměřice, demontáže rozvodů nn	243 dny	1.10. 18	31.5. 19																																																
892	SO 72-62-01	Zast. Červený Újezd, demontáže a úprava el. zařízení	418 dny	1.3. 20	22.4. 21																																																
894	SO 72-62-02	ŽST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn	91 dny	1.9. 20	30.11. 20																																																
896	SO 72-62-03	ŽST Červený Újezd, přípojka 22kV	884 dny	1.7. 18	30.11. 20																																																
899	SO 72-62-04	ŽST Červený Újezd, DOÚO	518 dny	1.3. 20	31.7. 21																																																
900	SO 72-64-01	ŽST Červený Újezd, EOv včetně TS 25/0,23kV	518 dny	1.3. 20	31.7. 21																																																
901	SO 73-62-01	Tunel Deboreč, rozvody nn a osvětlení	275 dny	1.12. 19	31.8. 20																																																
903	SO 73-62-03	ŽST Ješetice, demontáže a úprava el. zařízení	35 dny	19.3. 21	22.4. 21																																																
905	SO 73-62-04	Zast. Ješetice,venkovní osvětlení a rozvody nn	334 dny	1.9. 20	31.7. 21																																																
908	SO 73-62-06	Zast. Ješetice, přípojka 22kV	884 dny	1.7. 18	30.11. 20																																																
911	SO 73-62-07	Hr. Radič, demontáž el. zařízení	39 dny	23.4. 21	31.5. 21																																																
913	SO 73-62-08	Hr. Arnoštovice, demontáž el. zařízení	35 dny	19.3. 21	22.4. 21																																																
915	SO 73-62-09	ŽST Heřmaničky, demontáže a úprava el. zařízení	39 dny	23.4. 21	31.5. 21																																																
917	SO 73-62-10	Zast. Heřmaničky, přípojka nn	81 dny	1.2. 21	22.4. 21																																																
919	SO 73-62-11	Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn	181 dny	1.2. 21	31.7. 21																																																
922	SO 73-62-13	SpS Heřmaničky, DOÚO	326 dny	1.6. 20	22.4. 21																																																
923	SO 73-62-14	SpS Heřmaničky, přípojka nn	81 dny	1.2. 21	22.4. 21																																																
924	SO 73-62-15	Červený Újezd - Votice, úprava přípojky nn pro domek žkm 103,730	173 dny	1.11. 20	22.4. 21																																																
925	SO 64-62-01.1	Chotoviny, úprava rozvodu nn a osvětlení	27 dny	2.6. 18	28.6. 18																																																
927		VŠEOBECNÝ OBJEKT	1400 dny	1.5. 18	28.2. 22																																																
928	SO 98-98-00	Všeobecný objekt	1400 dny	1.5. 18	28.2. 22																																																