

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Koncept technického řešení DUSP k projednání (O14, OR, O11, O6) (Podle N1 část D + situační schéma umístění prvků ETCS + rozsah kabelové přípravy)	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od 1. DE	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení (Součástí DUSP bude příloha, nadefinovanými telegramy v závislostech na stavu ZZ)	Předávací protokol (40 % z ceny DUSP+PDPS)
3. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od 2. DE	Definitivní odevzdání DUSP se zapracovanými připomínkami; Žádost o společné povolení, Zahájení procesu ZHB (zpráva o hodnocení bezpečnosti) (zahájení komunikace s hodnotitelem bezpečnosti o koncepci napojení na návěstní obvod)	Předávací protokol; Kopie žádosti o společné povolení potvrzená stavebním úřadem předaná Objednateli
4. Dílčí etapa	30. 3. 2025	Definitivní odevzdání DUSP v rozsahu dle VTP a ZTP; Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol a Nabytí právní moci společného povolení (60 % z ceny DUSP+PDPS)
5. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení	Zahájení realizace díla	
6. Dílčí etapa	31. 10. 2025	Ukončení realizace díla	
7. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od předchozí dílčí etapy	Dokončení díla (včetně dodání interoperability)	