

HARMONOGRAM STAVBY

SO 03 - Oprava propustku v km 36,345 tratě Havlíčkův Brod -Pardubice-Rosice nad Labem

rok	2022																											
měsíc	červenec														srpen													
týden	30														31							32						
den	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Stavební postup č. 0 Převzetí stavby, zařízení staveniště, přístup na staveniště, vytýčení sítí																												
Stavební postup č. 1 - stavební práce prováděné ve výluce výluka 10 dnů																												
demontáž kolejového svršku + odtěžení kolej. lože + výkop stavební jámy																												
bourání stávajícího propustku																												
nová základová konstrukce pro osazení prefa trub (zákl. deska, zákl. pasy, podkl. Beton)																												
osazení ŽB prefa trub; zřízení šikmých čel																												
izolace prefabrikovaných rámců a základů (PROVEDENA V PŘEDSTIHU)																												
hutněný zásyp stavební jámy; oprava kolejového svršku (SO 03.2); hlavní mostní prohlídka																												
Zkušební provoz, podklady pro kolaudaci odlážďení svahů v okolí nátoky a výtoku (dospárování)																												
terénní úpravy (ruční) ohumusování a zatravnění nových svahů zemního tělesa																												
odstranění zařízení staveniště rekultivace ploch zařízení staveniště																												