

Řádkový harmonogram výstavby

Zdvoukolejné trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov

Délka stavby (dny), bez následné úpravy GPK:
403

Legenda:

- výluka
- uzavírka/omezení PK

- zabezpečovací a sdělovací zařízení
- hlavní termíny přípravy a výstavby
- kolejové úpravy (demontáž, želez, spodek, montáž)
- měsíce zimního období
- mostní objekty (podchody vč. zastřešení)
- délka dílčího stavebního postupu
- objekty elektro
- přípravné a dokončovací práce
- pozemní objekty, nástupiště, zastřešení, demolice
- zkušební provoz
- potrubní sítě
- omezení silničního provozu

Stavební úsek	Stavební postup	Popis činnosti	Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)				2023												2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			doba trvání (termíny)	měs.	tydny	dny	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
odbočka Spořilov - odbočka Tundlov		zahájení soutěže na dodavatele	1. duben 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Legenda:

Délka stavby (dny), bez následné úpravy GPK:
403

	vyluka
	uzavírka/omezení PK

	zabezpečovací a sdělovací zařízení		hlavní termíny přípravy a výstavby
	kolejové úpravy (demontáž,železspodek,montáž)		měsíce zimního období
	mostní objekty (podchody vč.zastřešení)		délka dílčího stavebního postupu
	objekty elektro		přípravné a dokončovací práce
	podzemní objekty,nástupišťe,zastřešení,demolice		zkušební provoz
	potrubní sítě		omezení silničního provozu

[illegible]

Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov

Stavební úsek	Stavební postup	Popis činnosti Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	dobu trvání (d) (termíny)		més.	lýdry	dny	
				- do				
				1. duben 2023				
				26. květen 2023				
				25. červen 2023				
	zahájení soutěže na dodavatele							
	výběr dodavatele							
	uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli							
	DPSŘ (dopravní projekt souhrnného řešení) SZZ Praha-Křč: mobilní staniční zabezpečovací zařízení (MSZZ)		4. červenec 2023	- 7. říjen 2023	3,2	13,6	95	
	DPSŘ (dopravní projekt souhrnného řešení) SZZ odbocka Spořilov: definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)		4. červenec 2023	- 7. říjen 2023	3,2	13,6	95	
	DPSŘ (dopravní projekt souhrnného řešení) SZZ odbocka Tunnel: definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)		4. červenec 2023	- 7. říjen 2023	3,2	13,6	95	
	instalace a zkoušení MSZZ/SZZ/TZZ			8. říjen 2023	- 9. duben 2024	1,0	26,4	185
	aktivace MSZZ Praha-Křč			22. duben 2024	- 26. duben 2024	3,0	0,7	5
	aktivace SZZ odb. Spořilov			22. duben 2024	- 26. duben 2024	1,0	0,7	5
	aktivace SZZ odb. Tunnel			22. duben 2024	- 26. duben 2024	1,0	0,7	5
	zahájení přípravných a stavebních prací v úseku odb. Spořilov - odb. Tunnel			3. červenec 2023				
	ukončení hlavních stavebních prací v úseku odb. Spořilov - odb. Tunnel			30. červenec 2024				
	koniec dokončovacíh prací v úseku odb. Spořilov - odb. Tunnel			9. srpen 2024				
	SO 05-32-01 Zst. Praha-Křč, obvod Křč, přelůka vodovodu DN100	provedení	21. říjen 2023	- 19. listopad 2023	1,0	4,3	30	
	SO 06-32-01 Zst. Praha-Křč - Odb. Tunnel, přelůka vodovodu DN80	provedení	21. říjen 2023	- 19. listopad 2023	1,0	4,3	30	
	SO 04-60-01 Zastávka Praha-Kačerov, kabelovny v nástupišti	část u koleje 91	21. říjen 2023	- 19. listopad 2023	1,0	4,3	30	
	SO 03-61-01 Zst. Praha-Křč, obvod Spořilov, PHS v úseku km 3,775 - 3,845 vlevo	provedení	21. říjen 2023	- 29. listopad 2023	1,0	5,7	40	
	SO 06-61-01 Zst. Praha-Křč - Odb. Tunnel, PHS v úseku km 7,700 - 8,200 vlevo	provedení	21. říjen 2023	- 29. listopad 2023	1,0	5,7	40	
	SO 07-61-01 Odb. Tunnel, PHS v úseku km 10,025 - 10,150 vpravo	provedení	21. říjen 2023	- 29. listopad 2023	1,0	5,7	40	
	SO 03-71-01 Zst. Praha-Křč, obvod Spořilov, TV	lichá část	21. říjen 2023	- 19. prosinec 2023	1,0	8,6	60	
	SO 06-71-01 Zst. Praha-Křč - Odb. Tunnel, TV	zahájení: podpěry	21. říjen 2023	- 19. prosinec 2023	1,0	8,6	60	
	SO 07-71-01 Odb. Tunnel, TV	zahájení: podpěry	21. říjen 2023	- 19. prosinec 2023	1,0	8,6	60	
	SO 03-76-01 Zst. Praha-Křč, obvod Spořilov, osvětlení a rozvod NN	provedení	20. listopad 2023	- 19. prosinec 2023	1,0	4,3	30	
	SO 03-76-02 Zst. Praha-Křč, obvod Spořilov, dávkové ovládání úsekových odpojovačů	provedení	20. listopad 2023	- 19. prosinec 2023	1,0	4,3	30	
	SO 04-76-01 Zastávka Praha-Kačerov, úprava osvětlení a rozvodů NN	provedení	20. listopad 2023	- 19. prosinec 2023	1,0	4,3	30	
	SO 04-76-02 Zastávka Praha-Kačerov - přírubová linka, osvětlení a rozvod NN	provedení	20. listopad 2023	- 19. prosinec 2023	1,0	4,3	30	
	SO 03-77-01 Zst. Praha-Křč, obvod Spořilov, ukotvení	lichá část	20. listopad 2023	- 19. prosinec 2023	1,0	4,3	30	
	SO 09-91-04 Příprava uzemí - DIO	údržba	21. říjen 2023	- 19. prosinec 2023	1,0	8,6	60	







	výluka
	uzavírka/omezení PK







[illegible]

Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov

Stavební úsek	Stavební postup
---------------	-----------------

výluka
uzavírka/omezení PK

	zabezpečovací a sdělovací zařízení
	kolejové úpravy (demontáž, žel.spodek, montáž)
	mostní objekty (podchody vč.zastřešení)
	objekty elektro
	pozemní objekty, nástupiště, zastřešení, demolice
	potrubní sítě

-  hlavní termíny přípravy a výstavby
-  měsíce zimního období
-  délka dílčího stavebního postupu
-  přípravné a dokončovací práce
-  zkušební provoz
-  omezení silničního provozu

Stavební úsek

Stavební postup

Popis činnosti

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)

doba trvání (termíny)

od - do

1. duben 2023

26. květen 2023

25. červen 2023

měs.

týdny

dny

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

zahájení soutěže na dodavatele

výběr dodavatele

uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ Praha-Krč; mobilní stanici zabezpečovací zařízení (MSZZ)

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ odbočka Spořilov; definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)

DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) SZZ odbočka Tunnel; definitivní zabezpečovací zařízení (SZZ)

instalace a zkoušení MSZZ/SZZ/TZZ

aktivace MSZZ Praha-Krč

aktivace SZZ odb. Spořilov

aktivace SZZ odb. Tunnel

zahájení přípravných a stavebních prací v úseku odb. Spořilov - odb. Tunnel

ukončení hlavních stavebních prací v úseku odb. Spořilov - odb. Tunnel

konec dokončovacích prací v úseku odb. Spořilov - odb. Tunnel

rekonstrukce mostů + zastávky P-Kačerov: pokračování

Trafiková kolej P-Vršovice os. n. - budoucí odbočka Spořilov (výhybka 107 mírně)

Trafiková kolej P-Vršovice os. n. - P-Krč

Zastávka P-Kačerov

Trafiková kolej P-Krč - odb. Tunnel

Výuka ZZ P-Zahradní Město - P-Krč

Průjezd a průchod pod mostem v km 8,911 (Údolní)

Průjezd ulicí Strakonická

Průjezd a průchod ulicí Zbraslavská

Chodník na Brančnickém mostě

PS 05-01-10 Zst. Praha-Krč - odb. Krč, SZZ

PS 07-01-01 Odb. Tunnel, úprava SZZ

PS 06-01-20 Zst. Praha-Krč – Odb. Tunnel, TZZ

PS 03-02-11 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, místní kabelizace

PS 05-02-11 Zst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava místní kabelizace

PS 07-02-11 Odb. Tunnel, úprava místní kabelizace

PS 03-02-41 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, kamerový systém

PS 03-02-42 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, PZTS

PS 09-02-51 ZST Praha Vršovice - ZST Praha Radotín, úprava stávajících DOK SZ s.o.

PS 09-02-52 ZST Praha Vršovice - ZST Praha Radotín, úprava stávajících TK SZ s.o.

PS 09-02-53 ZST Praha Vršovice - ZST Praha Radotín, úprava stávajících DK SZ s.o.

PS 09-02-54 ZST Praha Vršovice - ZST Praha Radotín, úprava stávajících ZOK a MOK ČD-Telematika a.s.

PS 05-02-71 Zst. Praha-Krč, informační systém

PS 09-02-91 ZST Praha Vršovice - ZST Praha Radotín, dálková diagnostika DDTS ŽDC

PS 09-02-92 ZST Praha Vršovice - ZST Praha Radotín, úprava přenosového systému

PS 03-03-11 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, DRT

PS 05-03-11 Zst. Praha-Krč, obvod Krč, DRT

PS 07-03-11 TNS Chuchle, doplnění DRT

PS 09-03-11 ED Praha Křenovka, doplnění DRT

SO 03-10-01 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, železniční svršek

SO 03-11-01 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, železniční spodek

SO 04-10-01 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Zst. Praha-Krč, obvod Krč, železniční svršek

SO 04-11-01 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Zst. Praha-Krč, obvod Krč, železniční spodek

SO 09-14-01 Zst. Praha-Vršovice – Zst. Praha-Radotín, výstroj trati

SO 04-12-01 Zastávka Praha-Kačerov, nástupiště

SO 03-20-01 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, úprava protidotykových ochran

SO 04-20-01 Zastávka Praha-Kačerov, lávka pro cestující

SO 04-20-02 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Zst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava protidotykových ochran

SO 06-20-03.1 Zst. Praha-Krč – Odb. Tunnel, výstavba operné zdi v km 8,803 – 8,844

SO 06-20-03.2 Zst. Praha-Krč – Odb. Tunnel, demolicе mostu ev. km 8,839

SO 06-20-04 Zst. Praha-Krč – Odb. Tunnel, most v ev. km 8,911

SO 06-20-05 Zst. Praha-Krč – Odb. Tunnel, most v ev. km 9,680

SO 06-23-01 Zst. Praha-Krč – Odb. Tunnel, sanace operné zdi, ev. km 8,857 - 8,901 (vpravo)

SO 03-61-02 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, PHS v úseku km 3,875 - 4,125 vpravo

SO 04-61-01 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Zst. Praha-Krč, obvod Krč, PHS v úseku km 4,931 - 5,081 vpravo

SO 06-61-02 Zst. Praha-Krč – Odb. Tunnel, PHS v úseku km 7,775 - 8,375 vpravo

SO 01-71-01 Zst. Praha-Vršovice – Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, TV

SO 03-71-01 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, TV

SO 03-74-01 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov, EOV

SO 07-74-01 Odb. Tunnel, EOV

SO 04-76-03 Zst. Praha-Krč, obvod Spořilov – Zst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava rozvodu 6kV 50Hz

SO 05-76-01 Zst. Praha-Krč, obvod Krč, úprava osvětlení a rozvodu NN

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20

0,7

2,9

20</













Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov

[illegible]

Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov

Stavební část	Stavební část
------------------	------------------

	výluka
	uzavírka/omezení PK

	zabezpečovací a sdělovací zařízení		hlavní termíny přípravy a výstavby
	kolejové úpravy (demontáž, želez. spodek, montáž)		měsíce zimního období
	mostní objekty (podchody vč. zastřešení)		délka dílčího stavebního postupu
	objekty elektro		přípravné a dokončovací práce
	pozemní objekty, nástupiště, zastřešení, demolic		zkušební provoz
	potrubní sítě		omezení silničního provozu

[illegible]

Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov

Stavební úsek		Stavební postup		Popis činnosti												2023												2024																															
				Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)												dobu trvání od - do												měs. týdný dný																															
				1. duben 2023																																																							
				26. květen 2023																																																							
				25. červen 2023																																																							
				4. červenec 2023 - 17. říjen 2023												3,2 13,6 95																																											
				4. červenec 2023 - 7. říjen 2023												3,2 13,6 95																																											
				4. červenec 2023 - 7. říjen 2023												3,2 13,6 95																																											
				8. říjen 2023 - 9. duben 2024												1,0 26,4 185																																											
				22. duben 2024 - 26. duben 2024												3,0 0,7 5																																											
				22. duben 2024 - 26. duben 2024												1,0 0,7 5																																											
				22. duben 2024 - 26. duben 2024												1,0 0,7 5																																											
				3. červenec 2023																																																							
				30. červenec 2024																																																							
				9. srpen 2024																																																							
				rekonstrukce mostů: dokončení												27. duben 2024 - 30. červenec 2024												3,2 13,6 95																															
																27. duben 2024 - 30. červenec 2024												3,2 13,6 95																															
				Traťová kolej 1 P-Křč - odb. Tunel																																																							
				Staniční koleje 1 + 3 zsd. P-Branki směr P-Modřany												demontáž ochranné konstrukce: 4h noc												14. červenec 2024 - 15. červenec 2024												0,1 0,3 2																			
																demontáž ochranné konstrukce: 4h noc												14. červenec 2024 - 14. červenec 2024												0,0 0,1 1																			
				Traťové koleje P-Smíchov - P-Radotín (TV)																																																							
				Průjezd a průchod ulicí Pítkovická												noční uzavírka (čtyři hodiny, noc z)												16. červenec 2024 - 16. červenec 2024												0,0 0,1 1																			
																obousměrný provoz pásem centrum – Modřany, demontáž ochranné konstrukce (čtyři hodiny, noc z)												16. červenec 2024 - 16. červenec 2024												0,0 0,1 1																			
				Průjezd a průchod ulicí Modřanská												obousměrný provoz pásem Modřany – centrum, demontáž ochranné konstrukce (čtyři hodiny, noc z)												23. červenec 2024 - 23. červenec 2024												0,0 0,1 1																			
																náhradní autobusová doprava, demontáž ochranné konstrukce (čtyři hodiny, noc z)												23. červenec 2024 - 23. červenec 2024												0,0 0,1 1																			
				Tramvajová trať Branki - Modřany												noční uzavírka												27. duben 2024 - 20. červenec 2024												2,8 12,1 85																			
																demontáž ochranné konstrukce												26. červenec 2024 - 28. červenec 2024												0,1 0,3 2																			
				Průjezd a průchod ulicí Vitanův												demontáž ochranné konstrukce												28. červenec 2024 - 30. červenec 2024												0,0 0,1 1																			
																Chodník na Bráncově mostě												27. duben 2024 - 30. červenec 2024												3,2 13,6 95																			
				Průjezd a průchod cyklisteckou A1												demontáž ochranné konstrukce												29. červenec 2024 - 30. červenec 2024												0,0 0,1 1																			
																Průjezd a průchod ulicí Podjezd												demontáž ochranné konstrukce												29. červenec 2024 - 30. červenec 2024												0,1 0,3 2							
				Průjezd a průchod ulicí Zbraslavská												uplná uzavírka												27. duben 2024 - 20. červenec 2024												2,8 12,1 85																			
																PS 09-02-51 ZST Praha Vršovice - ZST Praha Radotín, úprava stávajících DK SZ s.o.												dokončení												27. duben 2024 - 20. červenec 2024												1,0 12,1 85							
				PS 09-02-52 ZST Praha Vršovice - ZST Praha Radotín, úprava stávajících TK SZ s.o.												dokončení												27. duben 2024 - 20. červenec 2024												1,0 12,1 85																			
																PS 09-02-53 ZST Praha Vršovice - ZST Praha Radotín, úprava stávajících DK SZ s.o.												dokončení												27. duben 2024 - 20. červenec 2024												1,0 12,1 85							
				PS 09-02-54 ZST Praha Vršovice - ZST Praha Radotín, úprava stávajících ZOK a MOK ČD-Telematika a.s.												dokončení												27. duben 2024 - 4. květen 2024												1,0 1,1 8																			
																SO 06-10-01 Zst. Praha-Křč – Odb. Tunel, železniční svršek												dokončení koleje 1 (Braničský most)												21. červenec 2024 - 30. červenec 2024												1,0 1,4 10							
				SO 06-20-05 Zst. Praha-Křč – Odb. Tunel, most v ev. km 9,680												dokončení sanace spodní stavby + NK u budoucí koleje 1												27. duben 2024 - 20. červenec 2024												1,0 12,1 85																			
																SO 06-20-05 Zst. Praha-Křč – Odb. Tunel, most v ev. km 9,680												demontáž ochranných konstrukcí												21. červenec 2024 - 30. červenec 2024												1,0 1,4 10							
				SO 06-71-01 Zst. Praha-Křč – Odb. Tunel, TV												kolej 1, provedení												27. duben 2024 - 30. červenec 2024												1,0 12,1 85																			
																SO 09-91-02 Příprava území - provizorní vjezd na stavbu (ul. Ubdíní)												odstranění												21. červenec 2024 - 30. červenec 2024												1,0 1,4 10							
				SO 09-91-03 Příprava území - provizorní vjezd na stavbu (ul. Zbraslavská)												odstranění												21. červenec 2024 - 30. červenec 2024												1,0 1,4 10																			
																SO 09-91-04 Příprava území - DIO												odstranění												16. červenec 2024 - 30. červenec 20																			

odbočka Spořilov - odbočka Tunel