

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:			
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Označení části: <div>B.8</div>			
Název objektu/dílčí části:	Přílohy ZOV		Označení objektu/komplexu:			
Název přílohy:	Harmonogram		Číslo přílohy: <div>0. 0.0.2</div>			
Název dílčí části přílohy:						
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: -	Stupeň dokumentace:			
Ing. Daniel Novotný	Ing. Daniel Novotný	Formáty: 3A4	DUSP+PDPS			
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:			
Jihočeský	Božetice, Sepekov	1811 06	05/2022			
Označení investora		Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 2 6 0		- D U S P - X X X X X X - X X X X X X X X X X - X X - X - X X X - 0 0 0				
[Prostor pro další informace]						

Harmonogram - Rekonstrukce mostu v km 21,510 na trati Tábor - Písek

	Mimo výluky	Ve výluce	Činnost	Začátek	Konec	Trvání dny
Příprava stavby	X		Výběr zhotovitele	29.03.2023	28.05.2023	60
	X		Zpracování VTD	28.05.2023	18.06.2023	21
	X		Schválení VTD	18.06.2023	25.06.2023	7
	X		Objednávka a dodání materiálu	25.06.2023	15.07.2023	20
	X		Výroba ŽB prefabrikátů a ocelových částí	15.07.2023	03.09.2023	50
	X		Transport prefabrikátů na staveniště	03.09.2023	08.09.2023	5
Přípravné práce	X		Zřízení zařízení staveniště a přístupové cesty	24.08.2023	05.09.2023	12
	X		Montáž konzol podél říms	05.09.2023	07.09.2023	2
	X		Provizorní vyvěšení kabelů na mostě	07.09.2023	08.09.2023	1
Práce prováděné ve výluce		X	Snesení žel. svůku	08.09.2023	11.09.2023	3
		X	Odstranění kamenných říms, lokální přezdění poprsních zdí	11.09.2023	19.09.2023	8
		X	Svislé vrty pro příkotvení novýchŽB říms, montáž nových říms	15.09.2023	01.10.2023	16
		X	Odstranění záspových vrstev kleneb	19.09.2023	24.09.2023	5
		X	Odstranění původní hydroizolace	24.09.2023	26.09.2023	2
		X	Odbourání odvodňovačů ve vrcholech kleneb K02-K09	26.09.2023	28.09.2023	2
		X	Zřízení podkladní vrstvy pro novou izolaci	28.09.2023	06.10.2023	8
		X	Osazení nových odvodňovačů	04.10.2023	06.10.2023	2
		X	Aplikace hydroizolace	06.10.2023	18.10.2023	12
		X	Zásypy kleneb a jejich hutnění	18.10.2023	28.10.2023	10
		X	Výkopy a sance podloží pro nové přechodové zídky	01.10.2023	04.10.2023	3
		X	Provedení přechodových zídek	04.10.2023	10.10.2023	6
		X	Montáž ocelových chod. konzol včetně poch. roštů a zábradlí	10.10.2023	28.10.2023	18
		X	Nové štěrkové lože, montáž žel. svršku	28.10.2023	04.11.2023	7
		X	Přeložení kabelů do chráničky ve štěrkovém loži	04.11.2023	05.11.2023	1
		X	Hlavní prohlídka, uvedení tratě do provozu	05.11.2023	06.11.2023	1
Práce prováděné nezávisle na výluce	X		Výstavba 1.části lešení obě strany mostu, přestavba do další sekce	01.07.2023	11.07.2023	10
	X		Vysekání spár a tryskání kamenného zdiva, po sekcích	11.07.2023	19.10.2023	100
	X		Hloubkové spárování zdiva, po sekcích	21.07.2023	29.10.2023	100
	X		Vrtání a injektáž zdiva, po sekcích	31.07.2023	08.11.2023	100
	X		Očištění povrchu a jeho konzervace, po sekcích	10.08.2023	18.11.2023	100
	X		Odláždění a terénní úpravy, dokončovací práce	18.11.2023	06.01.2024	49
	X		Rekultivace, náhradní výsadba	06.01.2024	30.04.2024	115
Výluka				08.09.2023	06.11.2023	60

