









Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	<b>TOP CON SERVIS s.r.o.</b> 		
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8		
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz		
Zhotovitel objektu:	<b>TOP CON SERVIS s.r.o.</b> 		
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8		
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Štěpán Jakeš	Ing. Libor Marek 	Ing. Štěpán Jakeš 	Ing. Štěpán Jakeš 

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice - Volary</b>		Označení (S-kód): S632000170
Název části:	Souhrnná technická zpráva		Označení zhotovitele: 93-20
Název objektu:			Označení části: <b>B</b>
Název přílohy:	Harmonogram		Označení objektu/komplexu:
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy: <b>8.2</b>
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:
Jihočeský	Radošovice u Strakoníc [738590]	0381 02	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP+PDPS	09/2021	A4	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 1 7 0	-	D U S P - B X X X X X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X - X 8 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

### Harmonogram - Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice – Volary

Číslo	Název úkolu	Počet dní	Zahájení	Dokončení	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
1	Harmonogram prací	275	1.4.22	31.12.22								
2	Výběr zhotovitele	30	1.4.22	30.4.22								
3	Výroba OK a PKO	115	1.5.22	23.8.22								
4	Zpracování VTD OK	30	1.5.22	30.5.22								
5	Schválení VTD OK	14	1.6.22	14.6.22								
6	Dodávka materiálu OK	35	10.6.22	14.7.22								
7	Výroba OK vč. příčníků a PKO v mostárně	45	10.7.22	23.8.22								
8	Zařízení staveniště, přípravné práce	21	19.8.22	8.9.22								
9	Přeložky kabelů za provozu, osazení DZ	7	19.8.22	25.8.22								
10	Výroba prefabrikátů	14	19.8.22	1.9.22								
11	Zásyp mezi násypy dráhy a silnice, zřízení rampy pod most, zatr. potoka a.j.	14	26.8.22	8.9.22								
12	Výluka v úseku Strakonice – Volyně využitelná pro rekonstrukci mostu	45	7.9.22	21.10.22								
13	Snesení drážního svršku, snesení staré OK	3	7.9.22	9.9.22								
14	Odbourání staré spodní stavby a výkopy za opěrami	4	10.9.22	13.9.22								
15	Mikropiloty	5	14.9.22	18.9.22								
16	Armování a betonáž základů	5	19.9.22	23.9.22								
17	Doprava a osazení prefabrikátů úložných prahů a křídel	2	3.10.22	4.10.22								
18	Doprava a osazení prefabrikátu NK	2	5.10.22	6.10.22								
19	Izolace rubu opěr a zásypy klínů přechodových oblastí	5	8.10.22	12.10.22								
20	ZKPP, montáž železničního svršku na nosné konstrukci	7	13.10.22	19.10.22								
21	Hlavní prohlídka	1	20.10.22	20.10.22								
22	Zahájení zkušebního provozu	1	21.10.22	21.10.22								
23	Dokončovací práce	30	22.10.22	20.11.22								
24	Úpravy okolního terénu do původního stavu, odláždění koryta	21	22.10.22	11.11.22								
25	Dokončovací práce na mostě	21	22.10.22	11.11.22								
26	Likvidace staveniště	10	12.11.22	21.11.22								