

B.8.3.2 Harmonogram stavby



Aktualizace 02/2023

„Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně)-zastávka Havířov střed (mimo)“

				2023				2024				2025				2026				
Stavební postup/Výluka/Vybrané SO				od	dny	do	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
1	Stavební postup č.0, přípravné práce			01.10.23	84	23.12.23	7	8	9											
2	Technologická budova (stavební část, technologie)			15.10.23	421	08.12.24														
3	Pažení mezi kolejemi pro kanalizaci			16.10.23	5	20.10.23														
4	TS 7003 (stavební a technologická část, zprovoznění)			15.10.23	649	24.07.25														
5	TS 7004 (stavební a technologická část, zprovoznění)			29.10.23	649	07.08.25														
6	Odvodňovací drén před VB, šachta, trubní vedení			15.10.23	424	11.12.24														
7	Provizorní nástupiště mezi SK8 a SK10, zřízení			23.02.24	15	08.03.24														
8	Podchod v km 19,141			15.08.24	487	14.12.25														
9	Nástupiště č.1 a 2 v ŽST Havířov, část podchodu, zprovoznění			06.07.24	160	12.12.24														
10	Most km 19,992 I/11 Ostravská			15.02.24	308	18.12.24														
11	Most km 20,259 Lučina			15.02.24	294	04.12.24														
12	Most km 18,120 II/475 Orlovská			08.02.25	280	14.11.25														
13	Most km 17,965 Sušanka			08.02.25	273	07.11.25														
14	Podchod v km 19,141 - kompletní dokončení a zprovoznění					14.12.25														
15	Denní, noční a krátkodobé výluky pro pažení a práce na TV.			01.10.23	68	07.12.23														
16	Stavební postup č.1			08.02.24	149	05.07.24	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
17	ŽST Havířov, SK8+TV, SK10+TV nepřetržitě, provizorní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č.8, 10			23.02.24	15	08.03.24														
18	TK2+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.42, 45			23.03.24	105	05.07.24														
19	Stavební postup č.2			06.07.24	168	20.12.24	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
20	TK1+TV Havířov - Ostrava-Bartovice nepřetržitě, mosty km 19,992 a 20,259+výhybky č.43, 44			06.07.24	105	18.10.24														
21	ŽST Havířov, lichá KS+TV, SK2+TV, SK4+TV, SK6+TV, nepřetržitě			06.07.24	147	29.11.24														
22	ŽST Havířov, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě			06.07.24	147	29.11.24														
23	ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov, kabelovod			06.07.24	2	07.07.24														
24	Práce na aktivaci zab.zař.			30.11.24	9	08.12.24														
25	Stavební postup č.3			01.02.25	147	27.06.25	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
26	TK1+TV Albertické - Havířov nepřetržitě			10.02.25	138	27.06.25														
27	ŽST Havířov, SK16+TV, SK18+TV nepřetržitě			15.02.25	130	24.06.25														
28	ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě, provizorní propojení			25.06.25	3	27.06.25														
29	Stavební postup č.4			28.06.25	152	26.11.25	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
30	TK2+TV Albertické - Havířov nepřetržitě			28.06.25	131	05.11.25														
31	ŽST Havířov, SK2+TV nepřetržitě			28.06.25	21	18.07.25														
32	ŽST Havířov, SK6+TV, SK8+TV, SK10+TV, SK12+TV, SK14+TV, SK16+TV nepřetržitě			10.07.25	121	07.11.25														
33	Práce na aktivaci zab.zař.			06.11.25	21	26.11.25														
34	Stavební postup č.5,			27.11.25	23	19.12.25	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
35	ŽST Havířov, SK mezi výhybkami č.3, 14XA nepřetržitě			27.11.25	23	19.12.25														
36	ŽST Havířov, SK7b nepřetržitě			27.11.25	23	19.12.25														
37	Stavební postup č.6, přepojení vl. METRANS-Šenov do SK12			01.02.26	21	21.02.26	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
38	ŽST Havířov, SK18+TV, SK20+TV, SK22+TV nepřetržitě			01.02.26	21	21.02.26														
39	ŽST Havířov, SK22a+TV nepřetržitě			01.02.26	5	05.02.26														
40	ŽST Havířov, vlečka METRANS - Šenov nepřetržitě			01.02.26	2	02.02.26														
41	Stavební postup č.7			22.02.26	21	14.03.26	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8

