

Příloha č. 006

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2025												2026												2027												2028												
					XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou (včetně) - zřizování neutrálních polí																																																				
2	Varianta A4	1339 dny	8.1. 25	7.9. 28	8.1. <div><div></div></div> 7.9.																																																
3	nadjezd v km 8,965	509 dny	16.12. 25	8.5. 27	16.12. <div><div></div></div> 8.5.																																																
4	zřízení NP	2 dny	16.12. 25	17.12. 25	16.12. <div><div></div></div> 17.12.																																																
5	NP v provozu	438 dny	18.12. 25	28.2. 27	18.12. <div><div></div></div> 28.2.																																																
6	demontáž NP	69 dny	1.3. 27	8.5. 27	1.3. <div><div></div></div> 8.5.																																																
7	nadjezd v km 19,705	193 dny	21.8. 25	1.3. 26	21.8. <div><div></div></div> 1.3.																																																
8	zřízení NP	15 dny	21.8. 25	4.9. 25	21.8. <div><div></div></div> 4.9.																																																
9	NP v provozu	175 dny	5.9. 25	26.2. 26	5.9. <div><div></div></div> 26.2.																																																
10	demontáž NP	3 dny	27.2. 26	1.3. 26	27.2. <div><div></div></div> 1.3.																																																
11	nadjezd v km 21,670	599 dny	17.9. 25	8.5. 27	17.9. <div><div></div></div> 8.5.																																																
12	zřízení NP	3 dny	17.9. 25	19.9. 25	17.9. <div><div></div></div> 19.9.																																																
13	NP v provozu	527 dny	20.9. 25	28.2. 27	20.9. <div><div></div></div> 28.2.																																																
14	demontáž NP	69 dny	1.3. 27	8.5. 27	1.3. <div><div></div></div> 8.5.																																																
15	Varianta A5	1313 dny	7.2. 25	11.9. 28	7.2. <div><div></div></div> 11.9.																																																
16	nadjezd v km 8,969	374 dny	27.5. 27	3.6. 28	27.5. <div><div></div></div> 3.6.																																																
17	zřízení NP	203 dny	27.5. 27	15.12. 27	27.5. <div><div></div></div> 15.12.																																																
18	NP v provozu	167 dny	16.12. 27	30.5. 28	16.12. <div><div></div></div> 30.5.																																																
19	demontáž NP	4 dny	31.5. 28	3.6. 28	31.5. <div><div></div></div> 3.6.																																																
20	nadjezd v km 19,705	193 dny	21.8. 25	1.3. 26	21.8. <div><div></div></div> 1.3.																																																
21	zřízení NP	15 dny	21.8. 25	4.9. 25	21.8. <div><div></div></div> 4.9.																																																
22	NP v provozu	175 dny	5.9. 25	26.2. 26	5.9. <div><div></div></div> 26.2.																																																
23	demontáž NP	3 dny	27.2. 26	1.3. 26	27.2. <div><div></div></div> 1.3.																																																
24	nadjezd v km 20,658	373 dny	27.5. 27	2.6. 28	27.5. <div><div></div></div> 2.6.																																																
25	zřízení NP	203 dny	27.5. 27	15.12. 27	27.5. <div><div></div></div> 15.12.																																																
26	NP v provozu	168 dny	16.12. 27	31.5. 28	16.12. <div><div></div></div> 31.5.																																																
27	demontáž NP	2 dny	1.6. 28	2.6. 28	1.6. <div><div></div></div> 2.6.																																																
28	nadjezd v km 21,670	0 dny	-	-																																																	
29	zřízení NP - nezřizuje se	0 dny	-	-																																																	