

# **Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí (pořízených investiční výstavbou)**

ze dne **18.9.1974**

197

Přijímací řízení zahájeno dne **18.9.1974**

Zástupci

investora: **SSAD Praha - Ing Mynář J.**

vedoucí organizace nebo zástupce (investiční útvar)

stavební dozor **TD Česká Lípa Ing Hrouda**

ved. údržby budov

hlavní mechanik

hlavní energetik

zást. bezpečnosti práce

zást. CO

zást. požárního sboru

zást. hospodářské správy

uživatel objektu

dodavatele: **Geoindustria Dubí u T.**

ostatních účastníků řízení:

stavbyvedoucí **Lexa, Rechziegel**

projektant

provedli přijímací řízení této stavby (ucelené části):

Název (druh) a určení **Lovosice-Č.Lípa sanace sesuvu náspu v km 72,2-72,3**

Stručný popis

Místo (obec, osada a čp., ulice a č.) **Stvolínky**Katastrální území **Stvolínky**

Knihovní vložka, číslo parcely

Okres a kraj **Česká Lípa Severočeský**Generální projektant **Geoindustria Dubí u T.**

Projektant ucelené části

Dodavatel **Geoindustria Dubí u T.**Číslo podle ročního jmenovitého  
seznamu investic **306 00**Hodnota stavby (ucelené části)  
podle rozpočtu s odbytovou cenou **Kčs 1.062 tis.Kčs**Projektová a rozpočtová dokumentace podle platných předpisů  
vládního výboru pro výstavbu byla schválena(kým) **náč.sl.13**č. j. **8727-73-13** ze dne **26.10.1973**Hospodářská smlouva č. **516-1021-323**ze dne **22.11.1973**

Zakázkové číslo (č. výr. příkazu)

Datum dokončení prací: plán **06/74**skutečnost **08/74**Datum započetí prací: plán **10/73**skutečnost **10/73**Hodnota projektu  
(případající části)

Kčs

Pořizovací hodnota budovy

Kčs

z toho sanitní instalace

Kčs

kanalizace

Kčs

voda

Kčs

topení

Kčs

větrání

Kčs

osvětlení

Kčs

plyn

Kčs

oplocení

Kčs

Kčs

Dohoda o srážkách z ceny za zjištěné jakostní nebo jiné nedostatky podle připojených zápisů (číslo, ze dne)

# Technický popis objektu

Sanace provedena pomocí odvodňovacích vodorovných vrtů zaústěných do šachtic. Odtok je voda svedena soustavou drenáží do stávajícího povrchového příkopu. Příkop je od propustku ČSD zpevněn příkopovými tvárnici.

Základní rozměry: šířka ..... metrů — délka ..... metrů — výška ..... metrů

zastavěná plocha ..... m<sup>2</sup> — obstavený prostor ..... m<sup>3</sup>

Podlaží	Celková plocha m <sup>2</sup>	Obstavený prostor m <sup>3</sup>	Užitková plocha m <sup>2</sup>	Nosnost stropů kg/m <sup>2</sup>	Výška podlaží	
Suterén						
Přízemí						
1. patro						
2. patro						
3. patro						
4. patro						
Celkem						

Základy .....

Zdivo .....

Konstrukce krovů .....

Konstrukce stropů .....

Krytina .....

Přístavby, nástavby .....

Podlahy .....

Kanalizace .....

Rozvod vody .....

Osvětlení .....

Rozvod elektřiny .....

Rozvod plynu .....

Topení .....

Větrání .....

Oplocení .....

Vnitřní zařízení .....

Provedení objektu odpovídá schválenému projektu      ano  
Zjištěné odchylky od projektu a jejich příčiny

Podsyp odvodňovacího potrubí proveden ze Štěrkořísku, rovněž tak zásep.

Jakost provedených prací a jejich shoda s technickými podmínkami

dobrá

Technický stav

dobrý

Technicko-právní dokumentace:

Stavební povolení      č.j. 8727-73-13      26.10.1973  
Kolaudační výměr  
Povolení k užívání

Archivní údaje o výkresech

Dokumentaci dle skutečného provedení předá dodavatel investo-  
rovi do 30.10.1974

- 1) nejsou vytaženy pažnice odvodňovacích vrtů od šachet k ústí vrtů
- 2) není odstraněn přebytečný materiál / dřevo, skruže, pažnice ap.
- 3) úprava terénu není dokončena
- 4) není provedena úprava stávající vodoteče od betonových tvárnic pod stávající cestu / cca 50m/
- 5) nebyl proveden průhonový pás před vodoteč dle dohody z 22.10.73
- 6) není proveden osev
- 7) není provedena úprava svahů od tvárnic

Opravy (závada nedodělků) provede (kdo a do kdy)

- |     |                                |                                          |                    |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1-5 | provede Geoindustrie Dubí u T. | do 15.10.1974                            | za příř. St.statku |
| 7   | "                              | do 15.10.1974                            | za " TD            |
| 6   | provede St.statek Zahrádky     | za úhradu vzniklých nákladů dle rozpočtu |                    |
|     | St.statku do 15.4.75           | a rozpočet předá Geo do 15.10.1974       |                    |

Dílčí převzetí podle připojených zápisů (číslo, ze dne)

Dodatečné práce a dodávky (neobsažené v dokumentaci určené k provádění prací a v hospodářské smlouvě)

Stavba odpovídá svým provedením schválené projektové dokumentaci a platným normám a předpisům. Státnímu statku Zahrádka bude investorem uhrazena ušlá produkce za období provádění stavby t.j. 1 hospodářský rok, dle platných směrnic MLVHZ č. 1443/1969.

Úpravy terénu spojené s rekultivací budou investorem hrazeny do-  
davatelí pouze v částce dle schválené rozpočtové dokumentace.

Konečná fakturace a vyúčtování stavby bude provedeno do 27.9.74

Prohlášení investora o přejímce odevzdávané práce nebo odmítnutí (důvody)

Investor přejímá dnešním dnem stavební práce související se  
sanací a předává je do správy a údržby TD Česká Lípa

Pozemky přejímá dnešním dnem Státní statek Zahrádka, hospodářství  
Stvolínky s tím, že v daném termínu budou závady a nedodělky odstra-  
něny.

Záznam o provedení superkolaudace (odvolání na zápis)

Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán

v e Stvolínkách

dne 18.9.1974

197

Zástupci investora:

jméno

funkce

podpis

Ing Mynář J.

sam.inž SSZD

Ing Hrouda Z.

hl.inž TD

*[Handwritten signature]*

Zástupci dodavatele:

jméno

funkce

podpis

Dr Mašek

práv.závodu

Liška

ved.sanač, úseku

Lexa

ved.vrtného úseku

Rechziegel

stavbyvedoucí

*[Handwritten signatures]*

Ostatní účastníci řízení:

jméno

funkce

podpis

Mašek

plánovač St.s.

Vít

agronom hosp.

*[Handwritten signature]*

Přiděleno útvaru

Převzal dne

197

Vedoucí útvaru

Neodlučitelné přílohy

Rozdělovník, poznámky

coindustria <sup>2x</sup> 2x  
Státní statek Zahrádky 2x  
✓SSZD Praha 1, 2x  
✓TD Česká Lípa 1x

*Provedeno a uzavřeno dne 20.9.74*  
*Th.*