

F.2 NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ

„Výstavba PZS v km 48,108 (P4689) a v km 49,382 (P4691) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“

Práce	Týden																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Realizační projektová dokumentace	x	x	x	x	x																	
Technická příprava, objednávky materiálu					x	x																
Realizace přípojky a kabelových tras							x	x	x	x	x											
Příprava technologie v montážním zázemí zhotovitele								x	x	x	x											
Příprava úprav navazujících ZZ											x	x										
Realizace stavebních úprav přejezdu a žel. svršku												x	x	x								
Osazení reléových domků a výstavba nových PZS											x	x	x	x	x							
Osazení návěstidel a čidel počítače náprav Osazení výstražníků, závor a konečná úprava kabelizace												x	x	x	x	x						
Úprava navaz. Zařízení, Dokončení montáží a aktivace PZS																x	x					
Komplexní zkoušky a technické prohlídky																x	x	x				
Zkušební provoz																		šest měsíců				
Dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření																			x	x	x	x

POZNÁMKY :

- 1) Termín zahájení prací bude určen v SOD na realizaci stavby
- 2) Návrh harmonogramu stavebních prací může být korigován jak v dodavatelské dokumentaci, tak i během stavby samé, s ohledem na konkrétní podmínky v době výstavby a na kapacity dodavatelské firmy.