

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	
1	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)	1313 dny	7.2. 25	11.9. 28		
2	Zahájení stavby	0 dny	7.2. 25	7.2. 25		
3	úsek Velký Osek obvod Kanín - Chlumec nad Cidlinou (mimo) + úsek Městec Králové - Chlumec nad Cidlinou (mimo)	1313 dny	7.2. 25	11.9. 28		
4	Přípravné práce	100 dny	7.2. 25	17.5. 25	2	
5	překládky IS	100 dny	7.2. 25	17.5. 25		
6	klasické přípravné práce (vyklizení, demolice, kácení, přístupy, ZS)	100 dny	7.2. 25	17.5. 25		
7	výstavba doč. mostu pro staveništní komunikaci	62 dny	15.2. 25	17.4. 25		
8	betonáž vybraných základů TV	76 dny	7.2. 25	23.4. 25		
9	zemní práce	76 dny	7.2. 25	23.4. 25		
10	začátek projekčních prací na ZZ	1 den	7.2. 25	7.2. 25		
11	Stavební postup č. 1A	85 dny	18.5. 25	10.8. 25	4	
12	betonáž základů TV v km 4,8 - 5,0; 6,6 - 7,9; 10,0 - 10,2; 11,2 - 11,4; 11,9 - 12,35; 12,55 - 12,85; 17,85 - 18,15; 18,4 - 18,55; 19,0 - 19,7	85 dny	18.5. 25	10.8. 25	4	
13	překládky IS	85 dny	18.5. 25	10.8. 25	5	
14	klasické přípravné práce (vyklizení, demolice, kácení, přístupy, ZS)	85 dny	18.5. 25	10.8. 25	6	
15	výstavba doč. mostu pro staveništní komunikaci	85 dny	18.5. 25	10.8. 25	7	
16	zemní práce	85 dny	18.5. 25	10.8. 25	9	
17	Stavební postup č. 1B	25 dny	11.8. 25	4.9. 25	11	
18	výstavba stožárů v km 4,8 - 5,0; 6,6 - 7,9; 10,0 - 10,2; 11,2 - 11,4; 11,9 - 12,35; 12,55 - 12,85; 17,85 - 18,15; 18,4 - 18,55; 19,0 - 19,7	25 dny	11.8. 25	4.9. 25	12	
19	přeložka TV v km 4,8 - 5,0; 6,6 - 7,9; 10,0 - 10,2; 11,2 - 11,4; 11,9 - 12,35; 12,55 - 12,85; 17,85 - 18,15; 18,4 - 18,55; 19,0 - 19,7	25 dny	11.8. 25	4.9. 25	12	
20	demontáž mostu v km 19,705	3 dny	11.8. 25	13.8. 25		
21	zřízení neutrálního pole	2 dny	14.8. 25	15.8. 25	20	
22	výstavba mostu v km 19,705	20 dny	16.8. 25	4.9. 25	21	
23	překládky IS	25 dny	11.8. 25	4.9. 25	13	
24	klasické přípravné práce (vyklizení, demolice, kácení, přístupy, ZS)	25 dny	11.8. 25	4.9. 25	14	
25	výstavba doč. mostu pro staveništní komunikaci	25 dny	11.8. 25	4.9. 25	15	
26	zemní práce	25 dny	11.8. 25	4.9. 25	16	
27	Stavební postup č. 1C	12 dny	5.9. 25	16.9. 25	17	
28	výstavba mostu v km 19,705	12 dny	5.9. 25	16.9. 25	22	
29	překládky IS	12 dny	5.9. 25	16.9. 25	23	
30	klasické přípravné práce (vyklizení, demolice, kácení, přístupy, ZS)	12 dny	5.9. 25	16.9. 25	24	
31	výstavba doč. mostu pro staveništní komunikaci	12 dny	5.9. 25	16.9. 25	25	
32	zemní práce	12 dny	5.9. 25	16.9. 25	26	
33	Stavební postup č. 2A	90 dny	17.9. 25	15.12. 25	27	
34	výstavba mostu v km 8,965	90 dny	17.9. 25	15.12. 25		
35	výstavba mostu v km 15,920	90 dny	17.9. 25	15.12. 25		
36	výstavba mostu v km 19,705	90 dny	17.9. 25	15.12. 25	28	
37	výstavba mostu v km 21,670	90 dny	17.9. 25	15.12. 25		
38	zemní práce	90 dny	17.9. 25	15.12. 25	32	
39	Technologická přestávka + přípravné práce	75 dny	16.12. 25	28.2. 26	33	
40	výstavba mostu v km 8,965	75 dny	16.12. 25	28.2. 26	34	
41	výstavba mostu v km 15,920	75 dny	16.12. 25	28.2. 26	35	
42	výstavba mostu v km 19,705	73 dny	16.12. 25	26.2. 26	36	
43	demontáž neutrálního pole	2 dny	27.2. 26	28.2. 26	42	
44	výstavba mostu v km 21,670	75 dny	16.12. 25	28.2. 26	37	
45	zemní práce	75 dny	16.12. 25	28.2. 26	38	
46	Stavební postup č. 2B - 5	261 dny	1.3. 26	16.11. 26	39	
47	výstavba mostu v km 8,965	261 dny	1.3. 26	16.11. 26	40	
48	výstavba mostu v km 15,920	261 dny	1.3. 26	16.11. 26	41	
49	výstavba mostu v km 21,670	261 dny	1.3. 26	16.11. 26	44	
50	zemní práce	261 dny	1.3. 26	16.11. 26	45	
51	Rezerva	29 dny	17.11. 26	15.12. 26	46	
52	zemní práce	29 dny	17.11. 26	15.12. 26	50	
53	Technologická přestávka + přípravné práce	75 dny	16.12. 26	28.2. 27	51	
54	zemní práce	75 dny	16.12. 26	28.2. 27	52	
55	Stavební postup č. 6A	69 dny	1.3. 27	8.5. 27	53	
56	demontáž trakce	50 dny	1.3. 27	19.4. 27		
57	demontáž kolejí	50 dny	11.3. 27	29.4. 27	56FS-40 dny	
58	výstavba mostů v km 4,4; 5,5	9 dny	30.4. 27	8.5. 27	57	
59	výstavba podchodů v km 6,7; 18,3	9 dny	30.4. 27	8.5. 27	57	
60	výstavba zdí v km 12,5 - 13,5	49 dny	21.3. 27	8.5. 27	57FS-40 dny	
61	výstavba mostu v km 8,965	69 dny	1.3. 27	8.5. 27	47FS+104 dny	
62	výstavba mostu v km 15,920	69 dny	1.3. 27	8.5. 27	47FS+104 dny	
63	výstavba mostu v km 20,658	69 dny	1.3. 27	8.5. 27		
64	výstavba mostu v km 21,670	69 dny	1.3. 27	8.5. 27	47FS+104 dny	
65	zemní práce	69 dny	1.3. 27	8.5. 27	52	
66	Stavební postup č. 6B - 6D	201 dny	9.5. 27	25.11. 27	55	
67	výstavba mostů v km 4,4; 5,5	91 dny	9.5. 27	7.8. 27		
68	výstavba podchodů v km 6,7; 18,3	91 dny	9.5. 27	7.8. 27		
69	výstavba zdí v km 12,5 - 13,5	121 dny	9.5. 27	6.9. 27		
70	výstavba propustků v km 12,7; 13,2; 13,4	20 dny	7.9. 27	26.9. 27	69	
71	výstavba mostu v km 8,965	201 dny	9.5. 27	25.11. 27	61	
72	výstavba mostu v km 15,920	90 dny	9.5. 27	6.8. 27	62	
73	výstavba mostu v km 20,658	201 dny	9.5. 27	25.11. 27	63	
74	výstavba kolejí	70 dny	18.8. 27	26.10. 27	70FS-40 dny;68	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
152	výstavba koleje	5 dny	25.5.26	29.5.26	149;150
153	demontáž dělicíů	1 den	29.5.26	29.5.26	152FS-1 den
154	výstavba mostu v km 0,419 + 23,236	45 dny	15.4.26	29.5.26	141
155	výstavba mostů v km 0,656; 0,854; 0,903	45 dny	15.4.26	29.5.26	142
156	výstavba mostu v km 0,854	45 dny	15.4.26	29.5.26	143
157	výstavba zdi v km 0,675 - 0,825	45 dny	15.4.26	29.5.26	144
158	výstavba zdi v km 0,890	45 dny	15.4.26	29.5.26	145
159	zemní práce	45 dny	15.4.26	29.5.26	146
160	Stavební postup č. 3A	7 dny	30.5.26	5.6.26	147
161	demontáž nástupiště u 2. SK	5 dny	30.5.26	3.6.26	147
162	demontáž 2. SK	5 dny	30.5.26	3.6.26	
163	demontáž výh. 2, 4, 8, 11	2 dny	30.5.26	31.5.26	
164	demontáž výh. 1, 3 a středu DKS	2 dny	30.5.26	31.5.26	
165	demontáž traťové koleje na směr Nový Bydžov	5 dny	30.5.26	3.6.26	
166	nahrazení demontovaných výh. 1, 3 kolejovým polem	2 dny	1.6.26	2.6.26	164
167	vybudování přejezdové konstrukce	5 dny	30.5.26	3.6.26	
168	aktivace doč. PZZ	2 dny	4.6.26	5.6.26	167
169	zemní práce	7 dny	30.5.26	5.6.26	159
170	Stavební postup č. 3B	34 dny	6.6.26	9.7.26	160
171	výstavba nástupiště u 4a. SK	20 dny	6.6.26	25.6.26	161FS+2 dny
172	výstavba 4a. a 6a. SK	25 dny	6.6.26	30.6.26	162FS+2 dny
173	výstavba výh. 8, 10, 11	25 dny	6.6.26	30.6.26	163FS+2 dny
174	pokládka mostních provizorií	7 dny	6.6.26	12.6.26	
175	výstavba podchodu v km 0,324	27 dny	13.6.26	9.7.26	174
176	výstavba propustků v km 23,5; 23,6	14 dny	6.6.26	19.6.26	165FS+2 dny
177	vybudování 2. TK směř Káranice (bez napojení na Káranice) a 1. TK směr Nový Bydžov	23 dny	6.6.26	28.6.26	
178	vybudování přepojení 2. TK směr Káranice	2 dny	29.6.26	30.6.26	177
179	aktivace doč. SZZ v ŽST Chlumeck včetně TZZ směř Káranice a Nový Bydžov	9 dny	1.7.26	9.7.26	178
180	zemní práce	34 dny	6.6.26	9.7.26	169
181	Stavební postup č. 4A	85 dny	10.7.26	2.10.26	170
182	demontáž liché skupiny kolejí	20 dny	10.7.26	29.7.26	
183	demontáž nástupišť u 1., 3. a 5. SK	20 dny	10.7.26	29.7.26	
184	výstavba podchodu v km 22,734	70 dny	20.7.26	27.9.26	183FS-10 dny
185	výstavba propustku v km 22,5	40 dny	30.7.26	7.9.26	182
186	výstavba kabelovodu v km 22,788	40 dny	30.7.26	7.9.26	182
187	výstavba 2. SK, 1., 3., 5, 5a. SK včetně vybraných výhybek	65 dny	30.7.26	2.10.26	182
188	demontáž 1. TK	15 dny	10.7.26	24.7.26	
189	výstavba podchodu v km 0,324	85 dny	10.7.26	2.10.26	175;188FS-20 dny
190	výstavba mostu v km 0,419 + 23,236	75 dny	10.7.26	22.9.26	175;188FS-20 dny
191	zrušení přejezdové konstrukce	1 den	23.9.26	23.9.26	190
192	výstavba 1. TK	10 dny	23.9.26	2.10.26	190
193	zemní práce	85 dny	10.7.26	2.10.26	180
194	Stavební postup č. 4B	19 dny	3.10.26	21.10.26	181
195	výstavba 2. SK, 1., 3., 5, 5a. SK včetně vybraných výhybek	15 dny	3.10.26	17.10.26	187
196	výstavba 1. TK	15 dny	3.10.26	17.10.26	190
197	doplnění prvků do doč. SZZ v ŽST Chlumeck vč. aktiace TZZ směř Káranice	4 dny	18.10.26	21.10.26	195;196
198	výstavba podchodu v km 0,324	19 dny	3.10.26	21.10.26	189
199	zemní práce	19 dny	3.10.26	21.10.26	193
200	Stavební postup č. 5	26 dny	22.10.26	16.11.26	194
201	výstavba 4. a 6. SK vč. výh. 15, 16, 17 a 18	20 dny	22.10.26	10.11.26	
202	demontáž mostních provizorií	5 dny	22.10.26	26.10.26	198
203	dostavba podchodu v km 0,24	7 dny	27.10.26	2.11.26	202
204	demontáž přejezdové komunikace	2 dny	22.10.26	23.10.26	
205	vložení výh. 4, 6 a 8	8 dny	3.11.26	10.11.26	203
206	vložení středu DKS výh. 3, 4, 5, 6	1 den	8.11.26	8.11.26	203FS+5 dny
207	doplnění prvků do doč. SZZ v ŽST Chlumeck vč. aktiace TZZ směř Káranice	6 dny	11.11.26	16.11.26	205;201