

Soubor staveb: "**Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí**"

NÁVRH KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY:

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny následovně:

- Prohlídka v rámci předání staveniště
- Kontrola technologických postupů a kvality provedení dle jednotlivých PS a SO v průběhu výstavby
- Kontrola dotčených inženýrských sítí a nově položené kabelizace před záhozem kabelové trasy
- Kontrola po dokončení energetických stavebních objektů
- Kontrola před osazením reléového domku
- Kontrola po osazení výstražníků a reléového domku – zejména dodržení normových vzdáleností od osy koleje, rozhledové poměry atd.
- Kontrola všech nových venkovních prvků zab. zař.
- Kontrola při zapnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení
- Kontrola před převzetím stavby

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby a termíny realizace dílčích prací. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru.

Vypracoval: 01/2022, Tomáš Brhel, SB projekt s.r.o.