


Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace - 0. etapa	10/2023
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. VLADISLAV ŠEFL Garant profese: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ
		

Středisko: ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. PETR BURDA	ING. PETR BURDA	ING. ADAM PETRÁSEK	ING. JAN HAŠEK

Název akce: REVITALIZACE TRATI CHLUMEC NAD CIDLINOU - TRUTNOV	Číslo smlouvy: 18 355 201	
	Projektový stupeň: PROJEKT	
Část: ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum: 04 / 2019	
	Číslo částí: F	
Název přílohy: HARMONOGRAM	Měřítko: -	Počet formátů: 1 x A3
	Číslo přílohy: 3	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																																																									
					Z												Z												Z												Z																				
					I.24	4.III.24	18.III.24	1.IV.24	15.IV.24	29.IV.24	13.V.24	27.V.24	10.VI.24	24.VI.24	8.VII.24	22.VII.24	5.VIII.24	19.VIII.24	2.IX.24	16.IX.24	30.IX.24	14.X.24	28.X.24	11.XI.24	25.XI.24	9.XII.24	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S	N	Č	P	P	Ú	S	S
0	Revitalizace Chlumec n. Cidl. - Trutnov, 0.etapa	287 dny	1.3. 24	12.12. 24																																																									
1	Výluky traťových kolejí	162 dny	17.6. 24	25.11. 24																																																									
2	Martinice v Krk. (mimo) - Stará Paka (mimo) NEPŘETRŽITĚ	120 dny	17.6. 24	14.10. 24																																																									
5	Hostinné (mimo) - Stará Paka (mimo) NEPŘETRŽITĚ	10 dny	15.10. 24	24.10. 24																																																									
8	Martinice v Krk. (včetně) - Rokytnice n. Jiz. NEPŘETRŽITĚ	10 dny	15.10. 24	24.10. 24																																																									
11	Kunčice n. Lab. (včetně) - Vrchlabí NEPŘETRŽITĚ	10 dny	15.10. 24	24.10. 24																																																									
14	vlečka KVK Kunčice n. Lab. NEPŘETRŽITĚ	21 dny	4.10. 24	24.10. 24																																																									
17	Hostinné (mimo) - Kunčice n. Lab. (část) NEPŘETRŽITĚ	32 dny	25.10. 24	25.11. 24																																																									
20																																																													
21	Náhradní doprava	162 dny	17.6. 24	25.11. 24																																																									
22	Martinice v Krk. - Stará Paka	120 dny	17.6. 24	14.10. 24																																																									
25	Hostinné - Kunčice n. Lab. - Stará Paka	10 dny	15.10. 24	24.10. 24																																																									
28	Hostinné - Kunčice n. Lab. - Vrchlabí	10 dny	15.10. 24	24.10. 24																																																									
31	Martinice v Krk. - Rokytnice n. Jiz.	10 dny	15.10. 24	24.10. 24																																																									
34	Hostinné - Kunčice	32 dny	25.10. 24	25.11. 24																																																									
37																																																													
38	Přípravné práce	210 dny	1.3. 24	26.9. 24																																																									
39	zpracování a schválení realizační dokumentace	80 dny	1.3. 24	19.5. 24																																																									
40	vytyčení ploch ZS	14 dny	4.5. 24	18.5. 24																																																									
41	výstavba přístupových komunikací (součást SO 14-16-01.2)	30 dny	18.5. 24	17.6. 24																																																									
42	SO 14-10-02 Stará Paka - Roztoky u Jil., přeložky a ochrany stáv. sděl. kabelů nedrážních organizací	25 dny	23.5. 24	17.6. 24																																																									
43	SO 19-15-01 ŽST Kunčice n. Lab., nový tech. objekt	90 dny	23.5. 24	20.8. 24																																																									
44	výkopové práce na kabelových trasách	130 dny	20.5. 24	26.9. 24																																																									
45																																																													
46	TÚ Stará Paka - Roztoky u Jilemnice	130 dny	17.6. 24	24.10. 24																																																									
47	SO 14-17-01 Stará Paka - Roztoky u Jil., železniční svršek	120 dny	17.6. 24	14.10. 24																																																									
48	SO 14-16-01.1 Stará Paka - Roztoky u Jil., železniční spodek	120 dny	17.6. 24	14.10. 24																																																									
49	SO 14-16-31 ZAST Bělá u Staré Paky zastávka, nástupiště	120 dny	17.6. 24	14.10. 24																																																									
50	SO 14-16-32 ZAST Tample, nástupiště	120 dny	17.6. 24	14.10. 24																																																									
51	Železniční přejezdy v úseku	37 dny	15.9. 24	21.10. 24																																																									
52	Železniční mosty a propusty v úsek (z toho SO 14-19-09 80N a SO 14-19-05, 14-19-07, 14-19-08 každý 60N)	80 dny	1.7. 24	18.9. 24																																																									
53	SO 90-17-01 Stará Paka - Trutnov hl. n., výstroj a značení trati	120 dny	17.6. 24	14.10. 24																																																									
54	PS 14-28-21 Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, úprava TZZ	130 dny	17.6. 24	24.10. 24																																																									
55	PS 14-14-11 Stará Paka - Roztoky u Jilemnice, traťový kabel	130 dny	17.6. 24	24.10. 24																																																									
56	PS 90-14-01 ŽST Stará Paka - ŽST Trutnov, optický kabel	130 dny	17.6. 24	24.10. 24																																																									
57	aktivace zabezpečovacího zařízení	10 dny	15.10. 24	24.10. 24																																																									
58																																																													
59	ŽST Kunčice n. Lab.	179 dny	17.6. 24	12.12. 24																																																									
60	Stavební postup 1 (SP 1)	130 dny	17.6. 24	24.10. 24																																																									
61	SO 19-17-01 ŽST Kunčice n. Lab., železniční svršek	61 dny	15.8. 24	14.10. 24																																																									
62	SO 19-16-31 ŽST Kunčice n. Lab., nástupiště	130 dny	17.6. 24	24.10. 24																																																									
63	SO 19-16-01 ŽST Kunčice n. Lab., železniční spodek	61 dny	15.8. 24	14.10. 24																																																									
64	SO 19-17-31 Žel. přejezd km 97,341	21 dny	4.10. 24	24.10. 24																																																									
65	SO 19-15-01 ŽST Kunčice n. Lab., úpravy výpravní budovy	130 dny	17.6. 24	24.10. 24																																																									
66	SO 19-06-51 ŽST Kunčice n. Lab., úprava rozvodů nn a osvětlení	130 dny	17.6. 24	24.10. 24																																																									
67	SO 19-19-01 Žel. propustek ev. km 97,186	130 dny	17.6. 24	24.10. 24																																																									
68	PS 19-28-11 ŽST Kunčice nad Labem, SZZ	130 dny	17.6. 24	24.10. 24																																																									
69	aktivace SZZ	10 dny	15.10. 24	24.10. 24																																																									
70	Stavební postup 2 (SP 2)	42 dny	15.10. 24	25.11. 24																																																									
71	SO 19-17-01 ŽST Kunčice n. Lab., železniční svršek	32 dny	15.10. 24	15.11. 24																																																									
72	SO 19-16-01 ŽST Kunčice n. Lab., železniční spodek	32 dny	15.10. 24	15.11. 24																																																									
73	SO 19-17-31 Žel. přejezd km 97,341	32 dny	15.10. 24	15.11. 24																																																									
74	SO 19-06-51 ŽST Kunčice n. Lab., úprava rozvodů nn a osvětlení	32 dny	15.10. 24	15.11. 24																																																									
75	SO 19-19-01 Žel. propustek ev. km 97,186	32 dny	15.10. 24	15.11. 24																																																									
76	PS 19-28-11 ŽST Kunčice nad Labem, SZZ	42 dny	15.10. 24	25.11. 24																																																									
77	aktivace SZZ	10 dny	16.11. 24	25.11. 24																																																									
78																																																													
79	oprava přístupových komunikací Kunčice (součást SO 14-16-01.2)	27 dny	16.11. 24	12.12. 24																																																									
80																																																													
81	SO 14-16-01.2 Stará Paka - Roztoky u Jil., železniční spodek- úprava staveniště	59 dny	15.10. 24	12.12. 24																																																									
82																																																													
83																																																													
84																																																													
85																																																													
86																																																													
87																																																													
88																																																													
89																																																													
90																																																													

