

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	t. 4, 2024																									
				XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	„Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze“	1.1. 25	16.12. 26	<div><div></div></div>																									
2	Související stavba „GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč - Střelná“	16.12. 24	12.12. 25	<div><div></div></div>																									
3	Související stavba „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248“	16.12. 24	12.12. 25	<div><div></div></div>																									
4	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	1.2. 25	2.6. 25	<div><div></div></div>																									
5	Kácení a redukce zeleně	1.2. 25	2.4. 25	<div><div></div></div>																									
6	zřízení areálů ZS a soc. zázemí	1.2. 25	30.4. 25	<div><div></div></div>																									
7	přeložky inženýrských sítí mimo železniční provoz	15.2. 25	30.5. 25	<div><div></div></div>																									
8	vjezdy na staveniště - zpevnění komunikací	15.2. 25	18.3. 25	<div><div></div></div>																									
9	AREÁLU TNS STŘELNÁ	1.2. 25	30.9. 26	<div><div></div></div>																									
10	Převozná trakční měnirna	1.2. 25	30.4. 25	<div><div></div></div>																									
11	stavební úpravy budovy TNS, stavební úpravy provozní budovy, opěrná zeď	1.5. 25	30.4. 26	<div><div></div></div>																									
12	kanalizace, vodovod, kabelovody, elektrické rozvody	1.5. 25	30.4. 26	<div><div></div></div>																									
13	dodávka a montáž technologie, rozvodny, transformátory	1.11. 25	30.9. 26	<div><div></div></div>																									
14	příjezdová komunikace, zpevněné plochy, chodníky, oplocení	4.3. 25	28.8. 26	<div><div></div></div>																									
15	zemní práce a spodní stavba	4.3. 25	20.7. 26	<div><div></div></div>																									
16	svrchní vrstvy	1.4. 25	28.8. 26	<div><div></div></div>																									
17	TRAKČNÍ VEDENÍ	4.3. 25	11.12. 26	<div><div></div></div>																									
18	POKLÁDKY KABELŮ, ZÁKLADY A PODPĚRY TV, LIS A DALŠÍ PS, SO V RÁMCI ZASTAVENÉHO PROVOZU GVD 2024/2025	4.3. 25	30.11. 25	<div><div></div></div>																									
19	JEDNOKOLEJNÝ PROVOZ V KOJEJI Č. 1 A LICHÝCH SKUPINÁCH STANIC PRO DEMONTÁŽ A MONTÁŽ VODIČŮ TRAKČNÍHO VEDENÍ	15.7. 26	30.9. 26	<div><div></div></div>																									
20	Nickolejná napěťová výluka na práce potřebné k překlopení výlukových činností			<div><div></div></div>																									
21	JEDNOKOLEJNÝ PROVOZ V KOJEJI Č. 2 A SUDÝCH SKUPINÁCH STANIC PRO DEMONTÁŽ A MONTÁŽ VODIČŮ TRAKČNÍHO VEDENÍ	1.10. 26	11.12. 26	<div><div></div></div>																									
22	ZRUŠENÍ ZASTÁVKY LIDEČKO	21.5. 25	23.10. 25	<div><div></div></div>																									
23	demontáž nástupišť	21.5. 25	27.8. 25	<div><div></div></div>																									
24	Demontáž nástupiště u koleje č. 2	8.8. 25	27.8. 25	<div><div></div></div>																									
25	Demontáž nástupiště u koleje č. 1	21.5. 25	6.6. 25	<div><div></div></div>																									
26	zemní práce na úpravě železničního tělesa	6.6. 25	23.10. 25	<div><div></div></div>																									
27	Zemní práce a příkopy u koleje č. 2	27.8. 25	23.10. 25	<div><div></div></div>																									
28	Zemní práce a příkopy u koleje č. 1	6.6. 25	8.8. 25	<div><div></div></div>																									
29	výstavba zálivů pro autobusy v rámci SO Zajištění veřejných zájmů	15.3. 25	9.5. 25	<div><div></div></div>																									
30	SILNIČNÍ NADJEZD V KM 20,545	15.2. 25	20.5. 25	<div><div></div></div>																									
31	zemní práce na silničním tělese	15.2. 25	20.5. 25	<div><div></div></div>																									
32	výluky kolejí na vrtání pilot základů opěr	17.2. 25	9.3. 25	<div><div></div></div>																									
33	Vrtání pilot základů u opěry u koleje č. 1	17.2. 25	26.2. 25	<div><div></div></div>																									
34	Vrtání pilot základů u opěry u koleje č. 2	27.2. 25	9.3. 25	<div><div></div></div>																									
35	spodní stavba a křídla nadjezdu	10.3. 25	19.4. 25	<div><div></div></div>																									
36	osazení ocelové části nosné konstrukce nadjezdu - 8h	19.4. 25	20.4. 25	<div><div></div></div>																									
37	dokončovací práce, betonáž, asfaltové povrchy	21.4. 25	20.5. 25	<div><div></div></div>																									

Projekt: Harmonogram Střelná. Datum: 4.10. 23	Úkol	Neaktivní úkol	<div></div>	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	<div></div>	Vnější milník	<div></div>
	Rozdělení	Neaktivní milník	<div></div>	Ruční souhrn	<div></div>	Konečný termín	<div></div>
	Milník	Neaktivní souhrn	<div></div>	Pouze zahájení	<div></div>	Průběh	<div></div>
	Souhrnný	Ruční úkol	<div></div>	Pouze s datem dokončení	<div></div>	Průběh ručně zadaného úkolu	<div></div>
	Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	<div></div>	Vnější úkoly	<div></div>		