

Harmonogram - Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kašice - Kadaň

	Mimo výluky	Ve výluce	Činnost	Začátek	Konec	Trvání dny	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Přípravné práce	X		Zřízení zařízení staveniště a přístupové cesty	17.03.2025	29.03.2025	12									
	X		Montáž lešení podél říms a kolem pilíře P1 a P4	29.03.2025	31.03.2025	2									
	X		vytyčení a ochrana sítí v okolí mostu	31.03.2025	01.04.2025	1									
Práce prováděné ve výluce		X	Montáž lešení kolem pilířů v řece	01.04.2025	04.04.2025	3									
		X	Snesení žel. svršku na celém mostě a kolejového lože v předpolích	03.04.2025	06.04.2025	3									
		X	Výsekání spár a tryskání kamenného zdiva, po sekcích	06.04.2025	05.07.2025	90									
		X	Hloubkové spárování zdiva, po sekcích	06.04.2025	05.07.2025	90									
		X	Vrtání a injektáž zdiva, po sekcích	06.04.2025	05.07.2025	90									
		X	Očištění povrchu a jeho konzervace, po sekcích	06.04.2025	05.07.2025	90									
		X	Demontáž lešení kolem pilířů v řece (P2 a P3)	05.07.2025	10.07.2025	5									
		X	Demontáž lešení podél říms a kolem pilíře P1 a P4	05.07.2025	07.07.2025	2									
		X	Odstranění kamenných říms, lokální přezdění poprsních zdí	04.04.2025	12.04.2025	8									
		X	Osazení stávajících říms do nové výšky	08.04.2025	24.04.2025	16									
		X	Ubourání závěrných zdí pro nové ŽB úp podruž. podélníky	06.04.2026	09.04.2026	3									
		X	Nové ŽB ÚP podružných podélníků	08.04.2026	18.05.2026	40									
		X	Odstranění zásypových vrstev kleneb	12.04.2025	17.04.2025	5									
		X	Odstranění původní hydroizolace	17.04.2025	19.04.2025	2									
		X	Odbourání odvodňovačů ve vrcholech kleneb K02-K05	19.04.2025	21.04.2025	2									
		X	Zřízení podkladní vrstvy pro novou izolaci	21.04.2025	29.04.2025	8									
		X	Osazení nových odvodňovačů	27.04.2025	29.04.2025	2									
		X	Aplikace hydroizolace	29.04.2025	11.05.2025	12									
		X	Zásypy kleneb a jejich hutnění	11.05.2025	21.05.2025	10									
		X	Výkopy a sanace podloží pro nové přechodové zídky	24.04.2025	27.04.2025	3									
		X	Provedení gabionových přechodových zídek	27.04.2025	03.05.2025	6									
		X	Demontáž podlah na mostnicích K02	07.04.2025	09.04.2025	2									
		X	Demontáž mostnic na K02	09.04.2025	10.04.2025	1									
		X	Demontáž podlah na mostnicích K03	06.04.2025	08.04.2025	2									
		X	Demontáž mostnic na K03	08.04.2025	09.04.2025	1									
		X	Demontáž podlah na mostnicích K04	07.04.2025	09.04.2025	2									
		X	Demontáž mostnic na K04	09.04.2025	10.04.2025	1									
		X	Demontáž podélníků K02	10.04.2025	15.04.2025	5									
		X	Demontáž podélníků K04	10.04.2025	15.04.2025	5									
		X	Zesilování koncových šikmých vazeb K02, K03, K04 pro zvedání	10.04.2025	24.04.2025	14									
		X	Demontáž zábradlí	15.04.2025	20.04.2025	5									
		X	Zvednutí konstrukcí, demontáž ložisek	17.04.2025	20.04.2025	3									
		X	Repase ložisek	20.04.2025	19.06.2025	60									
		X	Zpětná montáž ložisek a odstranění lisů	19.06.2025	24.06.2025	5									
		X	Montáž lešení a zaplachtování K02	20.04.2025	27.04.2025	7									
		X	Montáž lešení a zaplachtování K03	20.04.2025	27.04.2025	7									
		X	Montáž lešení a zaplachtování K04	20.04.2025	27.04.2025	7									
		X	Rekonstrukce stávající konstrukce K02	20.04.2025	19.07.2025	90									
		X	PKO K02	25.05.2025	24.07.2025	60									
		X	Rekonstrukce stávající konstrukce K04	20.04.2025	19.07.2025	90									
		X	PKO K04	25.05.2025	24.07.2025	60									
		X	Rekonstrukce stávající konstrukce K03	21.06.2025	14.10.2025	115									
		X	PKO K03	29.07.2025	14.10.2025	77									
		X	Montáž revizní lávky	23.09.2025	14.10.2025	21									
		X	Montáž kabelové lávky	04.10.2025	14.10.2025	10									
	X	Nové zábradlí	19.09.2025	10.10.2025	21										
	X	Demontáž lešení a zaplachtování K02	30.09.2025	07.10.2025	7										
	X	Demontáž lešení a zaplachtování K03	14.10.2025	21.10.2025	7										
	X	Demontáž lešení a zaplachtování K04	14.10.2025	21.10.2025	7										
	X	Nové podlahy na konzolách	03.10.2025	24.10.2025	21										
	X	Nové mostnice, nové štěrkové lože, montáž žel. svršku, včetně GPK	10.10.2025	24.10.2025	14										
	X	Nové podlahy na hlavách mostnic	16.10.2025	30.10.2025	14										
	X	Přeložení kabelů do chráničky	20.10.2025	21.10.2025	1										
	X	Hlavní prohlídka, uvedení tratě do provozu	30.10.2025	31.10.2025	1										
Práce prováděné po výluce	X		Odláždění a terénní úpravy	31.10.2025	10.11.2025	10									
	X		Uvedení okolí do původního stavu	10.11.2025	24.11.2025	14									
Výluka				01.04.2025	31.10.2025	214									