

Řádkový harmonogram výstavby							
Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice							
	Popis činnosti	doba trvání (milníky)		měs.	týdny	prac. dny	dny
	Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	od	- do				
	stavební povolení: nabytí právní moci	28. prosinec 2023					
	zahájení soutěže na dodavatele						
	výběr dodavatele						
	uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli						
	zahájení stavby - přípravné práce	1. duben 2024					
	ukončení stavby - stavebně DPS	31. březen 2026 30. září 2026					
	Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy)	doba trvání					
	Popis činnosti	od	- do	měs.	týdny	prac. dny	dny
	Stavební práce		-	24,0	96,0	503,0	730
SEKCE 1	Milník č.1	1. duben 2024	31. prosinec 2025	21,0	84,0	440,0	640
	Dokončení a předání administrativní části budovy Objednateli do předčasného užívání (viz Dohoda o předčasném užívání, která je součástí ZD).						
	Administrativní část dle SO 04-71-01 Výpravní budova bude dokončena, předaná a připravena k pronájmu od 1. 1. 2026 v následujícím rozsahu: místnosti s označením OP.30 až OP.61, OS.03 až OS.61a, 1P.01 až 1P.30, 1P.31-1P.38, 2P.01 až 2P.13, 3P.01 až 3P.03.						
	Uvedené části k předání do předčasného užívání jsou vyznačeny v příloze č. 1 tohoto ZOV.						
	Milník č.2	1. duben 2024	31. prosinec 2025	21,0	84,0	440,0	640
	Dokončení a předání do zkušebního provozu těchto objektů: PS 04-03-17 Rozvodna NN, SO 04-32-01 Rekonstrukce vodovodu a hydrant, SO 04-32-02 Rekonstrukce vodovodní přípojky, SO 04-51-01 Zpevněné plochy a komunikace, SO 90-92-01 Kácení, SO 98-98 mimo položky 4.5.6.7.						
	Ukončení stavby - stavebně	1. duben 2024	31. březen 2026	24,0	96,0	503,0	730,0
Doba pro dokončení celého díla	Ukončení stavby – celého díla včetně SO 98-98 bez položek číslo 4, 5, 6, zhotovených v Sekci 1 stavební	1. duben 2024	30. září 2026	30,0	120,0	628,0	913,0

[illegible]

[illegible]

[illegible]