

[illegible]

ID	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Půlrok 1, 2024	Půlrok 2, 2024	Půlrok 1, 2025	Půlrok 2, 2025	Půlrok 1, 2026	Půlrok 2, 2026	Půlrok 1, 2027	Půlrok 2, 2027	Půlrok 1, 2028	Půlrok 2, 2028	Půlrok 1, 2029	Půlrok 2, 2029	Půlrok 1, 2030	Půlrok 2, 2030	Půlrok
88	Etap a C2	30 d	07.04. 26	14.05. 26																
89	zřízení provizorního AN na střeše P+R	30 d	07.04. 26	14.05. 26	87															
90	Etap a C3	185 d	20.01. 26	27.08. 26																
91	přípravné práce - oplocení	7 d	20.01. 26	29.01. 26	64															
92	demolice opěrné stěny	60 d	29.01. 26	23.04. 26	91															
93	komunikace, trakce	90 d	23.04. 26	27.08. 26	92															
94	Etap a C4	100 d	21.07. 28	15.11. 28																
95	Nádražní - síť, povrchy	100 d	21.07. 28	15.11. 28	78															
96	Etap a C5	167 d	15.11. 28	06.06. 29																
97	výkop pro izolaci metra	10 d	15.11. 28	29.11. 28	95															
98	izolace	45 d	29.11. 28	31.01. 29	97															
99	zasypání po izolaci metra	7 d	31.01. 29	09.02. 29	98															
100	Nádražní - síť, povrchy	100 d	09.02. 29	06.06. 29	99															
101	Etap a C6	174 d	06.06. 29	26.12. 29																
102	výkop pro izolaci metra	10 d	06.06. 29	20.06. 29	100															
103	izolace	45 d	20.06. 29	22.08. 29	102															
104	zasypání po izolaci metra	7 d	22.08. 29	31.08. 29	103															
105	Nádražní - síť, povrchy	100 d	31.08. 29	26.12. 29	104															
106	Etap a C7	100 d	26.12. 29	23.04. 30																
107	Nádražní - síť, povrchy	100 d	26.12. 29	23.04. 30	105															
108	Etap a C8	174 d	23.04. 30	12.11. 30																
109	výkop pro izolaci metra	10 d	23.04. 30	07.05. 30	107															
110	izolace	45 d	07.05. 30	09.07. 30	109															
111	zasypání po izolaci metra	7 d	09.07. 30	18.07. 30	110															
112	Nádražní - síť, povrchy	100 d	18.07. 30	12.11. 30	111															
113	Etap a C9	100 d	12.11. 30	08.03. 31																
114	Nádražní - síť, povrchy	100 d	12.11. 30	08.03. 31	112															
115																				
116	Rekonstrukce VB	860 d	16.09. 25	31.07. 28																
117	Rekonstrukce centrální části VB	340 d	16.09. 25	04.11.																