

TÚ 1733 Kácov – Světlá nad Sázavou  
DÚ 08 Zruč nad Sázavou – Vlastějovice

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



**ING. IVAN ŠÍR**

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.

Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 287 86 793

investor: Správa železnic, s.o.

Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## **Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov – Světlá nad Sázavou**

■ kraj:  
Středočeský

■ MÚ/OU:  
Vlastějovice

■ stupeň utajení:  
bez utajení

■ datum:  
03 2024

■ zakázkové číslo:  
24ASMA005

■ stupeň PD:  
PROJEKT

■ odpovědný projektant stavby:  
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:  
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:  
Ing. Zdeněk Šháněl

■ kontroloval:  
Ing. Jan Fiala

■ změna číslo:  
00

■ měřítko:  
-

**MOST V KM 19,608**

**HARMONOGRAM**

**D.2.1.5.1.**

**6**

# **Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky výluky**

V harmonogramu jsou uvedeny pouze ty činnosti, které budou prováděny za výluky.

## **Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov - Světlá nad Sázavou**

ozn.	činnost	počet dní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	<b>Zahájení výluky</b>	1	x																									
	Řez kolejnic, demontáž svršku	6		x	x	x	x	x	x																			
	Dokončení lešení a zaplachtování	6		x	x	x	x	x	x																			
	Demontáž podlah a mostnic	4								x	x	x	x															
	Otryskání nosných konstrukcí	66												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Oprava a zesílení nosné konstrukce	66																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Obnova PKO ocelových konstrukcí	66																						x	x	x	x	x
	Montáž podlah na chodnicích	4																										
	Zaměření pro VTD mostnic	2																										
	Zpracování VTD mostnic	3																										
	Výroba mostnic	6																										
	Montáž mostnic	6																										
	Montáž koleje na mostě a v předpolích	5																										
	Napojení koleje, svary kolejnic	2																										
	Montáž podlah na mostnicích	4																										
	Propracování PPK ASP	3																										
	<b>Rezerva</b>	5																										
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1																										
	<b>Ukončení výluky</b>	1																										

# **Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky výluky**

V harmonogramu jsou uvedeny pouze ty činnosti, které budou prováděny za výluky.

## **Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov - Světlá nad Sázavou**

ozn.	činnost	počet dní	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
	<b>Zahájení výluky</b>	1																												
	Řez kolejnic, demontáž svršku	6																												
	Dokončení lešení a zaplachtování	6																												
	Demontáž podlah a mostnic	4																												
	Otryskání nosných konstrukcí	66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Oprava a zesílení nosné konstrukce	66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Obnova PKO ocelových konstrukcí	66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Montáž podlah na chodnicích	4																												
	Zaměření pro VTD mostnic	2																												
	Zpracování VTD mostnic	3																												
	Výroba mostnic	6																												
	Montáž mostnic	6																												
	Montáž koleje na mostě a v předpolích	5																												
	Napojení koleje, svary kolejnic	2																												
	Montáž podlah na mostnicích	4																												
	Propracování PPK ASP	3																												
	<b>Rezerva</b>	5																												
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1																												
	<b>Ukončení výluky</b>	1																												

# **Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky výluky**

V harmonogramu jsou uvedeny pouze ty činnosti, které budou prováděny za výluky.

## **Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov - Světlá nad Sázavou**

ozn.	činnost	počet dní	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	<b>Zahájení výluky</b>	1																											
	Řez kolejnic, demontáž svršku	6																											
	Dokončení lešení a zaplachtování	6																											
	Demontáž podlah a mostnic	4																											
	Otryskání nosných konstrukcí	66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Oprava a zesílení nosné konstrukce	66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Obnova PKO ocelových konstrukcí	66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Montáž podlah na chodnicích	4																											
	Zaměření pro VTD mostnic	2																											
	Zpracování VTD mostnic	3																											
	Výroba mostnic	6																											
	Montáž mostnic	6																											
	Montáž koleje na mostě a v předpolích	5																											
	Napojení koleje, svary kolejnic	2																											
	Montáž podlah na mostnicích	4																											
	Propracování PPK ASP	3																											
	<b>Rezerva</b>	5																											
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1																											
	<b>Ukončení výluky</b>	1																											

# **Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky výluky**

V harmonogramu jsou uvedeny pouze ty činnosti, které budou prováděny za výluky.

## **Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov - Světlá nad Sázavou**

ozn.	činnost	počet dní	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
	<b>Zahájení výluky</b>	1																											
	Řez kolejnic, demontáž svršku	6																											
	Dokončení lešení a zaplachtování	6																											
	Demontáž podlah a mostnic	4																											
	Otryskání nosných konstrukcí	66																											
	Oprava a zesílení nosné konstrukce	66	x	x																									
	Obnova PKO ocelových konstrukcí	66	x	x	x	x	x	x	x																				
	Montáž podlah na chodnících	4										x	x	x	x														
	Zaměření pro VTD mostnic	2									x	x																	
	Zpracování VTD mostnic	3											x	x	x														
	Výroba mostnic	6														x	x	x	x	x	x								
	Montáž mostnic	6																x	x	x	x	x	x						
	Montáž koleje na mostě a v předpolích	5																						x	x	x	x		
	Napojení koleje, svary kolejnic	2																										x	x
	Montáž podlah na mostnicích	4																							x	x	x	x	
	Propracování PPK ASP	3																											x
	<b>Rezerva</b>	5																											
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1																											
<b>Ukončení výluky</b>	1																												

**Zjednodušený harmonogram prací pro stanovení délky výluky**

V harmonogramu jsou uvedeny pouze ty činnosti, které budou prováděny za výluky.

**Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov - Světlá nad Sázavou**

ozn.	činnost	počet dní	108	109	110	111	112	113	114
	<b>Zahájení výluky</b>	1							
	Řez kolejnic, demontáž svršku	6							
	Dokončení lešení a zaplachtování	6							
	Demontáž podlah a mostnic	4							
	Otryskání nosných konstrukcí	66							
	Oprava a zesílení nosné konstrukce	66							
	Obnova PKO ocelových konstrukcí	66							
	Montáž podlah na chodnicích	4							
	Zaměření pro VTD mostnic	2							
	Zpracování VTD mostnic	3							
	Výroba mostnic	6							
	Montáž mostnic	6							
	Montáž koleje na mostě a v předpolích	5							
	Napojení koleje, svary kolejnic	2							
	Montáž podlah na mostnicích	4							
	Propracování PPK ASP	3	x	x					
	<b>Rezerva</b>	5			x	x	x	x	x
	<b>Hlavní mostní prohlídka</b>	1					x		
	<b>Ukončení výluky</b>	1							x