


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	15.11.2022	Čistopis dokumentace	Ing. Stanislav Rýznar

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	<div data-bbox="434 1122 614 1131"> SAGASTA s.r.o. </div> <div data-bbox="434 1162 898 1173"> Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka </div> <div data-bbox="434 1176 639 1184"> T: +420 261 344 100 </div> <div data-bbox="434 1187 614 1196"> E: info@sagasta.cz </div> <div data-bbox="1015 1124 1388 1173">  </div>		
Zhotovitel objektu:	<div data-bbox="434 1178 614 1189"> SAGASTA s.r.o. </div> <div data-bbox="434 1218 898 1229"> Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka </div> <div data-bbox="434 1232 639 1240"> T: +420 261 344 100 </div> <div data-bbox="434 1243 614 1252"> E: info@sagasta.cz </div> <div data-bbox="1015 1180 1388 1229">  </div>		
Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček	Specialista: Ing. Stanislav Rýznar	Odpovědný projektant: Ing. Stanislav Rýznar	Zpracovatel: Bc. Peter Čapek

Název stavby/akce:		Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov		Označení (S-kód): S 631600134
Název části:		Zásady organizace výstavby		Označení zhotovitele: 120 151
Název objektu:		Zásady organizace výstavby		Označení části: B.8
Název přílohy:		Harmonogram výstavby		Označení objektu/komplexu:
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 2 102
Kraj: Vysočina	Katastrální území: Batelov, Bezděčín na Moravě, Dolní Cerekev, Cejle, Horní Cerekev, Kostelec u Jihlavy, Spělov, Švábov	TUDU: 1801 24 1801 26 1801 28	1801 M1 1801 N1	Paré:
Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS		Datum zpracování: 07/2022	Formáty: 9xA4	

S-kód:

S-kód:													Stupeň dokumentace:				Část:				Objekt:										Podobjekt:				Příloha:				Revize:			
S	6	3	1	6	0	0	1	3	4	-	P	D	P	S	-	B	8	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	2	-	1	0	4	-	0	0	0

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2025		Čtvrt. 1, 2026			Čtvrt. 2, 2026			Čtvrt. 3, 2026			Čtvrt. 4, 2026			Čtvrt. 1, 2027			Čtvrt. 2, 2027			Čtvrt. 3, 2027	
					XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov																									
2	Zahájení stavebních prací																									
3	Ukončení stavebních prací																									
4	Celková doba stavebních prací																									
5																										
6	Stavební postupy	522 dny?	01.01. 26	06.06. 27																						
7	Přípravné práce	61 dny	01.01. 26	02.03. 26																						
8	Stavební postup	265 dny?	03.03. 26	22.11. 26																						
9	Dokončovací práce	196 dny	23.11. 26	06.06. 27																						
10																										
11	Výluky	265 dny?	03.03. 26	22.11. 26																						
12	Kolejové výluky	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
13	Vyloučí se kolejově traťová kolej mezi stanicemi Horní Cerekev a Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
14	Vyloučí se kolejově hornocerekvické záhlaví v úseku od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
15	Vyloučí se kolejově část hornocerekvického zhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 2 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
16	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 v úseku od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S1 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
17	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 1 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
18	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 v úseku od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 10 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
19	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 3 v úseku od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S3 vŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
20	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 3 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
21	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 3 v úseku od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 9 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
22	Vyloučí se kolejově část hornocerekvického zhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 3 po Vk2.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
23	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 5a v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
24	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 5 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
25	Vyloučí se kolejově část středního zhlaví v úseku od námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 7 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
26	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 5b v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
27	Vyloučí se kolejově vlečka ZZN – provozní středisko Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
28	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 2 v úseku od námezníku výhybky č. 2 po Vk1 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
29	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 2 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
30	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 2 od Vk3 po námezník výhybky č. 6 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
31	Vyloučí se část středního zhlaví v úseku od námezníku výhybky č. 6 po hroty jazyků výhybky č. 6 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
32	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 2 od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 7 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
33	Vyloučí se kolejově spělovské zhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. D1 po hroty jazyků výhybky č. 10 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2025		Čtvrť. 1, 2026			Čtvrť. 2, 2026			Čtvrť. 3, 2026			Čtvrť. 4, 2026			Čtvrť. 1, 2027			Čtvrť. 2, 2027			Čtvrť. 3, 2027	
					XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
34	Vyloučí se kolejově spělovské záhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 10 po návěstidlo S v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
35	Vyloučí se kolejově traťová kolej mezi stanicí Batelov a výhybnou Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
36	Vyloučí se kolejově batelovské záhlaví v úseku od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1 ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
37	Vyloučí se kolejově batelovské zhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 1 ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
38	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 v úseku od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S1 ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
39	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 1 ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
40	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 v úseku od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 2 ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
41	Vyloučí se kolejově kostelecké zhlaví v úseku od námezníku výhybky č. 2 po hroty jazyků výhybky č. 2 ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
42	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 2 v úseku od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S2 ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
43	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 2 ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
44	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 v úseku od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 2 ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
45	Vyloučí se kolejově kostelecké záhlaví v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 2 po návěstidlo S ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
46	Vyloučí se kolejově traťová koleje mezi výhybnou Spělov a ŽST Kostelec u Jihlavy.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
47	Napětové výluky	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
48	Vyloučí se napětově traťová kolej mezi stanicemi Horní Cerekev a Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
49	Vyloučí se napětově lichá skupina staničních kolejí v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
50	Vyloučí se napětově staniční kolej č. 2 v ŽST Batelov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
51	Vyloučí se napětově traťová koleje mezi ŽST Batelov a výhybnou Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
52	Vyloučí se napětově staniční kolej č. 1 a 2 ve výhybně Spělov.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
53	Vyloučí se napětově traťová kolej mezi výhybnou Spělov a ŽST Kostelec Jihlavy.	265 dny	03.03. 26	22.11. 26																						
54																										
55	Stavební postupy	522 dny?	01.01. 26	06.06. 27																						
56	Přípravné práce	61 dny	01.01. 26	02.03. 26																						
57	Vytýčení inženýrských sítí	14 dny	02.01. 26	15.01. 26																						
58	Demolice sklepa výhybny Spělov	7 dny	16.01. 26	22.01. 26																						
59	Demolice kotce výhybny Spělov	7 dny	16.01. 26	22.01. 26																						
60	Kácení dřevin	61 dny	01.01. 26	02.03. 26																						
61	Vybudování zařízení staveniště včetně oplocení, zpevnění plochy ZS a přístupových cest	14 dny	15.02. 26	28.02. 26																						
62	Zřízení nájezdů na drážní těleso (trať)	7 dny	22.02. 26	28.02. 26																						
63	Označení staveniště a zřízení dopravního značení pro vjezd na stavbu	4 dny	25.02. 26	28.02. 26																						
64	Zahájení výkopových prací pro pokládku kabelizace (63,325 - 64,293)	6 dny	02.01. 26	07.01. 26																						
65	Zahájení výkopových prací pro pokládku kabelizace (64,608 - 69,247)	33 dny	02.01. 26	03.02. 26																						
66	Zahájení výkopových prací pro pokládku kabelizace (70,750 - 73,654)	21 dny	02.01. 26	22.01. 26																						
67	Zahájení výkopových prací pro pokládku kabelizace (75,729 - 78,090)	17 dny	02.01. 26	18.01. 26																						

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2025 XI	XII	Čtvrt. 1, 2026 I	II	III	Čtvrt. 2, 2026 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2026 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2026 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2027 I	II	III	Čtvrt. 2, 2027 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2027 VII	VIII
114	Výstavba monolitické vtokové jímky	20 dny	05.05. 26	24.05. 26						05.05.		24.05.														
115	Izolace jímky a propustku	7 dny	25.05. 26	31.05. 26						25.05.		31.05.														
116	Zásypy zdi a propustku	7 dny	01.06. 26	07.06. 26						01.06.		07.06.														
117	SO 12-86-01 Osvětlení H. Cerekev město	15 dny	08.06. 26	22.06. 26																						
118	Výkopové práce pro pokládku prefabrikovaných základů osvětlovacích stožárů	5 dny	08.06. 26	12.06. 26						08.06.		12.06.														
119	Pokládka prefabrikovaných základů	5 dny	13.06. 26	17.06. 26						13.06.		17.06.														
120	Instalace osvětlovacích stožárů	5 dny	18.06. 26	22.06. 26						18.06.		22.06.														
121	SO 12-12-01 Nástupiště H. Cerekev město	28 dny	05.06. 26	02.07. 26																						
122	Výkop pro základy nástupiště	3 dny	05.06. 26	07.06. 26						05.06.		07.06.														
123	Vyrovňovací vrstva ze štěrkopísku, podkladní beton, vyrovnávcí malta	7 dny	08.06. 26	14.06. 26						08.06.		14.06.														
124	Pokládka nástupištních prefabrikátu ve tvaru L	3 dny	15.06. 26	17.06. 26						15.06.		17.06.														
125	Zásyp štěrkodrtí, hutnění	2 dny	18.06. 26	19.06. 26						18.06.		19.06.														
126	Pokládka zalomených konzolových desek	3 dny	30.06. 26	02.07. 26						30.06.		02.07.														
127	SO 12-75-01 Přístřešek H. Cerekev město	22 dny	14.06. 26	05.07. 26																						
128	Budování základu přístřešku a technologického dvojdomku	4 dny	14.06. 26	17.06. 26						14.06.		17.06.														
129	Pokládka dlažby přístupových chodníků	7 dny	18.06. 26	24.06. 26						18.06.		24.06.														
130	Instalace prefabrikovaného přístřešku a technologického dvojdomku	3 dny	03.07. 26	05.07. 26						03.07.		05.07.														
131	SO 12-00-01 Železniční svršek a spodek (H. Cerekev)	82 dny	08.06. 26	28.08. 26																						
132	Úprava železničního spodku včetně odvodnění	14 dny	08.06. 26	21.06. 26						08.06.		21.06.														
133	Zřizování železničního svršku a pokládka kolejového lože.	7 dny	21.08. 26	27.08. 26																						
134	Směrové a výškové vyrovnání	1 den	28.08. 26	28.08. 26																						
135	Pokládka kabelizace sdělovacího zařízení a osvětlení	2 dny	18.06. 26	19.06. 26						18.06.		19.06.														
136	Instalace vnitřních prvků sdělovacího zařízení včetně zapojení	7 dny	20.06. 26	26.06. 26						20.06.		26.06.														
137	Montáž trakčních podpěr, převěšení a definitivní regulace TV	3 dny	29.08. 26	31.08. 26																						
138	Instalace orientačního systému zast. H. Cerekev město	2 dny	22.06. 26	23.06. 26						22.06.		23.06.														
139	Montáž mobiliáře	5 dny	06.07. 26	10.07. 26																						
140	Instalace vnějších prvků sdělovacího zařízení	5 dny	23.06. 26	27.06. 26																						
141	Pokládka kabelizace zabezpečovacího zařízení	2 dny	20.06. 26	21.06. 26						20.06.		21.06.														
142	Instalace vnitřních prvků PZS včetně zapojení P6206 v km 64,310	7 dny	22.06. 26	28.06. 26						22.06.		28.06.														
143	Instalace výstražníků PZS P6206 v km 64,310	2 dny	29.06. 26	30.06. 26						29.06.		30.06.														
144	Montáž výstražníku a břevien včetně zapojení P6206 v km 64,310	4 dny	01.07. 26	04.07. 26						01.07.		04.07.														
145	Pokládka kabelizace silnoproudého zařízení	3 dny	22.06. 26	24.06. 26						22.06.		24.06.														
146	Betonáž základu reléového domku přejezdu P6209 v km 67,023, včetně zrání betonu	30 dny	03.03. 26	01.04. 26						03.03.		01.04.														
147	Montáž monolitického prefabrikovaného domku P6209 v km 67,023	1 den	02.04. 26	02.04. 26						02.04.		02.04.														
148	Instalace vnitřních prvků PZS včetně zapojení P6209 v km 67,023	7 dny	03.04. 26	09.04. 26						03.04.		09.04.														
149	Montáž výstražníků a břevien včetně zapojení P6209 v km 67,023	4 dny	10.04. 26	13.04. 26						10.04.		13.04.														
150	Batelov																									
151	Výkopové práce pro pokládku a přeložku kabelizace (69,247 - 70,750)	7 dny	03.03. 26	09.03. 26						03.03.		09.03.														
152	Přeložka inženýrských sítí	14 dny	03.03. 26	16.03. 26						03.03.		16.03.														
153	Zahájení rekonstrukce RSS v ŽST Batelov	90 dny	03.03. 26	31.05. 26						03.03.		31.05.														
154	Zahájení rekonstrukce VB	90 dny	03.03. 26	31.05. 26						03.03.		31.05.														
155	Demontáž stávajících nástupišť Batelov	7 dny	03.03. 26	09.03. 26						03.03.		09.03.														
156	Demontáž návěstidel Batelov	7 dny	03.03. 26	09.03. 26						03.03.		09.03.														
157	Demontáž stávajícího osvětlení	7 dny	03.03. 26	09.03. 26						03.03.		09.03.														

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2025		Čtvrť. 1, 2026			Čtvrť. 2, 2026			Čtvrť. 3, 2026			Čtvrť. 4, 2026			Čtvrť. 1, 2027			Čtvrť. 2, 2027			Čtvrť. 3, 2027		
					XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
158	Demontáž informačního zařízení	3 dny	03.03. 26	05.03. 26																							
159	Demontáž bran TV, ovládání, kotevních sloupků a stožárů, vyvěšení TV	21 dny	03.03. 26	23.03. 26																							
160	Demontáž přejezdové konstrukce P6213 a výstražníků	1 den	23.03. 26	23.03. 26																							
161	Snesení železničního svršku a spodku (69,142 - 69,565)	3 dny	24.03. 26	26.03. 26																							
162	Snesení železničního svršku a spodku (69,565 - 70,528), včetně demolice propustku v km 69,777	30 dny	27.03. 26	25.04. 26																							
163	Snesení železničního svršku a spodku (70,528 - 70,918)	3 dny	26.04. 26	28.04. 26																							
164	Výkopové práce pro základy trakčních podpěr	27 dny	26.04. 26	22.05. 26																							
165	Betonáž základů trakčních podpěr	30 dny	12.05. 26	10.06. 26																							
166	SO 13-20-01 Most 69,750	119 dny	26.04. 26	22.08. 26																							
167	Zřízení záporové pažení, výkopové práce	14 dny	26.04. 26	09.05. 26																							
168	Pokládka kanalizace	7 dny	10.05. 26	16.05. 26																							
169	Úprava a zlepšení základové spáry, provedení podkladního betonu	7 dny	17.05. 26	23.05. 26																							
170	Betonáž monolitické podkladní desky vyztužené kari sítěmi	14 dny	24.05. 26	06.06. 26																							
171	Izolace podkladní desky systémem na bázi NAIP	7 dny	07.06. 26	13.06. 26																							
172	Betonáž ŽB rámové konstrukce podchodu	28 dny	14.06. 26	11.07. 26																							
173	Betonáž ŽB rámové/polorámové konstrukce šikmého chodníků u VB	14 dny	28.06. 26	11.07. 26																							
174	Izolace konstrukci systémem na bázi NAIP	7 dny	12.07. 26	18.07. 26																							
175	Provedení drenáže a zásap přechodových oblastí po úroveň ZKPP.	14 dny	19.07. 26	01.08. 26																							
176	Betonáž bet. Vyrovnávací desky a pochozích vrstev uvnitř podchodu (vč. Šikmého chodníku)	7 dny	02.08. 26	08.08. 26																							
177	Osazení madel, provedení omítky stropu a obkladu stěn	7 dny	09.08. 26	15.08. 26																							
178	Osazení zastřešení šikmého chodníku (SO 13-75-01)	7 dny	16.08. 26	22.08. 26																							
179	Osazení vybavení (osvětlení, inforamační systém) a vedení sítí do podchodu.	7 dny	16.08. 26	22.08. 26																							
180	SO 13-23-01.1 Opěrná zeď v Batelov vpravo č. 1	119 dny	26.04. 26	22.08. 26																							
181	Výkopové práce	14 dny	26.04. 26	09.05. 26																							
182	Úprava a zlepšení základové spáry, provedení podkladního betonu	7 dny	10.05. 26	16.05. 26																							
183	Betonáž základu konstrukce opěrné zdi	14 dny	17.05. 26	30.05. 26																							
184	Betonáž dříku opěrné zdi a stěn polorámové konstrukce schodiště	14 dny	31.05. 26	13.06. 26																							
185	Betonáž říms v úseku úhlové opěrné zdi	7 dny	14.06. 26	20.06. 26																							
186	Izolace rubu uhlové zdi a polorámové konstrukce schodiště systémem na bázi NAIP	7 dny	21.06. 26	27.06. 26																							
187	Zásyp kamenivem s cementem a betonáž podkladní desky schodiště polorámové konstrukce	7 dny	28.06. 26	04.07. 26																							
188	Izolace podkladní desky schodiště, betonáž desky schodiště. Betonáž základu a zídek podél nástupiště a pro kotvení přístřešku	7 dny	05.07. 26	11.07. 26																							
189	Provedení drenáží a zásyp přechodových oblastí po úroveň ZKPP	14 dny	12.07. 26	25.07. 26																							
190	Izolace lícového povrchu úhlové zdi a polorámové konstrukce schodiště systémem na bázi NAIP.	7 dny	26.07. 26	01.08. 26																							
191	Osazení dlažby schodiště, prostoru přístřešku a vstupní cesty do podchodu	7 dny	02.08. 26	08.08. 26																							
192	Osazení madel schodiště, ocelového zábradlí na římsy úhlové zdi	7 dny	09.08. 26	15.08. 26																							
193	Odláždění a ohumusování zásypu	7 dny	16.08. 26	22.08. 26																							
194	Architektonická úprava pohledových betonových povrchů zdi směrem k parku	7 dny	09.08. 26	15.08. 26																							
195	Osazení přístřešku a zastřešení schodiště	7 dny	16.08. 26	22.08. 26																							
196	SO 13-23-01.2 Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 2	126 dny	26.04. 26	29.08. 26																							

Stránka 5

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2025		Čtvrt. 1, 2026			Čtvrt. 2, 2026		Čtvrt. 3, 2026			Čtvrt. 4, 2026			Čtvrt. 1, 2027			Čtvrt. 2, 2027			Čtvrt. 3, 2027		
					XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
197	Výkopové práce	14 dny	26.04. 26	09.05. 26																						
198	Úprava a zlepšení základové spáry, provedení podkladního betonu.	7 dny	10.05. 26	16.05. 26																						
199	Betonáž základů konstrukce šikmého chodníku	7 dny	17.05. 26	23.05. 26																						
200	Betonáž základů konstrukce šikmých chodníků v úseku přesahu opěrných zdí SO 13-23-01.3	14 dny	07.06. 26	20.06. 26																						
201	Betonáž stěn polorámové konstrukce šikmého chodníku	7 dny	24.05. 26	30.05. 26																						
202	Betonáž stěn polorámové konstrukce šikmého chodníku v úseku přesahu opěrných zdí SO 13-23-01.3	7 dny	21.06. 26	27.06. 26																						
203	Izolace vnějšího a vnitřního povrchu polorámové konstrukce na bázi NAIP.	7 dny	28.06. 26	04.07. 26																						
204	Izolace podkladní desky šikmého chodníku, betonáž desky šikmého chodníku. Betonáž zídek podél nástupiště a šikmého chodníku.	7 dny	05.07. 26	11.07. 26																						
205	Zásyp a provedení drenáží za rubem konstrukce.	7 dny	19.07. 26	25.07. 26																						
206	Osazení žlabů odvodnění a zaústění do vsakovacích jímek	7 dny	16.08. 26	22.08. 26																						
207	Osazení ocelového zábradlí na římsy úhlové zdi.	7 dny	16.08. 26	22.08. 26																						
208	Odláždění a ohumusování zásypu	7 dny	23.08. 26	29.08. 26																						
209	Architektonická úprava pohledového betonového povrchu zdi směrem k parku	7 dny	23.08. 26	29.08. 26																						
210	SO 13-23-01.3 Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 3	126 dny	26.04. 26	29.08. 26																						
211	Zhotovení pažení, výkopové práce	7 dny	26.04. 26	02.05. 26																						
212	Úprava a zlepšení základové spáry, provedení podkladního betonu	7 dny	03.05. 26	09.05. 26																						
213	Betonáž základu úhlové zdi.	7 dny	10.05. 26	16.05. 26																						
214	Betonáž říms úhlové opěrné zdi	7 dny	17.05. 26	23.05. 26																						
215	Izolace rubu úhlové zdi systémem na bázi NAIP	7 dny	24.05. 26	30.05. 26																						
216	Zásyp a provedení drenáží za rubem konstrukce v úseku přesahu opěrných zdí SO 13-23-01.2	7 dny	31.05. 26	06.06. 26																						
217	Zásyp a provedení drenáží za rubem konstrukce.	7 dny	19.07. 26	25.07. 26																						
218	Osazení žlabů odvodnění a zaústění do kanalizace	7 dny	16.08. 26	22.08. 26																						
219	Odláždění a ohumusování zásypu	7 dny	23.08. 26	29.08. 26																						
220	Architektonická úprava pohledového betonového povrchu zdi směrem k parku	7 dny	16.08. 26	22.08. 26																						
221	SO 12-86-01 Osvětlení Batelov	44 dny	26.07. 26	07.09. 26																						
222	Výkopové práce pro pokládku prefabrikovaných základů osvětlovacích stožárů	21 dny	26.07. 26	15.08. 26																						
223	Pokládka prefabrikovaných základů	7 dny	16.08. 26	22.08. 26																						
224	Pokládka kabelizace osvětlení	9 dny	23.08. 26	31.08. 26																						
225	Instalace osvětlovacích stožárů, včetně zapojení	7 dny	01.09. 26	07.09. 26																						
226	SO 13-12-01 Nástupiště Batelov	180 dny	26.04. 26	22.10. 26																						
227	Tvorba konstrukčních vrstev	14 dny	26.04. 26	09.05. 26																						
228	Pokládka nástupištních prefabrikátů	90 dny	10.05. 26	07.08. 26																						
229	Uložení kabelovodů do vnitřní části nástupiště včetně pokládky kabelizace	14 dny	29.07. 26	11.08. 26																						
230	Pokládka veškeré kabelizace do kabelovodu uvnitř nástupiště	7 dny	12.08. 26	18.08. 26																						
231	Zásyp štěrkodrtí vnitřních prostor nástupiště	30 dny	19.08. 26	17.09. 26																						
232	Pokládka zámkové dlažby, odvodnění	60 dny	24.08. 26	22.10. 26																						
233	SO 13-25-01 Krakorec	165 dny	26.04. 26	07.10. 26																						
234	Výkopové práce pro základ krakorce	5 dny	26.04. 26	30.04. 26																						
235	Betonáž základů včetně zraní betonu	31 dny	01.05. 26	31.05. 26																						

Stránka 6

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2025 XI	XII	Čtvrt. 1, 2026 I	II	III	Čtvrt. 2, 2026 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2026 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2026 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2027 I	II	III	Čtvrt. 2, 2027 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2027 VII	VIII
236	Hutnění zásypu stěrkodrtí po vrstvách	4 dny	01.06. 26	04.06. 26																						
237	Osazení a montáž ocelové konstrukce krakorce	4 dny	04.10. 26	07.10. 26																						
238	SO 13-00-01 Kolejový svršek a spodek v ŽST Batelov	57 dny	08.08. 26	03.10. 26																						
239	Úprava železničního spodku včetně odvodnění	30 dny	08.08. 26	06.09. 26																						
240	Zřizování železničního svršku a pokládka kolejového lože.	30 dny	28.08. 26	26.09. 26																						
241	Směrové a výškové vyrovnání	7 dny	27.09. 26	03.10. 26																						
242	SO 14-20-01 Most 70,609	39 dny	06.05. 26	13.06. 26																						
243	Odkytí čelní zdí a křídel, demolice stávajících říms	9 dny	06.05. 26	14.05. 26																						
244	Očištění kamenných částí a příprava na sanace	5 dny	11.05. 26	15.05. 26																						
245	Podkladní zásypy ze ŠP, provedení plovoucí desky (bednění, výztuž, betonáž, zrání)	14 dny	15.05. 26	28.05. 26																						
246	Sanace kamenných částí objektu	10 dny	21.05. 26	30.05. 26																						
247	Parapetní části - římsy (bednění, výztuž, betonáž, zrání)	9 dny	30.05. 26	07.06. 26																						
248	Zřízení drenáží, ochranné zásypy a hutněné zásypy nad plovoucí deskou žel. Spodek	6 dny	06.06. 26	11.06. 26																						
249	Umístění kabelových tras a jejich zaměření	3 dny	10.06. 26	12.06. 26																						
250	Osazení záchytného zařízení	2 dny	11.06. 26	12.06. 26																						
251	Uvedení do provozu	2 dny	12.06. 26	13.06. 26																						
252	Pokládka kabelizace EOv	20 dny	04.10. 26	23.10. 26																						
253	Instalace a zapojení EOv	7 dny	24.10. 26	30.10. 26																						
254	Osazení stožárů TV na základy	13 dny	04.10. 26	16.10. 26																						
255	Montáž bran, konzol, kotvení TV	17 dny	17.10. 26	02.11. 26																						
256	Tažení TV, konečná regulace, montáž výlukových znaků	20 dny	03.11. 26	22.11. 26																						
257	Instalace vnitřních prvků sdělovacího zařízení, včetně zapojení	14 dny	09.11. 26	22.11. 26																						
258	Instalace vnitřních prvků zabezpečovacího zařízení, včetně zapojení	14 dny	01.06. 26	14.06. 26																						
259	Instalace vnitřních prvků silnoproudého zařízení a DŘT	14 dny	01.06. 26	14.06. 26																						
260	Instalace vnějších prvků sdělovacího zařízení	7 dny	03.11. 26	09.11. 26																						
261	Instalace vnějších prvků zabezpečovacího zařízení	14 dny	03.11. 26	16.11. 26																						
262	Instalace mobiliáře, informačního a orientačního systému.	7 dny	03.11. 26	09.11. 26																						
263	<i>Traťový úsek</i>																									
264	Pokládka kabelizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení	14 dny	19.03. 26	01.04. 26																						
265	Betonáž základu reléového domku přejezdu P6215 v km 72,588, včetně zrání betonu	30 dny	03.03. 26	01.04. 26																						
266	Montáž monolitického prefabrikovaného domku.	1 den	02.04. 26	02.04. 26																						
267	Instalace vnitřních prvků PZS včetně zapojení	7 dny	03.04. 26	09.04. 26																						
268	Montáž a zapojení výstražníků	4 dny	10.04. 26	13.04. 26																						
269	Přeložka inženýrských sítí	3 dny	29.04. 26	01.05. 26																						
270	SO 14-20-02 Most 72,981	157 dny	29.04. 26	02.10. 26																						
271	Snesení stávající ocelové nosné konstrukce	5 dny	29.04. 26	03.05. 26																						
272	Výkopy, beranění štětkových stěn a demolice stávající betonové spodní stavby	28 dny	04.05. 26	31.05. 26																						
273	Úprava ZS, podkladní beton, dláždění koryta potoka	5 dny	01.06. 26	05.06. 26																						
274	Bednění, armování, betonáž základů, dláždění koryta potoka	14 dny	06.06. 26	19.06. 26																						
275	Bednění, armování, betonáž opěr a křídel, dláždění koryta potoka	14 dny	20.06. 26	03.07. 26																						
276	Izolace a zásypy opěr a křídel	14 dny	04.07. 26	17.07. 26																						
277	Vytažení štětovnic	2 dny	18.07. 26	19.07. 26																						
278	Bednění, armování, betonáž stropní desky	21 dny	20.07. 26	09.08. 26																						

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4, 2025		Čtvrť. 1, 2026			Čtvrť. 2, 2026			Čtvrť. 3, 2026			Čtvrť. 4, 2026			Čtvrť. 1, 2027			Čtvrť. 2, 2027			Čtvrť. 3, 2027				
					XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
410	Ohumusování	7 dny	03.05. 27	09.05. 27																									
411	SO 13-50-02 Místní komunikace s obratištěm	98 dny	01.03. 27	06.06. 27																									
412	Odstranění pozemních objektů (dřevěná kůlna, plot, bazén,záhony)	14 dny	01.03. 27	14.03. 27																									
413	Frézování stavajících asfaltových vrstev (po etapách - zajištění přístupu do stavajích objektů)	14 dny	15.03. 27	28.03. 27																									
414	Odstranění/odbourání podkladních vrstev	14 dny	29.03. 27	11.04. 27																									
415	Zemní práce (výkop, nasýp)	14 dny	12.04. 27	25.04. 27																									
416	Úprava pláně	14 dny	26.04. 27	09.05. 27																									
417	Pokládka konstrukčních vrstev vozovek	14 dny	10.05. 27	23.05. 27																									
418	Obnova stavajícího a pokládka nových chodníků	7 dny	24.05. 27	30.05. 27																									
419	Ohumusování	7 dny	31.05. 27	06.06. 27																									
420	SO 13-51-01 Parkovací místa P+R	56 dny	01.03. 27	25.04. 27																									
421	Odhumusování	7 dny	01.03. 27	07.03. 27																									
422	Zemní práce (výkop, nasýp)	14 dny	08.03. 27	21.03. 27																									
423	Úprava pláně	7 dny	22.03. 27	28.03. 27																									
424	Pokládka konstrukčních vrstev vozovek	14 dny	29.03. 27	11.04. 27																									
425	Přeskládání a pokládka konstrukce chodníků	7 dny	12.04. 27	18.04. 27																									
426	Ohumusování	7 dny	19.04. 27	25.04. 27																									
427	SO 13-50-03 Manipulační plocha	91 dny	22.02. 27	23.05. 27																									
428	Frézování stavajících asfaltových vrstev (po etapách - zajištění přístupu do stavajích objektů)	14 dny	22.02. 27	07.03. 27																									
429	Odstranění/odbourání podkladních vrstev	14 dny	15.03. 27	28.03. 27																									
430	Zemní práce (výkop, nasýp)	14 dny	29.03. 27	11.04. 27																									
431	Úprava pláně	14 dny	12.04. 27	25.04. 27																									
432	Pokládka prefabrikovaného šterbinového žlabu a napojení na kanalizaci	7 dny	26.04. 27	02.05. 27																									
433	Pokládka konstrukčních vrstev vozovek	14 dny	03.05. 27	16.05. 27																									
434	Ohumusování	7 dny	17.05. 27	23.05. 27																									