

Denní harmonogram jednotlivých rozhodujících činností

Stavba: "ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA NÁSTUPIŠTĚ V ŽST KOLÍN

Činnost	popis	Jednotky	dny				
			1	2	3	4	5
Instalace mostního provizoria	Demontáž koleje	2 h					
	Odtěžení štrku	4 h					
	Demolice podchodu - stropní desky	6 h					
	Pažení	6 h					
	Instalce mostního provzoria	6 h					

Činnost	popis	Jednotky	dny				
			1	2	3	4	5
Demontáž mostního provizoria	Odstranění provizoria	2 h					
	Zemní pláš	10 h					
	Zašterkování + pokládka koleje	12 h					
	Dokončení nástupiště	10 h					

Činnost	popis	Jednotky	Týdny											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Výstavba podchodu	Demontáž koleje	1 týden												
	Výkopové práce vč. pažení	1 týden												
	Demolice podchodu	1 týden												
	Betonová vana	4 týdny												
	Dno podchodu	6. týdnů												
	Stěny podchodu													
	Stop pochodu													
	Schodiště													
	Výtahová šachta													
	Realizace SVI	1 týden												
	Zásypy	1 týden												
	Realizace železničního svršku a spodku	1 týden												
	Nástupiště	1 týden												

Denní harmonogram omezení rychlostí během protlaku

Stavba: "ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU NA NÁSTUPIŠTĚ V ŽST KOLÍN

od 3.5.2021 do 17.5.2021

Činnost	Kolej	V ₁₀₀ / V _k [km.h ⁻¹]	Dny												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Protlak kabelovodu	105	50													
	103	50													
	101	130/155													
	100	50													
	102	130/155													
	104	50													
	106	50													
	108	50													
	110	50													
	112	80													
	114	80													
	116	40													
	118	40													
	120	40													