




Podpis: _____ Datum: _____

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	TOP CON SERVIS s.r.o.	
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8	
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz	

Zhotovitel objektu:	TOP CON SERVIS s.r.o.	
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8	
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz	

Hlavní projektant (HIP): Ing. Ondřej Lojík, Ph.D.	Specialista: Ing. Libor Marek	Odpovědný projektant: Ing. Ondřej Lojík, Ph.D.	Zpracovatel: Ing. Daniel Novotný
--	----------------------------------	---	-------------------------------------

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice - Planá u M.L.			Označení (S-kód): S632000182
				Označení zhotovitele: 105-20
Název části:	Přílohy ZOV			Označení části: B.8 Označení objektu/komplexu:
Název objektu:				
Název přílohy:	Harmonogram			Číslo přílohy: 0.0.2 Paré:
Název dílčí části přílohy:				
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Jihočeský	Poběžovice u Domažlic [722863]	0331 12		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	11/2021	-	-	

S-kód:													Stupeň dokumentace:										Část:										Objekt:										Podobjekt:										Příloha:										Revize:									
S	6	3	2	0	0	0	1	8	2	—	D	U	S	P	—	B	8	X	X	X	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X	X	—	X	—	0	0	2	—	0	0	0																													
[Prostor pro další informace]																																																																								

Harmonogram -Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice - Planá u M.L.

	Mimo výluky	Ve výluce	Činnost	Začátek	Konec	Trvání dny
Nosná konstrukce	X		Výběr zhotovitele	19.02.2022	20.04.2022	60
	X		Zpracování VTD OK	20.04.2022	04.06.2022	45
	X		Schválení VTD OK	04.06.2022	11.06.2022	7
	X		Objednávka materiálu	11.06.2022	13.06.2022	2
	X		Dodávka materiálu OK	13.06.2022	12.08.2022	60
	X		Výroba OK v mostárně	12.08.2022	21.09.2022	40
	X		PKO v mostárně	21.09.2022	01.10.2022	10
	X		Transport konstrukce	01.10.2022	02.10.2022	1
		X	Osazení nosné konstrukce	02.10.2022	03.10.2022	1
		X	Podlití ložisek	03.10.2022	04.10.2022	1
Přípravné práce	X		Montáž podlah, zábradlí a kabelové žlaby	04.10.2022	08.10.2022	4
	X		Zřízení přístupové cesty	10.08.2022	15.08.2022	5
	X		Zatrubnění potoka, zařízení staveniště	15.08.2022	19.08.2022	4
	X		Trysková injektáž podzákladí	19.08.2022	25.08.2022	6
	X		Tlaková injektáž stáv. zdiva	25.08.2022	04.09.2022	10
	X		Pomocné konstrukce pro přeložky kabelů	04.09.2022	07.09.2022	3
Demontáž		X	Přeložení kabelů	07.09.2022	08.09.2022	1
		X	Demontáž konstrukce, zahájení bourání	08.09.2022	09.09.2022	1
Zakládání		X	Bourání spodní stavby a výkopy	09.09.2022	11.09.2022	2
		X	Podkladní beton+příprava	11.09.2022	12.09.2022	1
Spodní stavba		X	Mikropiloty	12.09.2022	16.09.2022	4
		X	Armování -ÚP,betonáž	16.09.2022	21.09.2022	5
		X	Armování -závěr. zeď a křídla, betonáž	21.09.2022	26.09.2022	5
		X	Armování -řimsy, betonáž	26.09.2022	28.09.2022	2
		X	Betonové řimsy na stáv. křídlech	28.09.2022	03.10.2022	5
Dokončovací úprace		X	Izolace spodní stavby	28.09.2022	01.10.2022	3
		X	Drenáže	01.10.2022	03.10.2022	2
		X	Zásypy, ZKPP	03.10.2022	07.10.2022	4
		X	Zřízení železničního svršku na mostě a přepolích	07.10.2022	10.10.2022	3
		X	Dokončovací práce za výluky	10.10.2022	16.10.2022	6
		X	Hlavní prohlídky	16.10.2022	17.10.2022	1
	X		Zahájení provozu	18.10.2022		
	X		Dokončovací práce pod mostem a na mostě bez výluky	17.10.2022	31.10.2022	14
	X		Likvidace staveniště	31.10.2022	04.11.2022	4
	X		Uvedení pozemků do původního stavu	04.11.2022	09.11.2022	5
			Výluka	08.09.2022	17.10.2022	40

